



تقرير متابعة الموقف التنفيذي  
لمشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠١٠/٢٠٠٩  
الجهة المنفذة : مديرية الثقافة بالمنوفية

اسم المشروع	جهة الإسناد	مدة التنفيذ طبقا للبرنامج			الاعتماد	التنفيذ العيني		تحليل الموقف التنفيذي	هل تم الالتزام بالبرنامج الزمني	
		إلى	من	شهر		الاعتماد	التنفيذ		لا	نعم
صيانة جسيمة لقصر شبين والملحقة به	شركة الشافعي للمقاولات	يونيو ٢٠١٠	يونيو ٢٠٠٩	١٢ شهر	٢٥٠٠٠٠	١٥%		جاري حاليا إزالة بعض الحوائط الخارجية للمبني وبناء الحديقة الخارجية وبعض أعمال البناء بالسينما الملحقة بالمبني		✓
مكتبة وسط المدينة	مجلس المدينة				٧٥٠ ألف	١٠٠%		تم الانتهاء من أعمال التشطيبات ويتم حاليا البدء في أعمال التأثيث وتجهيز اعتمادات المواد الثقافية		✓
إنشاء قصر ثقافة أشمون	الفردوس للمقاولات	أكتوبر	مارس	٩ شهور	١,٨٠٠ ألف جنية			سيتم البدء في الأعمال خلال شهر مارس		

المصدر: قسم التخطيط  
التاريخ: ٢٠١٠/٢/٥