

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/١/٢١

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(١) قطاع الصرف												
تم توريد السن وقطع فرمة بطول ٧٥٠ م وجاري العمل	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			١٠٣٠	استكمال رصف شارع الجمهورية	مليح	مديرية الطرق
جاري الانتهاء من أعمال شركة الاتصالات وبدأ الرصف بعد الانتهاء من شارع الجمهورية بمليح	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٣٧٠	رصف شارع بجوار الوحدة المحلية بالمصلحة (ربط المرصوف بالمرصوف	المصلحة	
					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			١٤٠٠	رصف شارع داير الناحية بميت خلف بالمصلحة بطول ١.٥ كم	المصلحة	
					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٨٣٠	رصف شارع منشأة بخاتي بطول ٨٠٠ متر	بخاتي	
									٣٦٣٠	إجمالي الطرق		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/١/٢٢

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/١/٢١

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٢) قطاع تحسين البيئة (معدات نظافة)												
تم اصدار أمر التوريد بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٩					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-	-	٦٧٥	شراء قلاب ٦ طن	اصطباري	الإدارة المالية
					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-	-	٦٧٥	شراء سيارة ٦ طن	الماي	
									١٣٥٠	إجمالي تدعيم احتياجات الوحدات		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/١/٢٢

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/١/٢١

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدبر	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة	
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك				
(٢) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة)													
تم الانتهاء	%١٠٠	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٢٥	استكمال سوق القرية انتر لوك	الماي	الإدارة المالية	
تم التركيب	%١٠٠	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٣٢٠	تأمين مبنى مجلس المدينة (إنذار- شبكة حريق- كاميرات)	شبين الكوم		
تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة ١٠٠ % وتم تشييد المعدات لتركيب عداد الكهرباء ويتم الانتهاء من تركيب العداد ١٥ / ٢ / ٢٠١٩	%٧٥	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٧٠	استكمال المجمع التنموي بالبتانون (توصيل مرافق-كهرباء -صرف صحي- مياه)	البتانون	شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء	
تم التركيب والانتهاء	%١٠٠	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		١٥	تركيب حنفية حرق بمدخل قرية ميت موسى بناحية البتانون	البتانون	شركة مياه الشرب	
									٣٢٠	إجمالي			

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/١/٢٢

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/١/٢١

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٤) قطاع الكهرباء												
تم اصدار أمر التوريد بتاريخ ٢٠١٩/١/١٦	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٦٠٠	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى مركز شبين الكوم	قرى المركز	شركة الكهرباء
تم الانتهاء من إعداد المقايضة بمبلغ ٥٠١,٥٦٦ جنيهه وجاري إصدار أمر الشغل من طنطا لاستئناف الأعمال	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٧٠٠	استكمال المرحلة الثانية من تغيير الكابلات الأرضية إلى موصلات هوائية بالطريق الرئيسي حتى نهاية زمام شنوان	شنوان	
									١٢٠٠			إجمالي الكهرباء

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/١/٢٣

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/١/٢١

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
قطاع تحسين البيئة (تغطية ترع ومصارف)												
تم تسليم الموقع للمقاول ويتم العمل بتاريخ ٢٠١٩/١/٥ للتنفيذ	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٥٠٠	تجديد القنطرة الرابطة بين بلدي كفر طنبيدي والكوم الأخضر في الكيلو ١١٠٠ على ترعة الجرد	البنائون	مديرية الطرق
تم الانتهاء من العقد وجاري إعداد الرسومات والجاسات اللازمة للتنفيذ ويتم الطرح علي سنتين ماليين (٢٠٢٠/٢٠١٩ _ ٢٠١٩ / ٢٠١٨)					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٩٠٠	إنشاء كوبري مشاة يربط بين القرية والحجى الشرقي والمقابل للجهة الأخرى للمقابر	مليح	
الذاتي غير مدير	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			١٩٠٠	تغطية ترعة العطف التي تربط بين كوبري زوير وطريق ناصر (الذاتي غير مدير)	المصلحة	
									١٩٠٠	١٤٠٠		إجمالي الكهرباء

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/١/٢٣