

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/٤/٣

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة	
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك				
<b>( ١ ) قطاع الصرف</b>													
جاري تشغيل السن ( طبقة الأساس )	٦٠%	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			١٠٣٠	استكمال رصف شارع الجمهورية	مليح	مديرية الطرق	
جاري دمج السن مسافة قدرها ٣٠٠ م	٦٠%	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٣٧٠	رصف شارع بجوار الوحدة المحلية بالمصلحة( ربط المرصوف بالمرصوف	المصلحة		
جاري دمك السن مسافة قدرها ١٢٠٠ م	٦٠%	٦٥٧٠٠%			٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			١٤٠٠	رصف شارع داير الناحية بميت خلف بالمصلحة بطول ١.٥ كم	المصلحة		
جاري قطع الغرمة خلال الأسبوع القادم بتاريخ ٢٠/٣ بطول ٥٠٠ م	٠%	-			٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٨٣٠	رصف شارع منشأة بخاتي بطول ٨٠٠ متر	بخاتي		
									٣٦٣٠	<b>إجمالي الطرق</b>			

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/٤/٣

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة	
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك				
<b>( ٢ ) قطاع تحسين البيئة ( معدات نظافة )</b>													
جاري تسليم القلابات يوم الخميس ٢٠١٩/٤/٤					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-	-	٦٧٥	شراء قلاب ٦ طن	اصطباري	الإدارة المالية	
					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-	-	٦٧٥	شراء سيارة ٦ طن	الماي		
									١٣٥٠	<b>إجمالي تدعيم احتياجات الوحدات</b>			

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/٤/٣

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدبر	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
( ٢ ) قطاع تحسين البيئة ( احتياجات الوحدة )												
تم الانتهاء	%١٠٠	٢٤.٨٤	٩.٨٤	٢٥	٢٠١٨/١١/٣	٢٠١٨/٧/١	-	١١.٢	٢٥	استكمال سوق القرية انتر لوك	الماي	الإدارة المالية
تم التركيب	%١٠٠	٣١٢.٢٢٢	-	٣١٢.٢٢٢	٢٠١٩/١/٦	٢٠١٨/٧/١	-		٣٢٠	تأمين مبنى مجلس المدينة ( إنذار- شبكة حريق- كاميرات )	شبين الكوم	
تم تركيب عداد الكهرباء	%١٠٠	٧٠	-	٧٠	٢٠١٩/٣/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٧٠	استكمال المجمع التنموي بالبتانون ( توصيل مرافق-كهرباء -صرف صحي- مياه )	البتانون	شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء
تم التركيب والانتهاء	%١٠٠	١٥		١٥	٢٠١٩/٨/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		١٥	تركيب حنفية حرق بمدخل قرية ميت موسى بناحية البتانون	البتانون	شركة مياه الشرب
									٣٢٠			إجمالي

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/٤/٣

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
<b>( ٤ ) قطاع الكهرباء</b>												
تم توريد جزء من مهمات الإنارة وجاري توريد باقي المهمات	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٦٠٠	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى مركز شبين الكوم	قرى المركز	شركة الكهرباء
تم زرع ٥٤ عامود وتم عمل العوزل والحوامل وجاري شد السلك من يوم ٢٠١٩/٤/١	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٧٠٠	استكمال المرحلة الثانية من تغيير الكابلات الأرضية إلى موصلات هوائية بالطريق الرئيسي حتى نهاية زمام شنوان	شنوان	
									١٢٠٠	<b>إجمالي الكهرباء</b>		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/٤/٣

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
<b>قطاع تحسين البيئة ( تغطية ترع ومصارف )</b>												
تم تجريف ترعة الجردة وجاري العمل حالياً	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٥٠٠	تجديد القنطرة الرابطة بين بلدي كفر طنبيدي والكوم الأخضر في الكيلو ١١٠٠ على ترعة الجرد	البتانون	مديرية الطرق
تم دك الخوازيق وجاري صب الأسمنت به وجاري العمل حالياً					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٩٠٠	إنشاء كوبري مشاة يربط بين القرية والحجى الشرقي والمقابل للجهة الأخرى للمقابر	مليح	
الذاتي غير مدير	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			١٩٠٠	تغطية ترعة العطف التي تربط بين كوبري زوير وطريق ناصر ( الذاتي غير مدير )	المصلحة	
									١٩٠٠	١٤٠٠	<b>إجمالي الكهرباء</b>	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣