

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/٦/٢٠

القيمة بالآلف جنيه

الجهة المنفذة	القرية	اسم المشروع	الإعتماد		ذاتي مدير	مدة التنفيذ		المنصرف		نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتي		إلى	من	بنك	ذاتي		
(١) قطاع الصرف											
مديرية الطرق	مليح	استكمال رصف شارع الجمهورية ٧٠٠ م	١٠٣٠			٢٠١٨/٧/١	٢٠١٩/٦/٢٠	-	-	١٠٠%	تم التنفيذ
	المصيلحة	رصف شارع بجوار الوحدة المحلية بالمصيلحة (ربط المرصوف بالمرصوف) ١٢٠ م	٣٧٠			٢٠١٨/٧/١	٢٠١٩/٦/٢٠	-	-	٩٠%	تم التنفيذ
	المصيلحة	رصف شارع داير الناحية بميت خلف بالمصيلحة بطول ٩٠٠ م	١٤٠٠			٢٠١٨/٧/١	٢٠١٩/٦/٢٠	٦٥٧%		١٠٠%	تم التنفيذ
	المصيلحة	رصف شارع عمر بن الخطاب بميت خلف بطول ٥٠٠ م	٨٢٠			٢٠١٨/٧/١	٢٠١٩/٦/٢٠			١٠٠%	تم التنفيذ
إجمالي الطرق			٣٦٢٠								

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/٧/٢

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/٦/٢٠

القيمة بالآلف جنيه

الجهة المنفذة	القرية	اسم المشروع	الإعتماد		ذاتي مدير	مدة التنفيذ		المنصرف		نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتي		إلى	من	بنك	ذاتي		
(٢) قطاع تحسين البيئة (معدات نظافة)											
الإدارة المالية	اصطباري	شراء فلاب ٦ طن	٦٧٥	-	-	٢٠١٨/٧/١	٢٠١٩/٦/٢٠			١٠٠%	تم التوريد والتسليم للقرى
	الماي	شراء سيارة ٦ طن	٦٧٥	-	-	٢٠١٨/٧/١	٢٠١٩/٦/٢٠			١٠٠%	تم التوريد والتسليم للقرى
إجمالي تدعيم احتياجات الوحدات			١٣٥٠								

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/٧/٢

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/٦/٢٠

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٢) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة)												
تم الانتهاء	١٠٠%	٢٤.٨٤	٩.٨٤	٢٥	٢٠١٨/١١/٣	٢٠١٨/٧/١	-	١١.٢	٢٥	استكمال سوق القرية انتر لوك	الماي	الإدارة المالية
تم التركيب	١٠٠%	٢١٢.٢٢٢	-	٢١٢.٢٢٢	٢٠١٩/١/٦	٢٠١٨/٧/١	-		٢٢٠	تأمين مبنى مجلس المدينة (إنذار- شبكة حريق- كاميرات)	شبين الكوم	
تم تركيب عداد الكهرباء	١٠٠%	٧٠	-	٧٠	٢٠١٩/٣/٢٠	٢٠١٨/٧/١	-		٧٠	استكمال المجمع التنموي بالبتانون (توصيل مرافق-كهرباء- صرف صحي- مياه)	البتانون	شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء
تم التركيب والانتهاء	١٠٠%	١٥		١٥	٢٠١٩/٨/٢٠	٢٠١٨/٧/١	-		١٥	تركيب حنفية حرق بمدخل قرية ميت موسى بناحية البتانون	البتانون	شركة مياه الشرب
									٢٢٠			إجمالي

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/٧/٢

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٤) قطاع الكهرباء												
تم التوريد	١٠٠%	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٦٠٠	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى مركز شبين الكوم	قرى المركز	شركة الكهرباء
تم إطلاق التيار الكهربائي	١٠٠%	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٧٠٠	استكمال المرحلة الثانية من تغيير الكابلات الأرضية إلى موصلات هوائية بالطريق الرئيسي بشنوان حتى نهاية زمام الباجور	شنوان	
									١٣٠٠	إجمالي الكهرباء		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/٧/٢

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م حتى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
قطاع تحسين البيئة (تغطية ترع ومصارف)												
تم الانتهاء	١٠٠%	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٥٠٠	تجديد القنطرة الرابطة بين بلدي (كفر طنبيدي والكوم الأخضر في الكيلو ١١٠٠ على ترعة الجرد	البتانون	مديرية الطرق
تم دفع ١٦ خازوف من الجانبين وجاري لحام الحديد وجاري توريد الكمر (مدة العملية على سنتين)	٧٥%				٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٩٠٠	إنشاء كوبري مشاة يربط بين القرية والحى الشرقي والمقابل للجهة الأخرى للمقابر	مليح	
الذاتي غير مدير	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١		١٨٨٨.٨		تغطية ترعة العطف التي تربط بين كوبري زوير وطريق ناصر (الذاتي غير مدير)	المصيلحة	
									١٩٠٠	١٤٠٠	إجمالي الكهرباء	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/٧/٢