

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	من	إلى		بنك	ذاتي			
(١) قطاع الصرف												
تم عمل المحاضر الانضمامي مع القرى وجاري إجراءات الطرح بمعرفة مديرية الطرق	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			١٠٣٠	استكمال رصف شارع الجمهورية	مليح	مديرية الطرق
	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٣٧٠	رصف شارع بجوار الوحدة المحلية بالمصلحة(ربط المرصوف بالمرصوف	المصلحة	
					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			١٤٠٠	رصف شارع داير الناحية بميت خلف بالمصلحة بطول ١.٥ كم	المصلحة	
					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١			٨٣٠	رصف شارع منشأة بخاتي بطول ٨٠٠ متر	بخاتي	
									٣٦٣٠	إجمالي الطرق		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢١

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	من	إلى		بنك	ذاتي			
(٢) قطاع تحسين البيئة (آلات ومعدات)												
تم استعجال الإدارة المالية لسرعة التنفيذ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١ وتم ارسال المواصفات الفنية للمعدات المطلوبة لسرعة الطرح والترسية					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-	-	٦٧٥	شراء قلاب ٦ طن	اصطباري	الإدارة المالية
					٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-	-	٦٧٥	شراء سيارة ٦ طن	الماي	
									١٣٥٠	إجمالي تدعيم احتياجات الوحدات		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢١

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدبر	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٢) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة)												
جاري التنفيذ	٢٥%	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٢٥	استكمال سوق القرية انتر لوك	الماي	الإدارة المالية
تم تحديد جلسة الفتح الفني بالنسبة للكاميرات بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٨ - جاري البت المالي يوم الأحد ٢٠١٨/١٠/١٤ بالنسبة لحفنيات الحريق			-		٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٣٣٠	تأمين مبنى مجلس المدينة (إنذار- شبكة حريق- كاميرات)	شبين الكوم	
تم تركيب ميه الشرب والصرف الصحي وجاري تركيب عداد الكهرباء وتم استعجال شركة الكهرباء	٥٠%	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		٧٠	استكمال المجمع التنموي بالبتانون (توصيل مرافق-كهرباء -صرف صحي- مياه)	البتانون	شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء
تم التركيب والانتهاء	١٠٠%	-	-	-	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٧/١	-		١٥	تركيب حنفية حرق بمدخل قرية ميت موسى بناحية البتانون	البتانون	شركة مياه الشرب
									٣٣٠	إجمالي		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢١

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٤) قطاع الكهرباء												
تم ارسال البيان المطلوب باحتياجات المركز للإدارة المالية وإدارة ترشيد الطاقة بالمحافظة للطرح والترسية	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٢٠	٢٠١٨/٧/١	-		٦٠٠	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى مركز شبين الكوم	قرى المركز	شركة الكهرباء
تم استعجال شركة الكهرباء لسرعة التنفيذ وأخرها ٢٠١٨/١٠/١ وجاري إعداد محضر انضمامي مع شركة الكهرباء وهينة الطرق والكباري للبدء في التنفيذ	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٢٠	٢٠١٨/٧/١	-		٧٠٠	استكمال المرحلة الثانية من تغيير الكابلات الأرضية إلى موصلات هوائية بالطريق الرئيسي حتى نهاية زمام شنوان	شنوان	
									١٢٠٠			إجمالي الكهرباء

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢١

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ م

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
قطاع تحسين البيئة (تغطية ترع ومصارف)												
تم استعجال مديرية الري وجاري اعداد الرسومات والجاسات اللازمة للموقع	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٢٠	٢٠١٨/٧/١			٥٠٠	تجديد القنطرة الرابطة بين بلدي كفر طنبيدي والكوم الأخضر في الكيلو ١١٠٠ على ترعة الجرد	البتانون	مديرية الطرق
تم استعجال مديرية الري وجاري اعداد الرسومات والجاسات اللازمة للموقع					٢٠١٩/٦/٢٠	٢٠١٨/٧/١			٩٠٠	إنشاء كوبري مشاة يربط بين القرية والحجى الشرقي والمقابل للجهة الأخرى للمقابر	مليح	
الذاتي غير مدير	-	-	-	-	٢٠١٩/٦/٢٠	٢٠١٨/٧/١			١٩٠٠	تغطية ترعة العطف التي تربط بين كوبري زوير وطريق ناصر (الذاتي غير مدير)	المصلحة	
									١٩٠٠	١٤٠٠		إجمالي الكهرباء

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢١