

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ للفترة من ٢٠١٨/٤/١ حتى ٢٠١٨/٦/١

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(١) قطاع الصرف												
تم التنفيذ	-	-	-	-	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٧/١	-	٢٥٠	٤٠٠	رصف شارع الجمهورية من الطريق الرئيسي شبين الكوم / مليج في اتجاه المدارس.	مليج	مديرية الطرق
تم التنفيذ	-	-	-	-	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٧/١	-	٢٠٦	٤٠٠	رصف شارع داير الناحية بكفر البنانون / كفر الشيخ خليل من أول المدرسة الإعدادي بكفر البنانون حتي اتجاه كفر الشيخ خليل.	بخاتي	
إجمالي الطرق												

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٢٠

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ للفترة من ٢٠١٨/٤/١ حتى ٢٠١٨/٦/١

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٢) قطاع تحسين البيئة (آلات ومعدات)												
تم تسليم عدد ٤ قلابات ٦طن وعدد ٢ عربية سوزوكي تم توريد عدد ٤ صناديق قمامة	%١٠٠				٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٧/١	-	٧٥	٦٧٠.٨	شراء قلاب ٦ طن	مليج	الإدارة المحلية
	%١٠٠				٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٧/١	-	١٠٠	١٩٩.٦٨	عربية سوزوكي حمولة ١ طن	اصطباري	
	%١٠٠				٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٧/١	-	١٣٠	٦٧٠.٨	شراء عدد (١) قلاب ٦ طن	المصلحة	
	%١٠٠				٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٧/١	-	٢٠٠	٦٧٠.٨	شراء عدد (١) قلاب ٦ طن	شبرا باص	
	%١٠٠				٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٧/١	-	٣٠	٣٩٩.٣٦	شراء عدد ٢ سيار سوزوكي حمولة ١ طن	بخاتي	
	%١٠٠				٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٧/١	-	١٠٠	٦٧٠.٨	شراء (١) قلاب ٦ طن	البنانون	
	%١٠٠							٥	٣٢.٧٦	توريد عدد ٤ صناديق قمامة	قرى المركز	
تم التنفيذ	%١٠٠	٤٥.٧٢	-	٣٦.٧١٨	٢٠١٨/٢/١	٢٠١٧/٧/١	-	٥٠	٥٠	تكليف دفن قمامة بالمدفن الصحي بكفر داوود	قرى مركز شبين	
إجمالي تدعيم احتياجات الوحدات												

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٢٠

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ للفترة من ٢٠١٨/٤/١ حتى ٢٠١٨/٦/١

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٢) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة)												
تم التنفيذ بنسبة ١٠٠ %	%١٠٠	-	-	-	٢٠١٨/٣/١	٢٠١٧/٧/١	-	٥٠	٧٥	استكمال سوق القرية انتر لوك وأرضيات ومظلات بطول ٩٣ × ١٣	الماي	الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
الدهانات نسبة التنفيذ ١٠٠ %	%١٠٠	٩٩٦٦٥	-	٨٣٢٤٥ الدهانات	٢٠١٧/١٢/٣٠	٢٠١٧/٧/١	-				مركز شمس الكوم (الماي - شنوان - شبرا باص - بطاني	
الأشجار نسبة التنفيذ ١٠٠ %	%١٠٠	٣٧٤٤٠	-	٣٧٤٤٠ الأشجار	٢٠١٧/١٠/٢٤	٢٠١٧/٧/١	-	٧٠	٣١٠	توريد وشراء دهانات وأشجار وأدوات نظافة		
أدوات النظافة ١٠٠% تم التوريد	%١٠٠	-	-	أدوات النظافة	٢٠١٨/٣/١	٢٠١٧/٧/١	-					
تم التنفيذ واستلام اللودر	%١٠٠	-	-	-	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٧/١	-	٤٠	٣٣٠	عمرة جسيمة للودر رقم ٦٢٤١ ماركو هيدرو ميكانيكية	مشترك مركز	شركة المصوفية لصناعة الآليات
تم التنفيذ بنسبة ١٠٠ % وتم التركيب بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٧	%١٠٠	-	٨	-	٢٠١٧/٩/١	٢٠١٧/٧/١	-	٦	٨	حفنية حريق بعزبة عبد العال	البتانون	شركة مياه الشرب
جاري العمل	%٧٥				٢٠١٨/٣/١	٢٠١٧/٦/٣٠	١٢	١٢	-	بناء سور خاص يفصل بين مبنى إدارة الحماية المدنية ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم	مجلس المدينة	الوحدة المحلية
إجمالي												

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٢٠

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ للفترة من ٢٠١٨/٤/١ حتى ٢٠١٨/٦/١

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٤) قطاع الكهرباء												
تم التنفيذ	١٠٠%	-	-	-	-	-	-	-	٧٧	استكمال أعمال خطة العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٦	شنوان	الكهرباء
جاري التنفيذ	٥٠%	-	-	-	٢٠١٨/٦/٢٠	٢٠١٧/٧/١	-	٥٠	٧٢٥	تغيير الكابل الأرضي إلي كابل هوائي للإدارة بطريق شبين الكوم شنوان الزراعي	شنوان	شركة الكهرباء
تم توريد الأعمدة	-	-	-	-	٢٠١٨/٦/٢٠	٢٠١٧/٧/١	-	٢٠	١٠٠	إحلال وتجديد شبكات الإنارة من شبيرا خلفون حتي نهاية زمام ميت مسعود مع تجديد الأعمدة المتهالكة	اصطباري	الإدارة المالية
	-	-	-	-	٢٠١٨/٦/٢٠	٢٠١٧/٧/١	-	١٠٠	١٠٠٠	توريد أدوات ومهمات إنارة	مشترك مركز	
	-	-	-	-	٢٠١٨/٦/٢٠	٢٠١٧/٧/١	-	٥٠	٧٠	توريد وتركيب عدد (١٠) أعمدة بالمشتملات بكويري المشروع الطريق الرابط بين عزبة دوس والبتانون	البتانون	
	-	-	-	-	٢٠١٨/٦/٢٠	٢٠١٧/٧/١	-	٢٠	٥٠	توريد وتركيب عدد (٨) أعمدة بالمشتملات بطريق محطة معالجة الكوم الأخضر (يربط بين الكوم الأخضر وعزبة العصورة)	البتانون	
	-	-	-	-	٢٠١٨/٦/٢٠	٢٠١٧/٧/١	-	٥٠	١٠٥	توريد وتركيب عدد (١٥) عامود بالمشتملات بعزبة شعير (يربط بين شبين الكوم / مليح / حصة مليح / ميت عافية) حتي قرية فينيسيا)	مليح	
	-	-	-	-	٢٠١٨/٦/٢٠	٢٠١٧/٧/١	-	٥٠	٩٣	توريد وتركيب عدد (١٤) عامود بالمشتملات لاستكمال طريق الكلابية (يربط بين شبين الكوم / جنزور)	مليح	
فرق الاعتماد عن الدعم ٧٤٥٢ جنيه يتم تدبيرهم من الذاتي المدير			-		٢٠١٨/٦/٢٠	٢٠١٧/٧/١	-	-	٤٣٠	يتم توريد وتركيب عدد ٢٠ عامود بالمشتملات ٨م دعم (شرين عبد العزيز عضو مجلس النواب)	قرى مركز شبين	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٢٠