

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٠/١٥ م

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	إلى	من		بنك	ذاتي			
(١) قطاع الصرف												
تم عمل محضر انضمامي مع جميع المرافق وتم عمل الترسية على المفاول وجاري تسليم الموقع لمفاول الطرق	-	-	-	-		٢٠١٩/٧/١			١٩٦٥	رصف طريق من أول طريق الراهب /المصلحة حتى الطريق الرئيسي بميت خلف بطول ١ كم متوسط العرض ٨م (طريق إنشائي)	المصلحة	مديرية الطرق
	-	-	-	-		٢٠١٩/٧/١			٩٤٠	رفع كفاءة طريق جنابية مליح الغربية من أول كوبري الفحل بطول (كم باتجاه الوحدة المحلية)	مليح	
									٣٩٠٥	إجمالي الطرق		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٣٠

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٠/١٥ م

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	إلى	من		بنك	ذاتي			
(٢) قطاع تحسين البيئة (آلات ومعدات)												
جاري البت الفني بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦ (جاري فحص العروض المسلمة من الجهات الحكومية)						٢٠١٩/٧/١	-	-	٣٦٤٠	شراء عدد ٢ سيارة قلاب ١٠ طن (لقريني اصطباري - شبراياص)	قرى المركز	الإدارة المالية
						٢٠١٩/٧/١			١٣٤٠	شراء عدد ٢ برج كهرباء متسوبيشي (٣/٤ نقل)	قرى المركز	
						٢٠١٩/٧/١	-	-	٧٠٠	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى المركز	قرى المركز	
									٤٥٨٠	إجمالي تدعيم احتياجات الوحدات		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٣٠

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٠/١٥ م

القيمة بالالف جنيه

الجهة المنفذة	القرية	اسم المشروع	الإعتماد		ذاتي مدير	مدة التنفيذ		المنصرف		المنفذ الفعلي	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
			ذاتي	بنك		إلى	من	ذاتي	بنك			
(٣) قطاع تحسين البيئة (تغطية ترع ومصارف)												
مديرية الطرق	المصيلحة	تغطية ترعة وصلة الهويشة بطول ١٢٠م (مواسير قطر ١.٥ متر)		٧٠٠			٢٠١٩/٧/١				-	تم رفض التغطية حيث كانت منطبقة على المنشور الوزاري السابق ثم رفضت بالمنشور التغطيات رقم (٤) الجديد
	مليح	استكمال كوبري مشاه يربط بين القرية والحي الشرقي المقابل للجهة الأخرى للمقابر		٦٠٠			٢٠١٩/٧/١				١٠٠%	تم التنفيذ
	مليح	إحلال وتجديد وترميم كوبري مليح المتحرك		١٤٠٠			٢٠١٩/٧/١				١٠٠%	تم التنفيذ
	شنوان	إحلال وتجديد فم كوبري شعب شنوان		٤٠٠			٢٠١٩/٧/١				١٠٠%	تم التنفيذ
	البتانون	تغطية ترعة الجردة بقرية السكرية (من أمام منزل مصطفى فرحات حتى مسجد الرحمن بطول ٢٠٠ م)		١٥٠٠			٢٠١٩/٧/١					
			١٥٠٠	٣١٠٠								

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢٠

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٠/١٥ م

القيمة بالالف جنيه

الجهة المنفذة	القرية	اسم المشروع	الإعتماد		ذاتي مدير	مدة التنفيذ		المنصرف		المنفذ الفعلي	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
			ذاتي	بنك		إلى	من	ذاتي	بنك			
(٤) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة المحلية)												
الوحدة المحلية	المصيلحة	إنشاء مقر الحملة الميكانيكية بالمصيلحة (أرض سيدي خميس)		٣٠٠			٢٠١٩/٧/١				٢٠%	تم الترسية على المقاول / عبد العزيز الشيخ بمبلغ قدره ١٩٨ ألف جنيه وصدر أمر الشغل بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٧ وتم العمل الفعلي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣ مدة العملية ٤: شهور
شركة مياه الشرب والصرف الصحي	البتانون	دخول المرافق لمدرسة كفر طنبيدي الابتدائية بالبتانون		٧٥			٢٠١٩/٧/١				٢٠%	تم عمل الوصلة الخارجية للمدرسة وجاري تركيب عداد مياه
			٣٧٥									

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢٠

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٠/٣٠ م

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	إلى	من		بنك	ذاتي			
(٥) قطاع الكهرباء												
تم اعداد المواصفات الفنية عن طريق لجنة الإدارة المالية بالمحافظة وجاري إجراءات الطرح			-			٢٠١٩/٧/١	-		٣٥٠	نقل أعمدة الجهد المنخفض بمدرسة الشهيد أحمد علي عبد الحميد (المجمعة سابقاً)	قرى المركز	الوحدة المحلية
تم اعداد المواصفات الفنية عن طريق لجنة الإدارة المالية بالمحافظة وجاري إجراءات الطرح		-	-	-		٢٠١٩/٧/١	-		٣٤٠	تركيب محول لعزبة الصعايدة بالكوم الأخضر	قرى المركز	شركة الكهرباء
جاري تشوين الأعمدة والرمل للموقع - وقيمة مقايسة رد الشيء لأصله ٢٨٥ ألف جنيه		-		-		٢٠١٩/٧/١	-		٥٠٠	تعديل خط الجهد المتوسط الذي يتعرض بناء مجمع المدارس بيخاتي	قرى المركز	
									١١٩٠	إجمالي		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٣٠