

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

القيمة بالآلف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	إلى	من		بنك	ذاتي			
(١) قطاع الصرف												
تم الانتهاء من أعمال الصرف	١٠٠%	-	-	-		٢٠١٩/٧/١			١٩٦٥	صرف طريق من أول طريق الراهب /المصلحة حتى الطريق الرئيسي بامت خلف بطول ١ كم متوسط العرض ٨م (طريق إنشائي)	المصلحة	مديرية الطرق
تم الانتهاء من أعمال الصرف	١٠٠%	-	-	-		٢٠١٩/٧/١			٩٤٠	رفع كفاءة طريق جنابية مليج الغربية من أول كوبري الفحل بطول ١كم باتجاه الوحدة المحلية)	مليج	
									٢٩٠٥	إجمالي الطرق		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/٢٨

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

القيمة بالآلف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	إلى	من		بنك	ذاتي			
(٢) قطاع تحسين البيئة (الآت ومعدات)												
تم التوريد بتاريخ ٢٠٢٠/١/٤	١٠٠%					٢٠١٩/٧/١	-	-	٣٦٤٠	شراء عدد ٢ سيارة فلاب ١٠ طن (لقريتي اصطباري - شبراياص)	قرى المركز	الإدارة المالية
تم توريد عدد ٣ برج كهرباء	١٠٠%					٢٠١٩/٧/١			١٢٤٠	شراء عدد ٣ برج كهرباء متسويشي (٢/٤ نقل)	قرى المركز	
تم التوريد	١٠٠%					٢٠١٩/٧/١	-	-	٧٠٠	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى المركز	قرى المركز	
									٤٥٨٠	إجمالي تدعيم احتياجات الوحدات		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/٢٨

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

القيمة بالآلاف جنيه

الجهة المنفذة	القرية	اسم المشروع	الإعتماد		ذاتي مدير	مدة التنفيذ		المنصرف		المنفذ الفعلي	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتي		إلى	من	بنك	ذاتي			
(٢) قطاع تحسين البيئة (تغطية ترع ومصارف)												
مديرية الطرق	مليح	استكمال كوبري مشاة يربط بين القرية والحي الشرقي المقابل للجهة الأخرى	١٦٠			٢٠١٩/٧/١		-	-	-	١٠٠%	تم التنفيذ
	مليح	إحلال وتجديد زترميم كوبري مليح المتحرك	٧٩٥			٢٠١٩/٧/١					١٠٠%	تم التنفيذ
	شنوان	إحلال وتجديد فم كويبري شعب شنوان	١٩٥			٢٠١٩/٧/١					١٠٠%	تم التنفيذ
	الماي	إحلال وتجديد كوبري على ترعة أم خليفة الكيلو ٥.٠٠	٧٠٠			٢٠٢٠/١/١		-	-	-		يتم التنفيذ العام القادم ٢٠٢١
الإجمالي			١٨٥٠									

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/٢٨

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

القيمة بالآلاف جنيه

الجهة المنفذة	القرية	اسم المشروع	الإعتماد		ذاتي مدير	مدة التنفيذ		المنصرف		المنفذ الفعلي	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتي		إلى	من	بنك	ذاتي			
(٤) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة المحلية)												
الوحدة المحلية	المصلحة	إنشاء مقر الحملة الميكانيكية بالمصلحة (أرض سيدي خميس	٢٠٢			٢٠١٩/٧/١	٠١/٠٢/٢٠٢٠	٢٠٣		٢٠٣	١٠٠%	تم الانتهاء
	المصلحة	إنشاء سور حول الحملة الميكانيكية (صدر له قرار إزالة أثناء العمل)	٩٧			٢٠٢٠/٣/١	٢٠٢٠/٥/١٠	٦٤.٥٧٨		٩٧	١٠٠%	تم الانتهاء
شركة مياه الشرب والصرف الصحي	البتانون	دخول المرافق لمدرسة كفر طنبي الابتدائية بالبتانون	٧٥			٢٠١٩/٧/١	٢٠٢٠/١١/١٥	٧٥		٧٥	١٠٠%	تم الانتهاء من كافة الأعمال
	فرى المركز	رفع كفاءة مداخل القرى	٧٠٠			٢٠٢٠/٣/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٩٣.١٥		٣٠٠	٦٥%	جاري العمل بطريق المصلحة فويسنا
الإجمالي			١٠٧٥									

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/٢٨

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٥) قطاع الكهرباء												
تم عمل محضر تشوين مهمات بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٠ بقيمة تقديرية ٢٢٢.٦٦٥ ألف جنيه وتم اعتماد شيك ب ٧٥% من قيمة العملية لحساب شركة الكهرباء بتاريخ ١٢/٥/٢٠٢٠ .			-			٢٠١٩/٧/١	-		٣٥٠	نقل أعمدة الجهد المنخفض بمدرسة الشهيد أحمد علي عبد الحميد (المجمعة سابقاً)	قرى المركز	الوحدة المحلية
تم عمل محضر تشوين مهمات بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٠ بقيمة تقديرية ٤٢٩.١١٣ ألف جنيه وتم تركيب عدد ٧ عمدان و ٢ عامود برج وياقي تركيب المحول وإطلاق التيار		-	-	-		٢٠١٩/٧/١	-		٣٤٠	تركيب محول لعزبة الصعايدة بالكوم الأخضر	قرى المركز	شركة الكهرباء
تم التنفيذ	١٠٠%	-	-	-		٢٠١٩/٧/١	-		٥٠٠	تعديل خط الجهد المتوسط الذي يعترض بناء مجمع المدارس ببخاتني	قرى المركز	شركة الكهرباء
									١١٩٠	إجمالي		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/٢٨