

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٩ م

القيمة بالآلف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	إلى	من		بنك	ذاتي			
<b>( ١ ) قطاع الصرف</b>												
تم قطع الفرمة ١ كم وتم توريد السن وجاري تشغيله	-	-	-	-		٢٠١٩/٧/١			١٩٦٥	صرف طريق من أول طريق الراهب /المصلحة حتى الطريق الرئيسي بامت خلف بطول ١ كم متوسط العرض ٨م ( طريق إنشائي )	المصلحة	مديرية الطرق
جاري العمل وجاري فرد السن	-	-	-	-		٢٠١٩/٧/١			٩٤٠	رفع كفاءة طريق جنابية مليج الغربية من أول كوبري الفحل بطول ١كم باتجاه الوحدة المحلية )	مليج	
									٢٩٠٥	<b>إجمالي الطرق</b>		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٣/١١

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٩ م

القيمة بالآلف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	إلى	من		بنك	ذاتي			
<b>( ٢ ) قطاع تحسين البيئة ( الآت ومعدات )</b>												
تم التوريد بتاريخ ٢٠٢٠/١/٤						٢٠١٩/٧/١	-	-	٣٦٤٠	شراء عدد ٢ سيارة فلاب ١٠ طن (لقريتي اصطباري - شبراياص )	قرى المركز	الإدارة المالية
جاري التوريد						٢٠١٩/٧/١			١٢٤٠	شراء عدد ٢ برج كهرباء متسويشي (٣/٤ نقل )	قرى المركز	
تم الفتح المالي وجاري التوريد						٢٠١٩/٧/١	-	-	٧٠٠	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى المركز	قرى المركز	
									٤٥٨٠	<b>إجمالي تدعيم احتياجات الوحدات</b>		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٣/١١

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٢/٩ م

القيمة بالآلف جنيه

الجهة المنفذة	القرية	اسم المشروع	الإعتماد		ذاتي مدير	مدة التنفيذ		المنصرف		المنفذ الفعلي	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتي		إلى	من	بنك	ذاتي			
(٢) قطاع تحسين البيئة ( تغطية ترع ومصارف )												
مديرية الطرق	مليح	استكمال كوبري مشاة يربط بين القرية والحي الشرقي المقابل للجهة الأخرى	١٦٠			٢٠١٩/٧/١		-	-	-	%١٠٠	تم التنفيذ
	مليح	إحلال وتجديد زترميم كوبري مليح المتحرك	٧٩٥			٢٠١٩/٧/١					%١٠٠	تم التنفيذ
	شنوان	إحلال وتجديد فم كويبري شعب شنوان	١٩٥			٢٠١٩/٧/١					%١٠٠	تم التنفيذ
	الماي	إحلال وتجديد كوبري على ترعة أم خليفة الكيلو ٥.٠٠	٧٠٠			٢٠٢٠/١/١		-	-	-		جاري إجراءات الطرح والترسية
	الماي	إحلال وتجديد كوبري سكة بطا الكيلو ١.١٠٠٠	٥٥٠			٢٠٢٠/١/١						جاري إجراءات الطرح والترسية
<b>الإجمالي</b>			<b>٢٤٠٠</b>									

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٢/١١

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٢/٩ م

القيمة بالآلف جنيه

الجهة المنفذة	القرية	اسم المشروع	الإعتماد		ذاتي مدير	مدة التنفيذ		المنصرف		المنفذ الفعلي	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتي		إلى	من	بنك	ذاتي			
(٤) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة المحلية)												
شركة مياه الشرب والصرف الصحي	المصلحة	إنشاء مقر الحملة الميكانيكية بالمصلحة ( أرض سيدي خميس	٣٠٠			٢٠٢٠/١/١					%١٠٠	تم الانتهاء
	المصلحة	إنشاء سور حول الحملة الميكانيكية (صدر له قرار إزالة أثناء العمل)	٩٧									جاري الفتح الفني بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٦
	البتانون	دخول المرافق لمدرسة كفر طنبيدي الابتدائية بالبتانون	٧٥			٢٠١٩/١١/١٥					%١٠٠	تم الانتهاء من كافة الأعمال
	قرى المركز	رفع كفاءة مداخل القرى	٧٠٠			٢٠١٩/٧/١						تم استكمال التأمين النهائي وجاري اصدار أمر الشغل
<b>الإجمالي</b>			<b>١١٧٢</b>									

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٢/١١

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدنية شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٩ م

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
<b>( ٥ ) قطاع الكهرباء</b>												
تم الفتح المالي وجاري اتخاذ إجراءات التنفيذ			-			٢٠١٩/٧/١	-		٣٥٠	نقل أعمدة الجهد المنخفض بمدرسة الشهيد أحمد علي عبد الحميد (المجمعة سابقاً)	قرى المركز	الوحدة المحلية
تم الفتح المالي وجري اتخاذ إجراءات التنفيذ		-	-	-		٢٠١٩/٧/١	-		٣٤٠	تركيب محول لعزبة الصعايدة بالكوم الأخضر	قرى المركز	شركة الكهرباء
تم التنفيذ	١٠٠%	-	-	-		٢٠١٩/٧/١	-		٥٠٠	تعديل خط الجهد المتوسط الذي يعترض بناء مجمع المدارس ببخاتي	قرى المركز	شركة الكهرباء
									١١٩٠	<b>إجمالي</b>		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٣/١١