

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٢

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
( ١ ) قطاع تحسين البيئة ( إدارة المخلفات الصلبة )												
جاري عمل التجهيز للسيارة ( صندوق السيارة ) بمعرفة الانتاج الحربي						٢٠٢٣/٧/١	-	-	٦٢٤٥	دعم اسطوا سيارات الحملة الميكانيكيه بتوريد عدد ١ سيارة ٢٠ طن	فرى المركز	الإدارة المالية
تم عمل عمرة لكل من فلاب ٤ طن متنسويبشي بقرية شبراياص رقم ٦١٢٧ سيارة فانتوم رقم ٨١٤٦ - سيارة فانتوم رقم ٦٢٨٤ - جاري عمل العمرات لباقي السيارات .						٢٠٢٣/٧/١			٢٠٠٠	دعم اسطول سيارات الحملة الميكانيكية بعمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية بالمركز	فرى المركز	شركة الموقفة لصيانة الآليات
( ١ ) قطاع تحسين البيئة ( آلات ومعدات )												
تم توريد ٥٠ صندوق قمامة وتم توزيعهم على القرى جاري تصنيع عدد ١٥ صندوق قمامة أخرى						٢٠٢٣/٧/١			١٢٨٧	دعم منظومة النظافة بمركز ومدينة شبين الكوم - شراء وتوريد عدد ٦٥ صندوق قمامة	فرى المركز	مشروع تحسين الطرق + الوحدة المحلية لمركز شبين الكوم
جاري إعداد كراسة الشروط						٢٠٢٣/٧/١			٢٤٢	شراء وتوريد عدد ٤ منشار كهربائي شراء وتوريد عدد ٢ مانور شفط مياه بالمشتلات	فرى المركز	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٤

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
<b>قطاع تحسين البيئة (توصيل مرافق)</b>												
تم الانتهاء وتركيب عداد المياه						٢٠٢٣/٧/١			٣٠٠	توصيل مياه الشرب لمدرسة المستشار / محمد التهامي الابتدائية بالدلاتون	قرى المركز	شركة مياه الشرب والصرف الصحي
يتم العمل في توصيل المياه للمدرسة بعد الانتهاء من بناء سور المدرسة بدء التنفيذ من ٢٠٢٣/١٠/١						٢٠٢٣/٧/١			١٠٠	توصيل مياه الشرب لمدرسة كفر الشيخ خليل الإعدادية ببخاتي		
تم الانتهاء وتم تركيب عداد المياه						٢٠٢٣/٧/١			٥٠٠	توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لمدرسة طنبيدي الحديثة للتعليم الأساسي ببخاتي		
<b>(٢) قطاع الأمن والإطفاء</b>												
يتم الان تجربة الحنفيات بالدفاع المدني قبل تحديد موعد التركيب						٢٠٢٣/٠٧/٠١			٤٠٠	تركيب حنفية حري وتوصيل مياه وصرف صحي بالحملة الميكانيكية بالبتانون	البتانون	شركة مياه الشرب والصرف الصحي
						٢٠٢٣/٠٧/٠١				تركيب حنفية حريق بعزبة أبو مسلم بالمصليحة	المصليحة	
						٢٠٢٣/٠٧/٠١				تركيب حنفية حريق أمام المسجد الجديد بمنشأة شنوان بالمائي	المائي	
						٢٠٢٣/٠٧/٠١				تركيب حنفية حريق أمام الوحدة الصحية بشنوفة	المائي	
						٢٠٢٣/٠٧/٠١				تركيب حنفية حريق أمام منزل فؤاد فرج علي ترعة الملا بشنوفه	المائي	
						٢٠٢٣/٠٧/٠١				تركيب عدد ٥ حنفيات حريق بعزبة الجبالي : بمخل القرية وامام منزل المواطن راضى سعد والمواطن حسنى عبدالمعبود والمواطن جابر عبدالمقصود والمواطن جوده جابر حسين .	بخاتي	
<b>الإجمالي العام</b>												

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٤

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٢ م من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
قطاع الامن والاطفاء												
جارى الفتح المالى						٢٠٢٢/٧/١	-	-	١٠٠	دعم الوحدة المحليه لمركز ومدينة شبين الكوم بشراء وتوريد عدد ٢٨ طفاية حريق	قرى المركز	الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
قطاع الكهرباء												
جارى توريد العمدان تم الترسية على شركة الاناج الحربى ثمن العمود بالمشتملات ٢٢ ألف جنيه لكل من العمود ٨ م والعمود ١٠ م جارى توريد عدد ٢٤ عامود ٨م وعدد ١٢٢ عامود ١٠م احلال						٢٠٢٣/٠٧/٠١			٥٠٠٠	احلال وتجديد الاعمده بالطرق الرئيسيه (عامود بالكشافات بالمشتملات) - عدد ٢٤ عامود ٨ متر جديد - عدد ١٢٢ عامود احلال ١٠ متر	قرى المركز	الإدارة المالية
جارى إجراءات الفحص للعينات الوارده من الشركات وجارى التوريد						٢٠٢٣/٠٧/٠١			٣٠٠٠	شراء وتوريد ومهمات الانارة لمركز ومدينة شبين الكوم	قرى المركز	
١٨١٧٥										الإجمالي العام		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٤