

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	قيمة لتنفيذا لعيني	مصرف بنكي	تمويل ذاتي	تمويل بنك	جهة التنفيذ	الجملة الفعلية	ذاتي مدبر	جملة	اعتماد ذاتي	اعتماد حكومي	المشروع	القطاع	
لم يبدأ العمل حتى تاريخه وتم استئصال مديرية الطرق والنقل بالمنوفية بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٤ بكتابنا رقم (٢٢١)						مديرية الطرق	٢١٠٠	—	٢١٠٠	—	٢١٠٠	اعادة رصف مربع سكنى بأجمالي طول ١.٤ كم ويشمل (اعادة رصف شارع سيدى لاشين بطول ٦×٢٥٠م - رصف عدد ٢ شارع خلف مسجد سيدى خميس بطول ٦×٤٥٠م -اعادة رصف شارع درب مهير بطول ٦×٢٠٠م - اعادة رصف شارع وابور النور من نفق البساتين حتى المركز الطبي بطول ١٠×٤٠٠م	الطرق والنقل (الرصف)	
تم التنفيذ	١٠٠%					حي غرب	١٥٠	—	١٥٠	—	١٥٠	انشاء السور القبلي للحملة الميكانيكية وتعليق باقي الاسوار	تدعيم	
جارى اعتماد محضر البيت المالى من السلطة المختصة						الإدارة المالية	٢٢٠	—	٢٢٠	—	٢٢٠	شراء وتوريد عدد(٢٠) اعمدة اناةر بالمشتريات لشارع مصنع الغزل	الكهرباء (مدون عيمشيك)	
						الإدارة المالية	١١٠	—	١١٠	—	١١٠	شراء وتوريد عدد(١٠) اعمدة اناةر بالمشتريات لطريق معهد الكبد		

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	قيمة ا لتنف يذالع يني	منصر ف بنكي	تمو ير ذاتي	تمو ير بنك	جهة التنف يذ	الجملة الفعلية	ذات ي مد ير	جملة	اعتما د ذاتي	اعتماد حكومي	المشروع	القطاع
جارى اعتماد محضر البيت المالى من السلطة المختصة						الادارة المال ية	٦٠٠	—	٦٠٠	—	٦٠٠	شراء وتوريد ادوات ومهمات انارة للحي	الكهرباء معدات انارة
جارى التوريد						الادارة المال ية	٨٥٠	—	٨٥٠	—	٨٥٠	شراء وتوريد سيارة رش مياه	تحسين البيئة (ادارة المحطات)
تم الاستلام	١٠٠%					الادارة المال ية	١٥٠٠	—	١٥٠٠	—	١٥٠٠	شراء وتوريد عدد (١) سيارة قلاب ١٠طن	
جارى التوريد						الادارة المال ية	٤٠٠٠	—	٤٠٠٠	—	٤٠٠٠	شراء وتوريد لودر كبير ٢متر يفضل كاتربلر (h938)	
							٩٦٤٠		٩٦٤٠	—	٩٦٤٠	الإجمالي	

المصدر : البوابة الالكترونية
التاريخ : ٢٠٢٠/١/٢٧