

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة٢٠٢٦/٢٠٢٧ في الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٩/٢١

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
اولاً: مشروعات الإدارة المالية									
شراء وتوريد عدد ١ سيارة برج إثارة لمدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠				٠.٠	جاري الطرح والترسية
شراء وتوريد وتركيب اعمدة اثار عامة بمشتملاتها لاثارة لشوارع مركز ومدينة أشمون بعدد ٥٠ عمود اثار	مدينة أشمون	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠				٠	تم فتح فني ٢٠٢٦-٩-٢ وجارى البت الفني
شراء وتوريد وتركيب اعمدة اثار عامة بمشتملاتها لاثارة طريق مسجد الدعاء بعدد ٤١ عمود اثار + محول + ا كم كابل تقني	مركز أشمون	٥٢٠٠	٠	٥٢٠٠				٠	تم فتح فني ٢٠٢٦-٩-٢ وجارى البت الفني
توريد موعات ومستلزمات اثار عبارة عن(لمبات ليد متنوعة - قاطع احادي وثلاثي - ودوي فلاور - سلك نحاس والموبيوم - عداد ثلاثي تايمر ..الخ) بمركز مدينة أشمون	مركز أشمون	٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠				٠.٠	جاري البت الفني
شراء وتوريد عدد ١١ أجهزة كمبيوتر كامل المشتملات + عدد ١١ طايفه hp + عدد ٥ اسكرن hp متعدد+ عدد ٥ ماكينة تصوير	مركز أشمون	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠				٠.٠	جاري الطرح والترسية
اجمالي الادارة المالية		19200	0	19200			0	0	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عميرات جسيمية لعدد ٢٥ معدة لمعدات الحملة بمركز أشمون	مركز أشمون	٧٠٠٠		٧٠٠٠				٠.٠	جاري العمل
اجمالي الصيانة		7000		7000			0	0	
ثالثاً: هيئة الالبينة التعليمية									
إنشاء مبنى للحملة الميكانيكية ومخازن بالوحدة المحلية بسماحدون	سماحدون	٧٨٠٠	٠	٧٨٠٠				٠.٠	جاري الطرح والترسية (وجارى إستخراج الصلاحية)
اجمالي هيئة الالبينة التعليمية		7800	0	7800			0	0	
مشروعات الصرف									
استكمال تركيب انترلوك لمتفرعات المربع السكني (بين شارع طلعت حرب وراية العذوية ومن شارع المدارس لشارع الجلاء) وعددها ٨ شوارع بطول ١٠٠٠ متر	مدينة أشمون	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠				١٠.٠	جاري قطع الفرمة في شارعي العطار والسني
استكمال تركيب انترلوك للمربع السكني الداخلي لشوارع (خالد بن الوليد - النورة - صلاح الدين الشرقي - خلف المجلس) وعددها ٢ شارع بطول ١٠٠٠ متر	مدينة أشمون	٤٤٠٠	٠	٤٤٠٠				٤٤.٠	تم قطع الفرمة
استكمال تركيب انترلوك للمربع السكني (الناصر - شكري القوتلي - امتداد محسن حميد - صلاح الدين) عدد ١ شارع بطول ١٠٠٠ متر	مدينة أشمون	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠				١٠.٠	جاري قطع الفرمة
تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (الناصر - شكري القوتلي - امتداد محسن حميد - صلاح الدين) عدد ١ شارع بطول ١٠٠٠ متر	مدينة أشمون	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠				٦.٠	جاري قطع الفرمة في شارعين
شاقية أبو شعرة		٢٤١٠٠	٠	٢٤١٠٠				٠.٠	تم تسليم الموقع من قبل مديرية الطرق والشركة المسندة بتاريخ ٢٠٢٠-٨-٢٠
اجمالي الصرف		44500	0	44500			2040	4.58427	
اجمالي الخطة		78500	0	78500			0		

المصدر/ ادارة التخطيط
٢١/٠٩/٢٠٢٦