

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ من ٢٠٢٥-٨-١ وحتى ٢٠٢٥-٨-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
توريد عدد ٢ سيارات شفط مياه	مدينة أشمون	٧٠٠٠		٧٠٠٠			٣٥٠٠	٥٠.٠	تم توريد سيارة كسح واحدة
توريد ١ قلاب ٢٠ طن	مدينة أشمون	١١٠٠٠		١١٠٠٠			١١٠٠٠	١٠٠.٠	تم استلام سيارة بديلة من وحدة الدعم السريع
توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	١١٠٠٠	٦٥٠٠	١٧٥٠٠			١٧٥٠٠	١٠٠.٠	تم التوريد
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق (١١٠٠٠ لمبة ليد+٢٥٠ عدسة+٢٠٢ كشاف+أسلاك+ح وامل+قواطع+...الخ)	مدينة أشمون	٥٠٠٠		٥٠٠٠			٥٠٠٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من التوريد
توريد أعمدة انارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعة لها بعدد ٦٠ عامود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوصة بالمشتريات	مدينة أشمون	٢٠١٠		٢٠١٠			٢٠١٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال وتم اطلاق التيار
اجمالي الادارة المالية		٣٦٠١٠	٦٥٠٠	٤٢٥١٠			٣٩٠١٠	٩١.٨	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عمرات جسيمة لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+٢ لودر)	مدينة أشمون	٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٥٢٩	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال
اجمالي الصيانة		٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٥٢٩	١٠٠.٠	
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية									
تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون (تشجير+تبليط انترلوك- إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى (تشجير-+عمل بلدورات+برجولات+إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ من ٢٠٢٥-٨-١ وحتى ٢٠٢٥-٨-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير + أعمال إنارة+تبليط انترلوك)	مدينة أشمون	١٠٠٠		١٠٠٠			١٠٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
عمل انترلوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	٢٤٠٠		٢٤٠٠			٢٤٠٠	١٠٠.٠	تم الاستلام الابتدائي
اجمالي هيئة الابنية التعليمية		٧٩٠٠.٠		٧٩٠٠			٧٩٠٠.٠	١٠٠.٠	
رابعاً: مشروعات الصرف									
رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبى طالب بمسطح ٧٠٠٠م٢ وعرض ٨:٦ م	مدينة أشمون	٨٠٥٠		٨٠٥٠			٧٠٠٠	٨٧.٠	تم الانتهاء من تركيب انترلوك ومتبقى الدهانات للبردورات
رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢٥٠٠م٢ وعرض ٨:٦م بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٢٨٧٥		٢٨٧٥			٢٦٤٥	٩٢.٠	باقى أعمال دهان البلدورات لأحد الشوارع
توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٢٨٦٥م٢ وعرض أقل من ٦م	مدينة أشمون	٤٠٠٠		٤٠٠٠			٣٤٨٠	٨٧.٠	تم إستلام السن وجارى عمل بلاعات المطر وتعديل منسوب غرف الأهالى
عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢٥٠م٢ وعروض أقل من ٦ م	مدينة أشمون	٣٦٠		٣٦٠			٣٦٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من تنفيذها بالجهود الذاتية
توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م وعرض ٤ م	مدينة أشمون	٧٣٠١		٧٣٠١			٤٧٤٨	٦٥.٠	تم تركيب الأنترلوك لبعض الشوارع من المتفرعات وجارى إستكمال العمل

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ من ٢٠٢٥-٨-١ وحتى ٢٠٢٥-٨-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
رصف شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء بمسطح ٥٥٠٠ م٢ وعرض ٦م بأشمون	مدينة أشمون	٦٣٢٥		٦٣٢٥			٥٠٦٠	٨٠.٠	تم تنفيذ الانترلوك وجارى إستكمال العمل في بعض الشوارع
رصف شوارع متفرعة من شارع الجبيني وحتى شارع الروضة بمسطح ٢١٠٠٠ م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٥٨٦٨	٨٥.٠	تم تنفيذ إنترلوك وباقي الدهانات وبعض الملاحظات والصيانة
رصف شوارع متفرعة من شارع الجبيني وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢١٠٠٠ م٢ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٥٦٦٠	٨٢.٠	تم تنفيذ إنترلوك ما عدا عدد ٢ شارع وجارى العمل بهم
اجمالي الرصف		٣٨٨١١	٣٨٠٠	٤٢٦١١			٣٤٧٣١.٠٠٠	٨١.٥	
اجمالي الخطة		٨٦٢٥٠.١٢٠	١٠٣٠٠.٠٠٠	٩٦٥٥٠.١٢			٨٥١٦٠.٠٠٠	٨٨.٢	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٥-٨-٢٥