

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
إدارة البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٣ في الفترة من ١-٤-٢٠٢٤ وحتى ٢٥-٤-٢٠٢٤

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							قيمة التنفيذ	النسبة %
<b>أولاً: مشروعات الإدارة المالية</b>								
توريد وتركيب كشك كامل بالمحول قدرة ٢٤٠×٢٢٠ ك ف أ + كابل متوسط ٢٤٠×٢٢٠ لتغذية المحول لانارة مجمع المواقف بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٢٠٠		٢٢٠٠			٢٢٠٠	١٠٠.٠
شراء وتوريد مهمات إنارة	مدينة أشمون	٣٩٩٧		٣٩٩٧			١٨٠٠	٤٥.٠
مد وتدعيم الشوارع المستجدة بمركز ومدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٠٠٠		٢٠٠٠			٢٠٠٠	١٠٠.٠
<b>اجمالي الادارة المالية</b>								
		٨١٩٧	٠	٨١٩٧	٠	٠	٦٠٠٠	٢٤٥.٠
<b>ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الآليات</b>								
عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	مركز ومدينة أشمون	٥٧٣٩.٥		٥٧٣٩.٥			٥٠٠	٨.٧
<b>اجمالي</b>								
		٥٧٣٩.٥	٠	٥٧٣٩.٥			٠	٠.٠
<b>ثالثاً: هيئة الأبنية التعليمية</b>								
انشاء وتطوير سوق حضاري بمنطقة زلاية بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٣٠٠٠.٠		٣٠٠٠.٠			٢١٠٠	٧٠.٠
<b>اجمالي</b>								
		٣٠٠٠.٠		٣٠٠٠.٠			٠	٠.٠
<b>رابعاً: شركة المدار</b>								
تطوير وتجميل الجزيرة الوسطي بالطريق الدائري بمدينة اشمون	مدينة أشمون	١١٣١٠.٠		١١٣١٠.٠			١٠١٨٠	٩٠.٠
<b>اجمالي</b>								
		١١٣١٠.٠		١١٣١٠.٠			١٢٢٨٠	١٠٨.٦
<b>رابعاً قطاع : - الصرف</b>								
أستكمال رصف شارع بورسعيد بطول ١٦٠٠ متر بعرض ١٠ متر	مدينة أشمون	١٢٠٠٠		١٢٠٠٠			٧١٩٩.٠	٦٠.٠

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٣ في الفترة من ١-٤-٢٠٢٤ وحتى ٢٥-٤-٢٠٢٤

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
تم الانتهاء من طبقه السن وتم رفع المطابق والبلاعات وتم الانتهاء من طبقه الأسفلت ومتبقى الأرصفة والدهانات	٨٥.٠	٣٣١٥			٣٩٠٠		٣٩٠٠	مدينة أشمون	رصف ش كوم اوسيم من ش الجلاء مارا بشارع العبور ومارا بمغابراالمسيجين بطول ٦٥٠ متر وعرض ٨ متر
تم الانتهاء من طبقه السن وجارى رفع المطابق والبلاعات ومتبقى الأرصفة والدهانات	٨٥.٠	٣٣٤٦			٣٩٣٧.٥		٣٩٣٧.٥	مدينة أشمون	أعادة رصف ش الحبيني الموازي ش الروضة ( ش مدرسة الثانوي بنات ) بطول ٧٥٠ م وعرض ٧
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	٠.٠				١٨٠٠		١٨٠٠	مدينة أشمون	تركيب انتر لوك لشارع الجلاء بداية من حلواني السماح بشارع سعد زغلول حتى مسجد أبو طرطور بطول ٨٠٠ م بعرض ٦ متر
تم إستلام طبقه السن وجارى إستكمال الأعمال شارع رابعه العدوية	٦٠.٠	٢٧٠٢			٤٥٠٠		٤٥٠٠	مدينة أشمون	اعادة رصف امتداد شارع الجلاء من مسجد ابو طرطور حتى شارع العبور وامتداده فى شارع رابعه العدوية وطلعت حرب حتى المدارس
لاغى تم رفضه من اللجنة	٠.٠				٣٧٥٠		٣٧٥٠	مدينة أشمون	رصف ش متفرع من ش سعد زغلول أمام المركز الطبي حتى الدائري بطول ٥٠٠ م* عرض ١٠ م
تم إستلام طبقه السن وجارى عمل بلاعات المطر	٦٠.٠	١٤٨٥			٢٤٧٥		٢٤٧٥	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع ابو زيد الشرقى وامتدده بطول ٥٥٠ م وعرض ٦ م
تم إستلام طبقه السن وجارى عمل بلاعات المطر	٦٠.٠	١٥٧٥			٢٦٢٥		٢٦٢٥	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع طه حسين بامتداده بطول ٥٠٠ م بعرض ٧
تم إستلام طبقه السن وجارى عمل بلاعات المطر	٦٠.٠	١٧٠٠			٢٨٢٥		٢٨٢٥	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع محمد فريد بطول ٥٤٠ م بعرض ٧ م
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	٠.٠				٣٧٥٠		٣٧٥٠	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط انترلوك لمقابر المسلمين بمدينة اشمون
	٥١.٣	٢١٣٣٢.٠٠٠			٤١٥٧٢.٥		٤١٥٧٢.٥		أجمالي قطاع الرصف
	٥٦.٧	٣٩٦٠٢.٠٠٠			٦٩٨١٩.٠٠٠		٦٩٨١٩.٠٠٠		الاجمالي العام