

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٤-٢٠٢٥ وحتى ٤-٤-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
توريد عدد ٢ سيارات شغط مياه	مدينة أشمون	٧٠٠٠		٧٠٠٠			٣٥٠٠	٥٠.٠	تم توريد سيارة كسح واحدة
توريد ١ قلاب ٢٠ طن	مدينة أشمون	١١٠٠٠		١١٠٠٠			١١٠٠٠	١٠٠.٠	تم استيلام سيارة بديلة من وحدة الدعم السريع
توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشارك محافظة)	مشارك محافظة	١١٠٠٠	٦٥٠٠	١٧٥٠٠			١٧٥٠٠	١٠٠.٠	تم التوريد
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق(١١٠٠٠ المبة ليد+٢٥٠ عدسة+٢٠٢كشاف+أسلاك+ح وامل+قواطع+...الخ)	مدينة أشمون	٥٠٠٠		٥٠٠٠			٥٠٠٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من التوريد
توريد أعمدة انارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعة لها بعدد ٦٠ عامود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوصه بالمشتملات	مدينة أشمون	٢٠١٠		٢٠١٠			٢٠١٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال وتم اطلاق التيار
اجمالي الادارة المالية		٣٦٠١٠	٦٥٠٠	٤٢٥١٠			٣٩٠١٠	٩١.٨	
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عمرات جسيمة لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+٢لودر)	مدينة أشمون	٢٥٢٩		٢٥٢٩.١٢			٢٥٢٩	١٠٠.٠	تم الانتهاء من الاعمال
اجمالي الصيانة		٢٥٢٩		٢٥٢٩.١٢			٢٥٢٩	١٠٠.٠	
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية									
تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون(تشجير+تبليط انترلوك- إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			٦٠٠	٤٠.٠	تم فك الحديد القديم ومشتملات الميدان وجارى تنفيذ أعمال البردورات
تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى(تشجير-+عمل بلدورات+برجولات+إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٢٠٠	٨٠.٠	جاري العمل حيث تم بناء الهيكل الخارجي للميدان و وبناء المقاعد وبناء الأحواض وجارى تركيب الكهرباء

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١-٤-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٤-٢٠٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير +أعمال إنارة+تبليط انترلوك)	مدينة أشمون	١٠٠٠		١٠٠٠			٥٠٠	٥٠.٠	تم عمل خرسانة وتم تركيب رخام
عمل انترلوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١١٢٥.٠	٧٥.٠	ي العمل حيث تم بناء الاحواض وعمل البرجولات
عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	٢٤٠٠		٢٤٠٠			١٨٠٠.٠	٧٥.٠	جاري العمل حيث تم تركيب حديد بعد تصنيعه وبلاط انترلوك وعمل البرجولات
اجمالي هيئة الابنية التعليمية		٧٩٠٠.٠		٧٩٠٠			٥٢٢٥.٠	٦٦.١	
رابعاً: مشروعات الصرف									
رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبى طالب بمسطح ٢م٧٠٠٠ وعرض ٨:٦ م	مدينة أشمون	٨٠٥٠		٨٠٥٠			٦٠٤٠	٧٥.٠	تم استلام باقى الشوارع وتم تركيب إنترلوك بشارع النحاسين وشارع الأحمر وجارى تعليه مطابق الصرف الصحى وجارى تعديل غرف الأهالى وتنفيذ غرف المطر وتم إستلام قطع فرمة في شارع بصيله وقنديل وتم وضع طابقة السن في الـ٨ شوارع الباقية
رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢م٢٥٠٠ وعرض ٨:٦م بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٢٨٧٥		٢٨٧٥			٢٤٤٥	٨٥.٠	تم الانتهاء من جميع الأعمال ما عدا دهان البلدورات
توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٢م٣٨٦٥ وعرض أقل من ٦م	مدينة أشمون	٤٠٠٠		٤٠٠٠			٢٠٠	٥.٠	تم قطع فرمة لشارع الجلاء واصل بين أبوزيد الشرقى وشارع سعد
عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢م٢٥٠ وعروض أقل من ٦ م	مدينة أشمون	٣٦٠		٣٦٠			٣٦٠	١٠٠.٠	تم الانتهاء من تنفيذها بالجهود الذاتية

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥-٤-١ وحتى ٢٠٢٥-٤-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م وعرض ٤ م	مدينة أشمون	٧٣٠١		٧٣٠١			٣٦٢	٥.٠	تم قطع شارع واحد
رصف شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء بمسطح ٥٥٠٠ م٣ وعرض ٦ م بأشمون	مدينة أشمون	٦٣٣٥		٦٣٣٥			٢٥٣٠	٤٠.٠	تم قطع الفرمة لجميع الشوارع المتفرعة وتم تسليم أربعة شوارع
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢١٠٠٠ م٢ وعرض ٦ م بمدينة أشمون (مشارك محافظة)	مشارك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٤٨٣٠	٧٠.٠	تم تركيب إنترلوك ل ٤ شوارع الفيومى ، عبدربه الجدع، العقباوى، أبو أيوب الأنصارى وجرى تشطيب السن في عدد ٨ شوارع
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢١٠٠٠ م٢ وعرض ٦ م بمدينة أشمون (مشارك محافظة)	مشارك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٤٨٣٩	٧٠.٠	تم تركيب إنترلوك في شارع الروضة وجارى التركيب في شارع آخر وتم وضع السن ل ٨ شوارع
اجمالي الرصف		٣٨٨١١	٣٨٠٠	٤٢٦١١			٣١٤٩٦.٠٠٠	٥٠.٤	
اجمالي الخطة		٨٦٣٥٠.١٢٠	١٠٣٠٠.٠٠٠	٩٦٥٥٠.١٢			٦٩٣٦٠.٠٠٠	٧١.٧	

المصدر : إدارة التخطيط
التاريخ : ٢٠٢٥-٤-٢٥