

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ في الفترة من ١-٩-٢٠٢٤ وحتى ٢٥-٩-٢٠٢٤

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذ العيني		التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	قيمة التنفيذ %	النسبة %						
أولاً: مشروعات الإدارة المالية								
تم موافاة إدارة التعاقدات بالمحافظة باحتياجات مدينة أشمون بكتابنا رقم ٩٢٩ في ١٧-٧-٢٠٢٤	٠٠			٧٠٠٠		٧٠٠٠	مدينة أشمون	توريد عدد ٢ سيارات شفط مياه
	٠٠			١١٠٠٠		١١٠٠٠	مدينة أشمون	توريد ١ قلاب ٢٠ طن
				١٧٥٠٠	٦٥٠٠	١١٠٠٠	مشترك محافظة	توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشترك محافظة)
جارى البت المالى	٠٠			٥٠٠٠		٥٠٠٠	مدينة أشمون	توريد مهام ومستلزمات لدعيم إنارة الطرق (١١٠٠٠ لمبة عدسة+٢٠٣ كشاف+أسلاك+حوامل+قواطع+...الخ)
	٠٠			٣٠١٠		٣٠١٠	مدينة أشمون	توريد أعمدة إنارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابع لها بعدد ٦٠ عمود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوصة بالمشتملات
	٠٠			٣٦٠١٠		٣٦٠١٠		اجمالي الادارة المالية
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات								
+	٠٠			٣٥٢٩.١٢		٣٥٢٩	مدينة أشمون	عمل عمرات جسمية لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+٢ لودر)
	٠٠			٣٥٢٩.١٢		٣٥٢٩		اجمالي الصيانة
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية								
تم عمل محضر تنسيق اعمال بمعرفة الادارة الهندسية مشروعات مع هيئة الابنية التعليمية في ١٥-٧-٢٠٢٤ تم الانتهاء من عمل الرسومات وحاري التجهيز للطرح من قبل هيئة الابنية التعليمية	٠٠			١٥٠٠		١٥٠٠	مدينة أشمون	تطوير ورفع كفاءة ميدان الحالدين ومدخل مدينة أشمون(تشجير+تبليط انترلوك-إنارة)
	٠٠			١٥٠٠		١٥٠٠	مدينة أشمون	تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى(تشجير-عمل بلدورات+برجولات+إنارة)
	٠٠			١٠٠٠		١٠٠٠	مدينة أشمون	تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير+أعمال إنارة+تبليط انترلوك)

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ في الفترة من ١-٩-٢٠٢٤ وحتى ٢٥-٩-٢٠٢٤

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذ العيني		التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	% النسبة	قيمة التنفيذ						
	٠٠			١٥٠٠		١٥٠٠	مدينة أشمون	عمل انترلوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة
	٠٠			٣٤٠٠		٣٤٠٠	مدينة أشمون	عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة
	٠٠			٧٩٠٠		٧٩٠٠٠		اجمالي هيئة الابنية التعليمية
								رابعاً: مشروعات الرصف
تم عمل محضر انصمامي بمعرفة قسم المشروعات بالمجلس مع المرافق (غاز - مياه الشرب - الصرف الصحي- المصرية للاتصالات - الكهرباء ٩ بناريٍخ ٢٧-٢٠٢٣ وتم اخطار الادارة العامة للادارة الاستراتيجية بذلك في ٣٠-١١-٢٠٢٣)	٠٠			٨٠٥٠		٨٠٥٠	مدينة أشمون	رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد حتى شارع على بن أبي طالب بمسطح ٢٧٠٠٠ م² وعرض ٦:٨ م
	٠٠			٢٨٧٥		٢٨٧٥	مدينة أشمون	رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢٥٠٠ م² وعرض ٨:٦ م بمدينة أشمون
	٠٠			٤٠٠		٤٠٠	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٣٨٦٥ م² وعرض أقل من ٦ م
	٠٠			٢٦٠		٢٦٠	مدينة أشمون	عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢٥٠ م² وعرض أقل من ٦ م
	٠٠			٧٣٠١		٧٣٠١	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م² وعرض ٤ م
				٦٩٠٠	١٩٠٠	٥٠٠	مشترك محافظة	رصف شوارع متفرعة من شارع الحسينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢١٠٠٠ م² وعرض ٦ م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ في الفترة من ١-٩-٢٠٢٤ وحتى ٢٥-٩-٢٠٢٤

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	قيمة التنفيذ %	النسبة %							
					٦٩٠٠	١٩٠٠	٥٠٠٠	مشترك محافظة	رصف شوارع متفرعة من شارع الحسينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢٠م وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)
٠٠					٣٢٤٨٦		٣٢٤٨٦		اجمالى الرصف
٠٠					٩٠٢٢٥.١٢	١٠٣٠٠.٠٠	٧٩٩٢٥.١٢٠		اجمالى الخطة

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٥-٩-٢٠٢٤