

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٠

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							قيمة التنفيذ	النسبة %
أولاً: مشروعات الإدارة المالية								
توريد وتركيب كشك كامل بالمحول قدرة ٢٤٠×٢ ك ف أ + كابل متوسط ٢٤٠×٢ لتغذية المحول لانهارة مجمع المواقف بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٢٠٠		٢٢٠٠			١٩٨٠	٩٠.٠
شراء وتوريد مهمات إنارة	مدينة أشمون	٣٩٩٧		٣٩٩٧			١٨٠٠	٤٥.٠
مد وتدعيم الشوارع المستجدة بمركز ومدينة أشمون	مدينة أشمون	٢٠٠٠		٢٠٠٠			٢٠٠٠	١٠٠.٠
اجمالي الادارة المالية								
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الآليات								
عمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية	مركز ومدينة أشمون	٥٧٣٩.٥		٥٧٣٩.٥			٥٠٠	٨.٧
اجمالي								
ثالثاً: هيئة الأبنية التعليمية								
انشاء وتطوير سوق حضاري بمنطقة زلاية بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٣٠٠٠.٠		٣٠٠٠.٠			١٠٥٠	٣٥.٠
اجمالي								
رابعاً: شركة المدار								
تطوير وتجميل الجزيرة الوسطي بالطريق الدائري بمدينة اشمون	مدينة أشمون	١١٣١٠.٠		١١٣١٠.٠			٦٧٩٠	٦٠.٠

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٠

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
	٦٩.٣	٧٨٤٠			١١٣١٠.٠		١١٣١٠.٠		اجمالي
									رابعا قطاع : - الصرف
تم الانتهاء من طبقة الحماية وجارى فرد السن	٥٠.٠	٥٩٩٥.٠			١٢٠٠٠		١٢٠٠٠	مدينة أشمون	أستكمال رصف شارع بورسعيد بطول ١٦٠٠ متر بعرض ١٠ متر
تم استيلاء أعمال الفرمة وتم أستلام طبقة السن وتم رفع المطابق والبلاعات	٦٠.٠	٢٣٤٠			٣٩٠٠		٣٩٠٠	مدينة أشمون	رصف ش كوم اوسيم من ش الجلاء مارا بشارع العبور ومارا بمغابراالمسيجين بطول ٦٥٠ متر وعرض ٨ متر
تم استيلاء أعمال قطع الفرمة وتم أستلام طبقة السن وجارى رفع المطابق والبلاعات	٥٠.٠	١٩٧٠			٣٩٣٧.٥		٣٩٣٧.٥	مدينة أشمون	أعادة رصف ش الحبيبي الموازي ش الروضة (ش مدرسة الثانوي بنات) بطول ٧٥٠ م وعرض ٧
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	٠.٠				١٨٠٠		١٨٠٠	مدينة أشمون	تركيب أنتر لوك لشارع الجلاء بداية من حلواني السماح بشارع سعد زغلول حتى مسجد أبو طرطور بطول ٨٠٠ م بعرض ٦ متر
تم استيلاء ٣٠٠م/ط من أعمال قطع الفرمة وجارى وضع طبقه السن وجارى أعمال التكسير في شارع رابعه العدوية	٤٠.٠	١٧٩٩			٤٥٠٠		٤٥٠٠	مدينة أشمون	اعادة رصف امتداد شارع الجلاء من مسجد ابو طرطور حتى شارع العبور وامتداده فى شارع رابعه العدوية وطلعت حرب حتى المدارس
لاغى تم رفضه من اللجنة	٠.٠				٣٧٥٠		٣٧٥٠	مدينة أشمون	رصف ش متفرع من ش سعد زغلول أمام المركز الطبي حتى الدائري بطول ٥٠٠ م*عرض ١٠م
تم وضع طبقة السن وجارى تشغيلها تمهيدا لاستلامه	٤٠.٠	٩٩٠			٢٤٧٥		٢٤٧٥	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع ابو زيد الشرقى وامتدده بطول ٥٥٠م وعرض ٦م

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٠

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
تم أستلام أعمال قطع الفرمة وجرى وضع الخرسانه العادية خلف البندورات تم وضع طبقة السن وتشغيلها تمهيدا لأستلامها تم إستلام طبقة السن من اللجنة	٥٠.٠	١٣١٢			٢٦٢٥		٢٦٢٥	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع طه حسين بامتداده بطول ٥٠٠م بعرض ٧
تم وضع طبقة السن وجرى تشغيلها تمهيدا لاستلام	٤٠.٠	١١٣٥			٢٨٢٥		٢٨٢٥	مدينة أشمون	اعادة رصف شارع محمد فريد بطول ٥٤٠م بعرض ٧
جاري أعمال الرفع المساحي للشوارع	٠.٠				٣٧٥٠		٣٧٥٠	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط انترلوك لمقابر المسلمين بمدينة اشمون
	٣٧.٤	١٥٥٤١.٠٠٠			٤١٥٧٢.٥		٤١٥٧٢.٥		أجمالي قطاع الرصف
	٤١.٨	٢٩١٦١.٠٠٠			٦٩٨١٩.٠٠٠		٦٩٨١٩.٠٠٠		الاجمالي العام

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٤-٢-٢٥