

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٦-٢-١ حتى ٢٠٢٦-٢-٢

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
شراء وتوريد سيارة قلاب ٥٠ طن بمدينة اشمون	مشترك محافظة	١٤٠٠٠	٢١٥٠	١٦١٥٠			٠	٠.٠	لم يتم التوريد
إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سبك (مشترك مركز)بعدد ٣٠ عامود +محول	طليا/ عزبة سليم	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠	تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول . كما تم اصدار امر الاسناد بالنسبة للاعمدة وجاري تسليم المواقع لشركة المنفذة
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبه المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠عامود+ محول	عزبة المهندس	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠	تم الانتهاء من توريد وتركيب المحول . كما تم اصدار امر الاسناد بالنسبة للاعمدة وجاري تسليم المواقع لشركة المنفذة
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦عامود	مدينة أشمون	١٠٨٠		١٠٨٠			٠	٠.٠	تم اصدار امر الاسناد بالنسبة للاعمدة وجاري تسليم المواقع لشركة المنفذة
شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود أناره عامه بمشتملاتها+ عدد ٣محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون	مركز أشمون	١٠٣٦٠		١٠٣٦٠			٥٩٥٠	٥٨.٠	تم الانتهاء من توريد وتركيب المحولات . تم اصدار امر الاسناد بالنسبة للاعمدة وجاري تسليم المواقع لشركة المنفذة
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون	مركز أشمون	٨٠٠٠		٨٠٠٠			٢٤٠٠	٣٠.٠	تم توريد عدد ١٠٠٠ كشاف وتم توريد عدد ٢٠٠٠ لمبه ٥٠ وات تمت اضافتهم لمخازن أشمون وجارى تمديد باقى الاصناف
اجمالي الادارة المالية		٣٩١٤٠	٢١٥٠	٤١٢٩٠			١٢٣٥٠	٢٩.٩	
ثانيا: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
عمل عمرات جسيمة لعدد ١٨ معدة معدات الحملة (١ برج انارة+ ٨ قلاب ٤ طن+ ٢ لودر مفصلي واخر زاحف+ ١ قلاب ٦طن+١ قلاب ٢٠ طن+ ١ سيارة كسح +جرار +٣ سيارة بيك اب)	مركز أشمون	٤٦١٠	٠	٤٦١٠			٣٢٢٥	٧٠.٠	جارى العمل

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٦-٢-١ حتى ٢٠٢٦-٢-٢

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
اجمالي الصيانة		٤٦١٠	٠	٤٦١٠			٣٢٢٥	٧٠.٠	
ثالثا: الوحدة				٠					
رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بإنشاء وحدة غسيل وتشحيم بالحملة الميكانيكية بمدينة أشمون	مدينة أشمون	٤٠٠	٠	٤٠٠				٠.٠	جاري اصدار امر الشغل
اجمالي الوحدة		٤٠٠	٠	٤٠٠				٠.٠	
مشروعات الصرف									
تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني من (ش اسماء بنت ابي بكر- سعد زغلول - العبور- الجلاء) وعددهم ٧ شوارع باطوال متوسطة ٧٠م وعروض (٣-٨)	مدينة أشمون	٣٠٠٠		٣٠٠٠			١٥٠٠	٥٠.٠	تم تسليم السن وجاري تنفيذ بلاعات المطر
تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد / الثورة/ صلاح الدين الشرقى- خلف المجلس) وعددها ٩ شوارع بطول ٢٢٠ متر وعرض ٦ للشارع الواحد	مدينة أشمون	١٢٥٤٠		١٢٥٤٠			٨٢٠٠	٦٥.٤	تم الانتهاء من تنفيذ بلاعات المطر وتم عمل بلدورات وجاري تنزيل الانترلوك تمهيدا لتركيبه
تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (محمد محسن حمد- الشهداء - الجلاء) بعرض ٦ ل ٥ م لكل شارع وعددها ١٠ شارع	مدينة أشمون	٦٨٤٠		٦٨٤٠			١٨٥٠	٢٧.٠	جاريالانتهاء من قطع الفرمة في عدد ٦ شوارع
تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني أمتداد (محسن حمد- ش الروضة) بجوار بنزينة الرويني بعدد ٦ متفرعات بأطوال متوسطة ٥٠م وعروض (٤-٥م)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			٤٨٠	٣٢.٠	تم تسليم الفرمة وجارى فرد وتشغيل السن

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٦-٢-١ حتى ٢٠٢٦-٢-٢									
اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني		بيان الموقف التنفيذي
							قيمة التنفيذ	النسبة %	
رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي (من شما حتى بهواش) بطول ٣.٥ وعرض ٨م	مشارك محافظة	١٠٠٠٠	٥٩٠١	١٥٩٠١			٦٦٨٠	٤٣.٠	تم تسليم قطع فرمة وجارى وضع طبقة السن الأولى
رصف طريق ٢١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥ كم وعرض ٨م	مشارك محافظة	٢٠٠٠٠	٥٠٠٠	٢٥٠٠٠			١٤٣٦٠	٥٧.٠	جارى وضع الطبقة الثانية من السن
اجمالي الرصف		٥٣٨٨٠	١٠٩٠١	٦٤٧٨١			٣١٤٧٠.٠٠٠	٤٨.٦	
اجمالي الخطة		٩٨٠٣٠.٠٠٠	١٣٠٥١.٠٠٠	١١١٠٨١.٠٠٠			٤٧٠٤٥.٠٠٠	٤٣.٤	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٦-٢-٢٥