

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٦-٦-١ وحتى ٢٠٢٦-٦-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
									أولاً: مشروعات الإدارة المالية
تم توريد سيارة قلاب ٥٠ طن من وحدة الدعم السريع	١٠٠.٠	١٦١٥٠			١٦١٥٠	٢١٥٠	١٤٠٠٠	مشارك محافظة	شراء وتوريد سيارة قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون
تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار	١٠٠.٠	٢٩٠٠			٢٩٠٠		٢٩٠٠	طلبا/ عزبة سليم	إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سبك (مشارك مركز) بعدد ٣٠ عامود +محول
تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار	١٠٠.٠	٢٩٠٠			٢٩٠٠		٢٩٠٠	عزبة المهندس	شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبه المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠عامود+ محول
تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار	١٠٠.٠	١٠٨٠			١٠٨٠		١٠٨٠	مدينة أشمون	شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦عامود
تم الانتهاء من الاعمال واطلاق التيار	١٠٠.٠	١٠٢٦٠			١٠٢٦٠		١٠٢٦٠	مركز أشمون	شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود أناره عامه بمشتملاتها+ عدد ٣محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون
تم التوريد وباقى بند واحد	٩٥.٠	٧٦٠٠			٨٠٠٠		٨٠٠٠	مركز أشمون	توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون
	٩٩.٠	٤٠٨٩٠			٤١٢٩٠	٢١٥٠	٣٩١٤٠		اجمالي الادارة المالية
									ثانيا: شركة المنوفية لصيانة الاليات
تم الانتهاء من الاصلاح الجسيم لعدد ١٨ معدات	١٠٠.٠	٤٦١٠			٤٦١٠	٠	٤٦١٠	مركز أشمون	عمل عمرات جسيمة لعدد ١٨ معدة لمعدات الحملة ( ١ برج انارة+ ٨ قلاب ٤ طن+ ٢ لودر مفصلي واخر زاحف+ ١ قلاب ٦طن+١ قلاب ٢٠ طن+ ١ سيارة كسح+ حار ٣+ سيارة بك اب)
	١٠٠.٠	٤٦١٠			٤٦١٠	٠	٤٦١٠		اجمالي الصيانة

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون  
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٦-٦-١ وحتى ٢٠٢٦-٦-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
					٠				ثالثا: الوحدة
تم الانتهاء من الاعمال وجاري عمل الختامي	١٠٠.٠	٤٠٠			٤٠٠	٠	٤٠٠	مدينة أشمون	رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بإنشاء وحدة غسيل وتشحيم بالحملة الميكانيكية بمدينة أشمون
	١٠٠.٠	٤٠٠			٤٠٠	٠	٤٠٠		اجمالي الوحدة
									مشروعات الصرف
تم تركيب الانترلوك وتم تركيب أعطية الغرف في عدد ٢ شارع وجارى تركيب باقى الشوارع	٩٥.٠	٢٨٥٠			٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	مدينة أشمون	تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني من ( ش اسماء بنت ابي بكر- سعد زغلول - العبور- الجلاء) وعددهم ٧ شوارع بطوال متوسطة ٧٠م وعروض (٣-٨)
تم الانتهاء من تركيب الانترلوك وتم الانتهاء من تركيب الأعطية للغرف	٩٧.٠	١٢١٧٠			١٢٥٤٠	٠	١٢٥٤٠	مدينة أشمون	تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد / الثورة/ صلاح الدين الشرقى- خلف المجلس) وعددها ٩شوارع بطول ٢٢٠ متر وعرض ٦ للشارع الواحد
تم تسليم طبقة السن وجاري عمل بلاعات المطر وجارى تركيب الأنترلوك	٧٥.٠	٥١٣٠			٦٨٤٠	٠	٦٨٤٠	مدينة أشمون	تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني ( محمد محسن حمد- الشهداء - الجلاء) بعرض ٥ ل ٦ م لكل شارع وعددها ١٠ شارع
تم الانتهاء من تركيب الأنترلوك	٩٥.٠	١٤٢٥			١٥٠٠	٠	١٥٠٠	مدينة أشمون	تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني أمتداد ( محسن حمد- ش الروضة) بجوار بنزينة الرويني بعدد ٦ متفرعات بطوال متوسطة ٥٠م وعروض متوسطة (٤-٥م)
تم الانتهاء من وضع طبقة السن الثانية ومتبقي كيلو	٦٥.٠	١٠٣٣٠			١٥٩٠١	٥٩٠١	١٠٠٠٠	مشترك محافظة	رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي ( من شما حتى بهواش) بطول ٢.٥ وعرض ٨م

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٦-٦-١ وحتى ٢٠٢٦-٦-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت على الطريق بالكامل	٩٧.٠	٢٤٢٥٠			٢٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	مشترك محافظة	رصف طريق ٢١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥ كم وعرض ٨ م
	٨٦.٧	٥٦١٥٥.٠٠٠			٦٤٧٨١	١٠٩٠١	٥٣٨٨٠		اجمالي الرصف
	٩١.٩	١٠٢٠٥٥.٠٠٠			١١١٠٨١.٠٠٠	١٣٠٥١.٠٠٠	٩٨٠٣٠.٠٠٠		اجمالي الخطة

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٦-٦-٢٥