

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
إدارة البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ١-٥-٢٠٢٦ وحتى ٢٠-٥-٢٠٢٦

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							قيمة التنفيذ	النسبة %
أولاً: مشروعات الإدارة المالية								
شراء وتوريد سيارة قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون	مشارك محافظة	١٤٠٠٠	٢١٥٠	١٦١٥٠			١٦١٥٠	١٠٠.٠
إنارة الطريق الرابط بين قرية طليا وعزبة سليم الموجود به محطة قطار محلة سبك (مشارك مركز) بعدد ٣٠ عامود +محول	طليا/ عزبة سليم	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢١٧٥	٧٥.٠
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه ومحول بمشتملاتهما لإنارة عزبه المهندس بمدينة أشمون بعدد ٣٠عامود+ محول	عزبة المهندس	٢٩٠٠		٢٩٠٠			٢٠٠٠	٦٩.٠
شراء وتوريد وتركيب أعمدة أناره عامه بمشتملاتها لإنارة بمدينة أشمون بعدد ٣٦عامود	مدينة أشمون	١٠٨٠		١٠٨٠			٧٥٦	٧٠.٠
شراء وتوريد وتركيب عدد ١٤٢ عامود أناره عامه بمشتملاتها+ عدد ٣محول بمشتملاتها لإنارة قرى مركز أشمون	مركز أشمون	١٠٢٦٠		١٠٢٦٠			٧٢٠٠	٧٠.٢
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق بمركز ومدينة أشمون	مركز أشمون	٨٠٠٠		٨٠٠٠			٧٦٠٠	٩٥.٠
اجمالي الادارة المالية								
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات								
عمل عميرات جسيمة لعدد ١٨ معدة لمعدات الحملة (١ برج انارة+ ٨ قلاب ٤ طن+ ٢ لودر مفصلي واخر زاخف+ ١ قلاب ٦طن+١ قلاب ٢٠ طن+ ١ سيارة كسح +جرار +٣ سيارة بيك اب)	مركز أشمون	٤٦١٠	٠	٤٦١٠			٤٠٠٠	٨٦.٨

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٦-٥-١ وحتى ٢٠٢٦-٥-٢٠

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
	٨٦.٨	٤٠٠٠			٤٦١٠	٠	٤٦١٠		اجمالي الصيانة
					٠				ثالثا: الوحدة
تم الانتهاء من الاعمال وجاري عمل الختامي	٩٨.٠	٣٩٢			٤٠٠	٠	٤٠٠	مدينة أشمون	رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بإنشاء وحدة غسيل وتشحيم بالحملة الميكانيكية بمدينة أشمون
	٩٨.٠	٣٩٢			٤٠٠	٠	٤٠٠		اجمالي الوحدة
									مشروعات الصرف
تم تركيب الانترلوك متبقي تركيب أغطية الغرف	٨٥.٠	٢٥٥٠			٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	مدينة أشمون	تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني من (ش اسماء بنت ابي بكر- سعد زغلول - العبور- الجلاء) وعددهم ٧ شوارع بطول متوسطة ٧٠م وعروض (٣-٨)
تم الانتهاء من تركيب الانترلوك وعمل الغرف وتوريد الأغطية للغرف	٩٠.٠	١١٢٨٠			١٢٥٤٠	٠	١٢٥٤٠	مدينة أشمون	تركيب إنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (خالد بن الوليد / الثورة/ صلاح الدين الشرقي- خلف المجلس) وعددها ٩ شوارع بطول ٢٢٠ متر وعرض ٦ للشارع الواحد
تم تسليم طبقة السن (الاساس) وجاري عمل بلاعات المطر	٥٠.٠	٣٤٢٠			٦٨٤٠	٠	٦٨٤٠	مدينة أشمون	تركيب انترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني (محمد محسن حمد- الشهداء - الجلاء) بعرض ٥ ل ٦ م لكل شارع وعددها ١٠ شارع
جاري تركيب الانترلوك	٦٢.٠	٩٣٠			١٥٠٠	٠	١٥٠٠	مدينة أشمون	تركيب أنترلوك للشوارع الرابطة بالمربع السكني أمتداد (محسن حمد- ش الروضة) بجوار بنزينة الرويني بعدد ٦ متفرعات بأطوال متوسطة ٥٠م وعروض (٤-٥م) متوسطة

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ في الفترة من ٢٠٢٦-٥-١ وحتى ٢٠٢٦-٥-٢٠

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	النسبة %	قيمة التنفيذ							
تم الانتهاء من وضع طبقة السن الثانية ومتبقي ١٧٠٠ م	٦٢.٠	٩٨٦٠			١٥٩٠١	٥٩٠١	١٠٠٠٠	مشترك محافظة	رصف مدخل شما متفرع من الطريق الاقليمي (من شما حتى بهواش) بطول ٢.٥ وعرض ٨ م
تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت على الطريق بطول ٢.٢٥ كم	٨٧.٠	٢١٧٥٠			٢٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	مشترك محافظة	رصف طريق ٢١ من الكوادي حتى طريق القناطر بطول ٥ كم وعرض ٨ م
	٧٦.٩	٤٩٧٩٠.٠٠٠			٦٤٧٨١	١٠٩٠١	٥٣٨٨٠		اجمالي الرصف
	٨١.١	٩٠٠٦٣.٠٠٠			١١١٠٨١.٠٠٠	١٣٠٥١.٠٠٠	٩٨٠٣٠.٠٠٠		اجمالي الخطة

المصدر : إدارة التخطيط
التاريخ : ٢٠٢٦-٥-٢٠