

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٤-١١-٢٥ وحتى ٢٠٢٤-١١-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذ العيني		الممنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	% النسبة	قيمة التنفيذ							
أولاً: مشروعات الإدارة المالية									
تم موافاة إدارة التعاقدات بالمحافظة باحتياجات مدينة أشمون بكتابنا رقم ٩٢٩ في ١٢٤٧-٢٠٢٤ كمامات مخاطبتهم بأخر كتابنا رقم ١٥٣٢ بتاريخ ١٥٢٤/١٠/١٥ لموافقتنا بالموقف التنفيذي	٠٠	٠			٧٠٠٠		٧٠٠٠	مدينة أشمون	توريد عدد ٢ سيارات شفط مياه
	٠٠	٠			١١٠٠٠		١١٠٠٠	مدينة أشمون	توريد ١ قلاب ٢٠ طن
		٠			١٧٥٠٠	٦٥٠٠	١١٠٠٠	مشترك محافظة أشمون (مشترك)	توريد عدد ١ سيارات قلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشترك محافظة)
جارى توريد مهام الأنارة بالمحافظة وجارى فحصها	٠٠	٠			٥٠٠٠		٥٠٠٠	مدينة أشمون	توريد مهام ومسئلزمات لتدعيم إنارة الطرق (١١٠٠٠ لمبة عدسة ٢٥٠+ ٢٠٢+ كشاف+ أسلاك+ حـ وامل+ قواطع+ ... الخ)
تم أصدار الأسناد	٠٠	٠			٢٠١٠		٢٠١٠	مدينة أشمون	توريد أعمدة إنارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعة لها بعدد ٦٠ عمود طول م٨ سمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوصه بالمشتملات
	٠٠	٠			٣٦٠١٠		٣٦٠١٠		اجمالي الادارة المالية
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات									
جارى العمل	٨٠٠	٢٨٢٥			٣٥٢٩.١٢		٣٥٢٩	مدينة أشمون	عمل عمرات جسمية لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ قلاب+ ٢ لودر)
	٨٠٠	٢٨٢٥			٣٥٢٩.١٢		٣٥٢٩		اجمالي الصيانة
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية									
جارى الطرح والترسيمة من قبل هيئة	٠٠	٠			١٥٠٠		١٥٠٠	مدينة أشمون	تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون (تشجير+تبليط انترلوك- إنارة)
	٠٠	٠			١٥٠٠		١٥٠٠	مدينة أشمون	تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى(تشجير+عمل بلدورات+برجولات+إنارة)

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ١١-١١-٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٤-١١-٢٥

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذ العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	% النسبة	قيمة التنفيذ							
الابنية التعليمية وتم مخاطبتهن برقم ٥٧٣٤ في ١٥/١٠/٢٠٢٤ لموافقتنا بموافق تنفيذى	٠٠	٠			١٠٠٠		١٠٠٠	مدينة أشمون	تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير + أعمال إنارة+تبليط انترلوك)
	٠٠	٠٠			١٥٠٠		١٥٠٠	مدينة أشمون	عمل انترلوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة
	٠٠	٠٠			٢٤٠٠		٢٤٠٠	مدينة أشمون	عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة
	٠٠	٠٠			٧٩٠٠		٧٩٠٠.٠		اجمالي هيئة الابنية التعليمية
									رابعاً: مشروعات الرصف
تم قطع الفرمة لعدد ٨ شوارع من المتفرعات وجارى صب القدمه بشارع حارة النحاسين	٨٠	٦٤٧			٨٠٥٠		٨٠٥٠	مدينة أشمون	رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبي طالب بمسطح ٨م٢ وعرض ٨.٦م
تم قطع الفرمة لشارع من الشارعين بعرض ٨ متر تم قطع الفرمة للشارعين وتم صب القدمه لأحد الشارعين وتم تركيب البلدوره بطول الشارع ما عدا (٥٠) متر	٨٠	٢٣٠			٢٨٧٥		٢٨٧٥	مدينة أشمون	رصف شوارع من ميدان الحالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٨م٢ وعرض ٨.٦م بمدينة اشمون
	٠٠				٤٠٠٠		٤٠٠٠	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٦م٢ وعرض أقل من ٦م
	٠٠				٣٦٠		٣٦٠	مدينة أشمون	عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٦م٢ وعرض أقل من ٦م
تم عمل رفع مساحى وتسليم الموق	٠٠				٧٣٠١		٧٣٠١	مدينة أشمون	توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ٤م٢ وعرض ٤م

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٤-١١-٢٥ وحتى ٢٠٢٤-١١-١

بيان الموقف التنفيذي	التنفيذي العيني		المنصرف	التمويل	الإجمالي	اعتماد ذاتي	اعتماد البنك	المدينة أو الحي	اسم المشروع
	% النسبة	قيمة التنفيذ							
تم عمل رفع مساحى وتسليم الموقع	٠.٠				٦٣٢٥		٦٣٢٥	مدينة أشمون	رصف شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء بمسطح ٦م عرض ٥٥٠٠ م
تم قطع الفرمة	٥.٠	٣٤٥			٦٩٠٠	١٩٠٠	٥٠٠٠	مشترك محافظة	رصف شوارع متفرعة من شارع الحسينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢م عرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)
تم قطع الفرمة لعدد ٤ شوارع من المتفرعات	٦.٠	٤١٥			٦٩٠٠	١٩٠٠	٥٠٠٠	مشترك محافظة	رصف شوارع متفرعة من شارع الحسينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢م عرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)
	٤.٢	١٦٣٧.٠٠٠			٣٨٨١١		٣٨٨١١		اجمالي الرصف
	٤.٦	٤٤٦٢.٠٠٠			٩٦٥٥٠.١٣	١٠٣٠٠٠٠	٨٦٢٥٠.١٢٠		اجمالي الخطة

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٤-١١-٢٥

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ في الفترة من ١١-١٢-٢٠٢٤ وحتى ٢٥-١١-٢٠٢٤