

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٢/٤/٢١

(القيمة بالالف جنية)

موقف التنفيذ	المنفذ	النسبة المئوية	حملة	إعتماد		إسم المشروع	جهة التنفيذ	القطاع	الموقع
				حكومي	دائي				
تم قطع الفرمة			١٠٠٠	٠	١٠٠٠	ش أبو شاهين عرض ٦ متر	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم قطع الفرمة وتوريد السن			١٢٥٠	٠	١٢٥٠	ش طريق الكورنيش الجبهه اليسرى من احمد رشدي حتي مزلقان السكه الحديد	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم البدء في وضع طبقة الاسفلت			٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	ش مدرسه الصنابع وخلف المساكن والتفريعات بين المساكن وخلف شركه الكهرباء بما فيهم شارع السعي عرض ٦ متر	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم الترسية وجاري عمل المعاينات والمسح			٢٥٠٠		٢٥٠٠	ش غبريال وأول تفريعه منه شمال مع شارع بلال وش سوق القماش ومحل الذهب عرض ٦ م	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم الترسية وجاري عمل المعاينات والمسح			٢٥٠٠		٢٥٠٠	تفريعات طريق شبين يمين الشوارع المكتمله المرافق والمباني عرض ٦ متر	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم قطع الفرمة وتوريد السن للشوارع			٢٥٠٠		٢٥٠٠	ش المحكمة وتفريعات ش الزراعة - ش حسني عبده - ش عبد المنعم رياض بطول ٢كم	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع

الموقف	القطاع	إعتماد	القيمة	النسبة المئوية	المنفذ
--------	--------	--------	--------	----------------	--------

الموقع	القطاع الفرعي	جهة التنفيذ	إسم المشروع	حكومي	دائى	حملة	نسبة تنويه	منفذ	موقف التنفيذ
بركة السبع	تحسين البيئة	الادارة المالية	منطقه موسي العليمي - الشوادي -العوامريه - سوق الخميس - تفریعات شارع المحكمه - تفریعات شارع الزراعه - ش حسني عبده -تفریعات ش عبد المنعم رياض بطول ٢ كم	١٨٠٠		١٨٠٠			تم قطع الفرمة للشوارع تفریعات المحكمه - تفریعات ش الزراعه - حسني عبده - تفریعات ش عبد المنعم رياض وحاري تهديد السن
بركة السبع		شركة المياه	استكمال ش بور سعيد حتي مساكن السيد نصر وشوارع	٥٠٠٠		٥٠٠٠			تم التنفيذ
بركة السبع				ش كريم الدين والبريد والمدارس عرض ٦ متر	١٥٠٠		١٥٠٠	١٠٠%	
بركة السبع	الكهرباء	الادارة المالية	ش محمد البلشي بجوار المول مع ش الثوره حتي محطة الوقود عرض ٦ م	١٢٥٠		١٢٥٠			تم قطع الفرمة وتم توريد السن ورفص شارع الثورة
بركة السبع			تفریعات جواد حسني منطقہ مقابر الميسحين لشوارع المتفرعه المكتمله المرافق والمباني عرض ٦ م	١٤٠٠		١٤٠٠			تم قطع الفرمة و توريد السن ورفع المطابق
بركة السبع			تفریعات جواد حسني خلف المستشفى بعرض ٦ م	١٥٠٠		١٥٠٠			تم قطع الفرمة وتم توريد السن وتركيب البلدورات
بركة السبع			طريق النصر من مزلقان السكه الحديد حتي لوحه مدخل المدينه عرض ٦ م	٢٥٠٠		٢٥٠٠			تم قطع الفرمة وجاري توريد السن وتركيب البلدورات

الموقع	القطاع	جهة التنفيذ	إسم المشروع	إعتماد		حملة	النسبة المئوية	المنفذ	موقف التنفيذ
				حكومي	دائى				
بركة السبع	هيئة الطرق	مديرية الطرق	شوارع مقابل المستشفى المركزي طريق كفر عليم والمؤديه لطريق كفر الحاج داود عرض ٦ م	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	١٠٠%		تم التنفيذ

تم التوريد		١٠٠%	١٤٨٠	٠	١٤٨٠		سياره مكنسيه مجهزه	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم اصلاح ٦ معدات			٤٠٠		٤٠٠		عمرات جسيمة	هيئة الطرق	هيئة الطرق	مدينة بركة السبع
جاري التوريد			٨٠١	٠	٨٠١		سيارات كسح مياه امطار	مديرية الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ		١٠٠%	٨٧	٠	٨٧		توصيل مياة مدرسة الدباية الثانوي	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم البدء في التنفيذ			٢٢٢٢		٢٢٢٢		تطوير ورفع كفاءة حديقة ترعة ديا الكوم	هيئة الطرق	هيئة الطرق	مدينة بركة السبع
تم التركيب		١٠٠%	٣٠٠	٠	٣٠٠		تندا لمعدات الحملة الميكانيكية	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ		١٠٠%	٥٠٠	٠	٥٠٠		أرضية الحملة الميكانيكية	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
جاري التوريد			٣٦		٣٦		شراء وتوريد عدد ٥ عامود	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ			٨١		٨١		احلال برج هيكل لمحول طريق القاصد	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ			١٢٠		١٢٠		احلال مهمات محول رقم ١ بالطريق الزراعي	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ			٥١		٥١		احلال برج حامل انارة عزبة فهمي	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم التوريد		٤٠%	٤١٢		٤١٢		مهمات ومستلزمات انارة	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع

			٤٦٠٠٠		٤٦٠٠٠		الاجمالي			
--	--	--	-------	--	-------	--	----------	--	--	--

مصدر البيان: البوابة الالكترونية
التاريخ : ٢٠٢٢/٤/٢٦

--	--

--	--

Vertical line on the right side of the page.

1
