

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع
التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

الوحدة المحلية	مدينة /القرية	القطاع	اسم المشروع	الاعتماد			جهة التنفيذ	النسبة المئوية	موقف التنفيذ
				حكومى	ذاتى	جملة			
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	استكمال رصف منطقة بور سعيد الجهة الشرقية بطول ٦٠٠م وعرض ٦م	٣٥٠٠		٣٥٠٠	مديرية الطرق	٢٠%	جارى قطع الفرمة
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	استكمال تركيب بلاط انترلوك بمنطقة متفرعات محى المهدي وجمال عبد الناصر وسيدى اسماعيل ٥٠٠م وعرض ٥م	٥٢٥٠		٥٢٥٠	مديرية الطرق	٢٠%	جارى قطع الفرمة
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	تركيب بلاط انترلوك منطقة سيدى شماخ وامام مدرسة صبحى حافظ بطول ٥٠٠م وعرض ٥ م	٢٠٠٠		٢٠٠٠	مديرية الطرق	٢٠%	جارى قطع الفرمة
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	رصف متفرعات طريق النصر بمدخل مدينة بركة السبع وش الجمعية الزراعية بطول ٢٠٠م وعرض ٦م	٢٠٠٠		٢٠٠٠	مديرية الطرق	٤٠%	تم قطع الفرمة وتوريد السن
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	رصف مدخل كفر مليح بطول ٨٠٠م وعرض ٦م	٥٤٠٠		٥٤٠٠	مديرية الطرق	٦٠%	تم توريد السن والدمك
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	رصف مدخل الدباية بطول ٢كم	١٣٠٠		١٣٠٠	مديرية الطرق	١٠٠%	تم التنفيذ
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	رصف مدخل الغورى بطول ٢.٢ كم	١٥٠٠		١٥٠٠	مديرية الطرق	٦٠%	تم توريد السن والدمك
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بعمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية بعدد ١٢معدة	٣١٥٠		٣١٥٠	شركة المنوفية		جارى التنسيق مع شركة المنوفية
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	توريد اجهزة وأثاث مستلزمات للوحدة المحلية	١٥٠٠		١٥٠٠	الادارة المالية		جارى التوريد بمعرفة الادارة المالية

الوحدة المحلية	مدينة /القرية	القطاع	اسم المشروع	الاعتماد			جهة التنفيذ		موقف تنفيذى
				حكومى	ذاتى	جملة			
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	توريد وتركيب نظام كاميرات مراقبة بجميع المشتملات لمبنى ديوان عام الوحدة وجراج الحملة الميكانيكية	٣٠٠		٣٠٠	الوحدة المحلية	٨٠%	تم تركيب الكاميرات بالديوان وجارى الانتهاء من الحملة
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	توريد مهمات ومستلزمات انارة	١٦٠٠		١٦٠٠	الادارة المالية		جارى التوريد
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	إنارة طريق القاصد جنزور – شنتنا الحجر	٥٣٨٠		٥٣٨٠	الادارة المالية		جارى التنسيق مع فرع كهرباء بركة السبع وجارى توريد الاعمدة
			الاجمالى	٥٦٩٨٠		٥٦٩٨٠			

مصدر البيان : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٣١