

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع
التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذى لخطة التنمية المحلية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

موقف التنفيذ	النسبة المئوية	جهة التنفيذ	الاعتماد			اسم المشروع	القطاع	مدينة /القرية	الوحدة المحلية
			جملة	ذاتى	حكومى				
تم توريد السن وتم عمل بلاعات الامطار وجرى تركيب الانترلوك	٩٠%	مديرية الطرق	٣٥٠٠		٣٥٠٠	استكمال رصف منطقة بور سعيد الجهة الشرقية بطول ٦٠٠م وعرض ٦م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما	٣٠%	مديرية الطرق	٥٢٥٠		٥٢٥٠	استكمال تركيب بلاط انترلوك بمنطقة متفرعات محى المهدي وجمال عبد الناصر وسيدي اسماعيل ٥٠٠م وعرض ٥م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما وتوريد السن	٤٠%	مديرية الطرق	٢٠٠٠		٢٠٠٠	تركيب بلاط انترلوك منطقة سيدي شماخ وامام مدرسة صبحى حافظ بطول ٥٠٠م وعرض ٥ م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم تركيب بلاط الانترلوك وجرى الانتهاء من بلاعات الامطار	٨٠%	مديرية الطرق	٢٠٠٠		٢٠٠٠	رصف متفرعات طريق النصر بمدخل مدينة بركة السبع وش الجمعية الزراعية بطول ٢٠٠م وعرض ٦م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم توريد السن والدمك وتم عمل بلاعات الامطار	٨٠%	مديرية الطرق	٥٤٠٠		٥٤٠٠	رصف مدخل كفر مليح بطول ٨٠٠م وعرض ٦م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	١٣٠٠		١٣٠٠	رصف مدخل الدباية بطول ٢كم	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	١٥٠٠		١٥٠٠	رصف مدخل الغورى بطول ٢.٢ كم	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
جرى التنسيق مع شركة المنوفية وإرسال المعدات	٧٠%	شركة المنوفية	٣١٥٠		٣١٥٠	رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بعمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية بعدد ١٢معدة	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع

بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	توريد اجهزة وأثاث مستلزمات للوحدة المحلية	١٥٠٠		١٥٠٠	الادارة المالية	٣٠%	جارى التوريد بمعرفة الادارة المالية وتم شراء مراوح ودواليب بمعرفة الوحدة المحلية وتم توريد عدد ٣ أجهزة تكييف وعدد ٣ أجهزة
الوحدة المحلية	مدينة/القرية	القطاع	اسم المشروع	الاعتماد			جهة التنفيذ	موقف تنفيذى	
				حكومى	ذاتى	جملة			
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	توريد وتركيب نظام كاميرات مراقبة بجميع المشتريات لمبنى ديوان عام الوحدة وجراح الحملة الميكانيكية	٢٠٠		٢٠٠	الوحدة المحلية	٨٠%	تم تركيب الكاميرات بالديوان وجرى التركيب بالحملة الميكانيكية
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	توريد مهمات ومستلزمات انارة	١٦٠٠		١٦٠٠	الادارة المالية	٣٠%	تم توريد عدد ٥٠٠ كشاف ليد وعدد ٣٠٠ لمبة ٥٠ وات
بركة السبع	بركة السبع	مديرية الطرق	إنارة طريق القاصد جنزور - شنتنا الحجر	٥٢٨٠		٥٢٨٠	الادارة المالية	١٠%	تم عمل محضر انضمامى باستلام الموقع
			الاجمالى	٥٦٩٨٠		٥٦٩٨٠			

مصدر البيان : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٦/٢/٢٠