

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع  
التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

موقف التنفيذ	النسبة المئوية	جهة التنفيذ	الاعتماد			اسم المشروع	القطاع	مدينة/القرية	الوحدة المحلية
			جملة	ذاتى	حكومى				
تم تركيب بلاط الانترلوك	١٠٠%	مديرية الطرق	٢٥٠٠		٢٥٠٠	استكمال رصف منطقة بور سعيد الجهة الشرقية بطول ٦٠٠م وعرض ٦م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
جارى تركيب بلاط الانترلوك	٩٠%	مديرية الطرق	٥٢٥٠		٥٢٥٠	استكمال تركيب بلاط انترلوك بمنطقة متفرعات محى المهدي وجمال عبد الناصر وسيدي اسماعيل ٥٠٠م وعرض ٥م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم تركيب بلاط الانترلوك	١٠٠%	مديرية الطرق	٢٠٠٠		٢٠٠٠	تركيب بلاط انترلوك منطقة سيدى شماخ وامام مدرسة صبحى حافظ بطول ٥٠٠م وعرض ٥ م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	٢٠٠٠		٢٠٠٠	رصف متفرعات طريق النصر بمدخل مدينة بركة السبع وش الجمعية الزراعية بطول ٢٠٠م وعرض ٦م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	٥٤٠٠		٥٤٠٠	رصف مدخل كفر مليج بطول ٨٠٠م وعرض ٦م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	١٣٠٠		١٣٠٠	رصف مدخل الدباية بطول ٢كم	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	١٥٠٠		١٥٠٠	رصف مدخل الغورى بطول ٢.٢ كم	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم الانتهاء من الصيانة	١٠٠%	شركة المنوفية	٣١٥٠		٣١٥٠	رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بعمل عميرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية بعدد ١٢معدة	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
جارى التوريد بمعرفة الادارة المالية وتم شراء مراوح ودواليب بمعرفة الوحدة المحلية وتم توريد عدد ٣ أجهزة تكييف وعدد ٣ أجهزة ماكينات تصوير	٨٠%	الادارة المالية	١٥٠٠		١٥٠٠	توريد اجهزة وأثاث مستلزمات للوحدة المحلية	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع

موقف تنفيذى		جهة التنفيذ	الاعتماد			اسم المشروع	القطاع	مدينة/القرية	الوحدة المحلية
			جملة	ذاتى	حكومى				
تم تركيب الكاميرات	١٠٠%	الوحدة المحلية	٢٠٠		٢٠٠	توريد وتركيب نظام كاميرات مراقبة بجميع المشتريات لمبنى ديوان عام الوحدة وجراج الحملة الميكانيكية	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التوريد	١٠٠%	الادارة المالية	١٦٠٠		١٦٠٠	توريد مهمات ومستلزمات انارة	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم عمل محضر انضمامى باستلام الموقع وجرى اعمال تشوين الاعمدة	٢٠%	الادارة المالية	٥٢٨٠		٥٢٨٠	إنارة طريق القاصد جنزور - شنتنا الحجر	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
			٥٦٩٨٠		٥٦٩٨٠	الاجمالى			

مصدر البيان : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٦/٥/٢٠