

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع
التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

موقف التنفيذ	النسبة المئوية	جهة التنفيذ	الاعتماد			اسم المشروع	القطاع	مدينة/ القرية	الوحدة المحلية
			حملة	ذاتي	حكومى				
تم المسح		مديرية الطرق	٦١٢٨		٦١٢٨	استكمال تركيب بلاط انترلوك بمنطقة متفرعات محى المهدى ومسجد العراقي وسيدى اسماعيل وجمال عبد الناصر بطول ٧٠٠ م وعرض ٥٥ م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما	٣٠%	مديرية الطرق	٣٠٠٠		٣٠٠٠	رصف شارع بلال مع مرسال ومتفرعاته بطول ٥٠٠ م وعرض ٦ م (مشترك المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرمة وصب القدمة	٣٠%	مديرية الطرق	٤٠٠٠		٤٠٠٠	رصف منطقة بورسعيد الجهة الشرقية بطول ٦٥٠ م وعرض ٦ م (مشترك المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرمة وصب القدمة		مديرية الطرق	٣٠٠٠		٣٠٠٠	رصف شارع جمال الدين السباعوى وسلiman خضر بطول ٥٠٠ م وعرض ٦ م (مشترك المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما		مديرية الطرق	٣٢٠٠		٣٢٠٠	تركيب بلاط انترلوك بمنطقة شارع العرب ومتفرعاته بطول ٧٥٠ م وعرض ٥ م (مشترك المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرمة والبدء فى صب القدمة	٣٠%	مديرية الطرق	٣٠٠٠		٣٠٠٠	تركيب بلاط انترلوك بمنطقة شوارع الكنيسة والكوبرى العلوى بطول ٥٠٠ م وعرض ٥ م (مشترك المحافظة)	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم ارسال معدات لشرطة المنوفية للاليات	٥٠%	شركة المنوفية	٢٢٤٦		٢٢٤٦	عمرات جسمانية لمعدات الحملة لعدد ١١ معدات	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
جارى طرح الترسية		الادارة المالية	٣٥٠٠		٣٥٠٠	شراء وتوريد سيارة شفط مياه لمواجهة الامطار ٤ م ٢	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
جارى طرح الترسية		الادارة المالية	١١٠٠٠	٦٥٠٠	١١٠٠٠	شراء وتوريد عدد ١ سيارة قلاب ٢٠ طن	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
		جهاز	الاعتماد					الوحدة	الوحدة

المحليه/ القرية	العصا	اسم المسروع	ذاتى	جملة	التنفيذ	مويف بتعيد
بركة السبع	بركة الطرق	شراء و توريد عدد ١ سيارة قلاب ٥٥٠طن (مشترك المحافظة)	٧٥٠	٧٥٠	الادارة المالية	جارى طرح الترسية
بركة السبع	بركة الطرق	إحلال وتجديد مهام لعدد ٢محول انارة	٥٠٠	٥٠٠	الادارة المالية	جارى طرح الترسية
بركة السبع	بركة الطرق	مهام ومستلزمات انارة	٥٦٦	٥٦٦	الادارة المالية	جارى طرح الترسية
بركة السبع	بركة الطرق	استكمال إنشاء سوق و موقف على مساحة الدور ١٩٢٦ الدور الاول موقف والدور الثاني سوق حضاري	٣٠٠٠	٣٠٠٠	الانتاج الحربى	تم صب القواعد والاعمدة وصب صقف المحلات التجارية وعمل
		الاجمالى	٨٦٦٤٠	٦٥٠٠	٨٠١٤٠	

مصدر البيان : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٤/١١/٢٨