

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع  
التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

موقف التنفيذ	النسبة المئوية	جهة التنفيذ	الاعتماد			اسم المشروع	القطاع	مدينة /القرية	الوحدة المحلية
			جملة	ذاتى	حكومى				
تم البدء فى أعمال الصرف	٩٠%	مديرية الطرق	٤٦٣٠		٤٦٣٠	شارع ترعة البهجي ومنطقة الحد البحرى من ترعة ديا الكوم الشوارع المكتملة المرافق والمباني عرض ٦م	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرمة وجرى توريد والبدء فى تركيب الانترولوك	٧٠%	مديرية الطرق	٤٣٤٥		٤٣٤٥	استكمال مربع سكنى منطقة محى المهدي منطقة مسجد العراقى منطقة سيدى اسماعيل الجمعية الشرعية منطقة جمال عبد الناصر المكتملة المرافق والمباني	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما وتركيب البلدورات ووضع السن وغرف الصرف	٧٠%	مديرية الطرق	٣١٢٠		٣١٢٠	مربع سكنى منطقة بور سعيد الجهة الشرقية المكتملة المرافق والمباني	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم تركيب البلدورات وتم وضع السن	٨٠%	مديرية الطرق	١٥٠٠		١٥٠٠	مربع سكنى منطقة مدرسة أبو بكر الصديق المكتملة المرافق والمباني	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم قطع الفرما وصب القدمة وتركيب البلدورات وتم وضع طبقة السن	٨٠%	مديرية الطرق	١٨٠٥	٢٠٠٠	١٨٠٥	مربع سكنى منطقة عبد المنعم رياض ومنطقة طريق النصر ومساكن السيد نصر	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	٢٥٠٠		٢٥٠٠	شارع غبريال المتفرع من طريق شنتنا الحجر	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
جارى المسح		مديرية الطرق	٢١٠٠		٢١٠٠	تركيب بلاط انترولوك بمقابر المسلمين بركة السبع شرق وغرب	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم الانتهاء لعمل عميرات جسيمة لعدد ٨ معدات	٧٠%	مديرية الطرق	١٠٧٠		١٠٧٠	عميرات جسيمة لمعدات الحملة لعدد ١٠ معدات	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	١٦٥٠		١٦٥٠	شراء وتوريد سيارة برج كهرباء	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع

موقف التنفيذ	النسبة المئوية	جهة التنفيذ	الاعتماد			اسم المشروع	القطاع	مدينة /القرية	الوحدة المحلية
			جملة	ذاتى	حكومى				
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	٧٥٠		٧٥٠	توريد عدد ٣٠ عامود ٨,٦,٤ بوصة ١٠ متر	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	٥٠٠		٥٠٠	توريد عدد ٢٠ عامود مسلوب ١٠ متر للطرق السريع	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠%	مديرية الطرق	٧٠٠		٧٠٠	مهمات ومستلزمات ائارة	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع
تم البدء فى حفر الاساسات	٢٠%	مديرية الطرق	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	انشاء سوق وموقف مكان مجزر بركة السبع القديم	مديرية الطرق	بركة السبع	بركة السبع

مصدر البيان : البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٤/١/٢٠