

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع
إدارة البوابة الالكترونية

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٢/٦/١٩

(القيمة بالالف جنية)

موقف التنفيذ	المنفذ	النسبة المئوية	حملة	إعتماد		إسم المشروع	جهة التنفيذ	القطاع	الموقع
				دائى	حكومي				
تم الترسية وجاري عمل المعاينات والمسح			١٨٠٠	٠	١٨٠٠	منطقه مسجد العراقي -المؤسسة - سيدي اسماعيل - تفريعات محي المهدي - الكورنيش - الجمعيه الشرعيه -تفريعات مصطفى كامل بطول ٢ كم تقريبا	مديرية الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم قطع الفرمة وجاري توريد السن			١٠٠٠	٠	١٠٠٠	ش أبو شاهين عرض ٦ متر	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم عمل المسح			٢٥٠٠		٢٥٠٠	الحد البحري من ترعه ديا الكوم وشارع ترعه البهجي والتفريعات من الشارع المكتمله المرافق والمباني عرض ٦ متر	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ			١٢٥٠	٠	١٢٥٠	ش طريق الكورنيش الجبهه اليسرى من احمد رشدي حتي مزلقان السكه الحديد	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ			٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	ش مدرسه الصنايع وخلف المساكن والتفريعات بين المساكن وخلف شركه الكهرباء بما فيهم شارع السعى عرض ٦ متر	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم الترسية وجاري عمل المعاينات والمسح			٢٥٠٠		٢٥٠٠	ش غبريال وأول تفريعه منه شمال مع شارع بلال وش سوق القماش ومحل الذهب عرض ٦ م	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم الترسية وجاري عمل المعاينات والمسح			١٢٥٠		١٢٥٠	ش نجم مع الشوارع الجانبيه منه علي طريق شبين عرض ٦ م	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم الترسية وجاري عمل المعاينات والمسح			٢٥٠٠		٢٥٠٠	تفريعات طريق شبين يمين الشوارع المكتمله المرافق والمباني عرض ٦ متر	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع

بركة السبع	مديرية الطرق	مديرية الطرق	ش المعديه (فوده) حتي المعديه وطريق المقلب والتفريعات بالجهد اليمني ربطا بطريق شبين حتي نهايه الحيز عرض ٦ متر	٢٥٠٠	٢٥٠٠	تم الترسية وجاري عمل المعاينات والمسح
------------	--------------	--------------	---	------	------	---------------------------------------

الموقع	القطاع الفرعي	جهة التنفيذ	إسم المشروع	إعتماد		موقف التنفيذ
				حكومي	دائي	
بركة السبع	تحسين البيئة	الادارة المالية	منطقه موسي العليمي - الشوادي -العوامريه - سوق الخميس - تفريعات شارع المحكمه - تفريعات شارع الزراعة - ش حسني عبده -تفريعات ش عبد المنعم رياض بطول ٢ كم	١٨٠٠	١٨٠٠	تم قطع القرمة للتسوارح تفريعات المحكمة - تفريعات ش الزراعة - حسني عبده - تفريعات ش عبد المنعم رياض بمحاذاة تمديد السب
بركة السبع		شركة المنوفية	ش الجيش حتي تلاقي بورسعيد مع ش ابو شادي حتي تلاقي ش الجيش والتفريعات المكتمله المرافق والمباني عرض ٦ م	٣٢٥٠	٣٢٥٠	تم الترسية وجاري عمل المعاينات والمسح
بركة السبع		شركة المياه	استكمال ش بور سعيد حتي مساكن السيد نصر وشوارع	٥٠٠٠	٥٠٠٠	تم التنفيذ
بركة السبع			ش كريم الدين والبريد والمدارس عرض ٦ متر	١٥٠٠	١٥٠٠	تم التنفيذ
بركة السبع	الكهرباء	الادارة المالية	ش محمد البلشي بجوار المول مع ش الثوره حتي محطه الوقود عرض ٦ م	١٢٥٠	١٢٥٠	تم قطع القرمة وتم توريد السن وتم رصف شارع
بركة السبع			تفريعات جواد حسني منطقه مقابر الميسحين لشوارع المتفرعه المكتمله المرافق والمباني عرض ٦ م	١٤٠٠	١٤٠٠	تم قطع القرمة وتم توريد السن ورفع المطابق وتركيب البلدورات
بركة السبع			تفريعات جواد حسني خلف المستشفى بعرض ٦ م	١٥٠٠	١٥٠٠	تم قطع القرمة وتم توريد السن وتركيب البلدورات وتم رصف عدد ٢ شارع

بركة السبع			٢٥٠٠		٢٥٠٠	طريق النصر من مزلقان السكه الحديد حتي لوجه مدخل المدينة عرض ٦ م			تم التنفيذ
------------	--	--	------	--	------	---	--	--	------------

الموقع	القطاع	جهة التنفيذ	إسم المشروع	إعتماد		حجمه	النسبة المئوية المنوية	المنفذ	موقف التنفيذ
				حكومي	داخلي				
بركة السبع	هيئة الطرق	مديرية الطرق	شوارع مقابل المستشفى المركزي طريق كفر عليم والمؤديه لطريق كفر الحاج داود عرض ٦ م	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠			تم التنفيذ
بركة السبع	هيئة الطرق	هيئة الطرق	سياره مكنسيه مجهزه	١٤٨٠	٠	١٤٨٠	١٠٠%		تم التوريد
مدينة بركة السبع	هيئة الطرق	هيئة الطرق	عمرات جسيمة	٤٠٠		٤٠٠			تم التنفيذ
بركة السبع	هيئة الطرق	مديرية الطرق	سيارات كسح مياه امطار	٨٠١	٠	٨٠١			جاري التوريد
بركة السبع	هيئة الطرق	هيئة الطرق	توصيل مياه مدرسة الدباية الثانوي	٨٧	٠	٨٧	١٠٠%		تم التنفيذ
مدينة بركة السبع	هيئة الطرق	هيئة الطرق	تطوير ورفع كفاءة حديقة ترعة ديا الكوم	٢٢٢٢		٢٢٢٢			تم البدء في التنفيذ
بركة السبع	هيئة الطرق	هيئة الطرق	تندا لمعدات الحملة الميكانيكية	٣٠٠	٠	٣٠٠			تم التركيب
بركة السبع	هيئة الطرق	هيئة الطرق	أرضية الحملة الميكانيكية	٥٠٠	٠	٥٠٠			تم التنفيذ

تم التوريد			٣٦		٣٦		شراء وتوريد عدد ٥ عامود	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ			٨١		٨١		احلال برج هيكلية لمحول طريق القاصد	مديرية الطرق	بركة السب
تم التنفيذ			١٢٠		١٢٠		احلال مهمات محول رقم ١ بالطريق الزراعي	مديرية الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ			٥١		٥١		احلال برج حامل انارة عزبة فهمي	مديرية الطرق	بركة السبع
تم التوريد			٤١٢		٤١٢		مهمات ومستلزمات انارة	مديرية الطرق	بركة السبع
			٤٦٠٠٠		٤٦٠٠٠		الاجمالي		

مصدر البيان: البوابة الالكترونية
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٩

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

Vertical line on the right side of the page.