

بيان الموقف التنفيذي لمتابعة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2015
عن الفترة من 2015/7/1م حتى 2016/6/5م

القيمة بالآلف جنية

الموقف التنفيذي	% للاعتماد المدير	% للاعتماد الكلى	قيمة التنفيذ	التمويل		الاعتماد			الجهة المنفذة	المشروع
				ذاتي	بنك	جملة	ذاتي	بنك		
تم التنفيذ	%100	%100	183.391	-	183.391	183.400	-	183.400	الوحدة	• شراء وتوريد مهمات إنارة
تم التنفيذ	%100	%100	720	-	720	720	-	720	الوحدة	• استكمال إنشاء المجمع التنموي بكفر داود
تم التنفيذ	%100	%100	16.600	-	16.600	16.600	-	16.600	الوحدة	• شراء وتوريد شفاطات مياه
جارى التنفيذ بمعرفة رى البحيرة				275		275	275		ري البحيرة	• استكمال تغطية ترعة تواتى
جارى التنفيذ بمعرفة رى البحيرة				100		100	100		ري البحيرة	• تغطية ترعة عزيز
جارى التنفيذ بمعرفة رى البحيرة				375		375	375		ري البحيرة	• استكمال تغطية ترعة النصرانية باتجاه أبو شوشة
جارى التنفيذ						314.562		314.562	كهرباء البحيرة	• إنارة طريق الخطاطبة / برقاش من نقطة الشرطة تجاه المقابر

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ : 2016/7/11م