

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات
إدارة التخطيط

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2017/2016
عن الفترة من 2016/7/1 حتى 2017/4/ 20

القيمة بالآلف جنيه

م	المشروع	الجهة المنفذة	الاعتماد			التمويل		قيمة التنفيذ	الاعتماد الكلى	الاعتماد المدير	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتي	جملة	بنك	ذاتي				
1	تغيير مسار ضغط عالي إلى كابلات أرضية بعزبة عبد الحليم بابو نشابة	كهرباء البحيرة	162.641	---	162.641	115.418	-	115.418			جاري التنفيذ
2	تغيير مسار ضغط عالي إلى كابلات أرضية بجوار نقطة شرطة الخطاطبة	كهرباء البحيرة	237.868	--	237.868	165.947		165.947			جاري التنفيذ
3	تغيير مسار ضغط عالي إلى كابلات أرضية بجوار حضانة مجد غنيم بالأخماس	كهرباء البحيرة	326.991	--	326.991	240.951		240.951			جاري التنفيذ
4	توريد وتركيب أعمدة إنارة مناطق محرومة	كهرباء البحيرة	43.500	--	43.500	32.750		32.750			جاري التنفيذ

المختص
مدير الإدارة الهندسية
مدير التخطيط
يعتمد
رئيس مركز مدينة السادات

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات
إدارة التخطيط

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2016/2017
عن الفترة من 2016/7/1 حتى 2017/4/ 20

القيمة بالآلف جنيه

م	المشروع	الجهة المنفذة	الاعتماد			التمويل		قيمة التنفيذ	الاعتماد الكلى	الاعتماد المدبر	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتي	جملة	بنك	ذاتي				
5	تغطية مسقة مياه أمام مسعد الطريف	الوحدة	200		200						تم التنفيذ
6	إنشاء بلدورات على التغطية بمدخل السلام	الوحدة	100		100			117.117	100%		تم التنفيذ
7	شراء وزراعة أشجار على التغطية	الوحدة	15	-	15						جاري الشراء
8	رسوم دفن القمامة	الوحدة	45	-	45			35.503	80%		جاري التنفيذ
9	استكمال المجمع التنموي بكفر داود	الوحدة	1103	---	1103						تم عمل معاينة مع جهاز المخابرات وتم اخذ المقاييس والشروط والمواصفات لإعداد مقاييسات من قبلهم ولم يتم الرد حتى تاريخه

المختص
مدير الإدارة الهندسية
مدير التخطيط
يعتمد
رئيس مركز مدينة السادات

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات
إدارة التخطيط

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2017/2016
عن الفترة من 2016/7/1 حتى 2017/4/ 20

القيمة بالآلف جنيه

م	المشروع	الجهة المنفذة	الاعتماد			التمويل		قيمة التنفيذ	الاعتماد الكلى %	الاعتماد المدير %	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتي	جملة	بنك	ذاتي				
10	شراء وتوريد مهمات إنارة	الإدارة المالية	160	---	160	0.285	0.285				جاري الفتح المالي
11	شراء وتوريد سيارة فلاب طن	الإدارة المالية 6	281.077	--	281.077	281.077		281.077	100%		تم إصدار أمر التنفيذ
12	شراء وتوريد لودر 1م	الإدارة المالية	1227.920	--	1227.920	1227.920		1227.920	100%		تم التوريد

المختص
مدير الإدارة الهندسية
مدير التخطيط
يعتمد
رئيس مركز مدينة السادات