

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٢٢

المبالغ بالألف جنيه

م	المركز	الموقع	القطاع	القطاع الفرعى	حالة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى
١	منوف	منوف	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	رصف داخل مدينة منوف	٦١٠٠	مديرية الطرق		٦١٠٠	١٠٠%	تم الإنهاء من الرصف
٢	منوف	منوف	تحسين بيئة	تحسين بيئة	إستكمال	إستكمال المطلة لجراج الحملة بالوحدة المحلية وعمل بلاطات	١٥٠	الوحدة المحلية		٠	٠%	تم مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية للتنفيذ
٣	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد سيارة قلاب ٢٠طن	٣١٠٠	الإدارة المالية		٣١٠٠	١٠٠%	تم التوريد
٤	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	توريد وتركيب عدد (١٧٠) عامود	١٢٣٠	الإدارة المالية		٠	٠%	تم زرع (٩٥) عامود
٥	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	إستكمال	توريد وتركيب عامود ديكورى بخطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	١٣	الإدارة المالية		١٣	١٠٠%	تم التنفيذ
٦	منوف	منوف	كهرباء	مهمات إنارة	جديد	شراء وتوريد مستلزمات إنارة	٢٠٥٠	الإدارة المالية		٢٠٠٠	٩٨%	تم إستلام ٦١٩٦ لمبة ليد ٢٤ وات وعدد ٥٠٠ لمبة ١٢ وات ٤٠٠ قاطع أحادى و ٢٠٠ قاطع ثلاثى ١٠٠ A و ١٥٠ لفة ترمو ١*٢ ٥٠ لفة ٢*٢ ١٠ لفة ١٠ مم و ٢٠٠ لفة شريط لحام و ٥٠٠ ماسورة و ٢٠٢ كوع وأسلاك ألومنيوم وترانس ٥٠ وشيابة ٥٠ وات
٧	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد عدد ٣ قلاب ١٠ طن	٤٤٦٠	الإدارة المالية		٤٤٦٠	١٠٠%	تم توريدهم وتحويلهم لمركز آخر
٨	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد عدد ١ قلاب ١٠ طن بخطة ٢٠٢١/٢٠٢٠	١٢٦٥	الإدارة المالية		١٢٦٥	١٠٠%	تم إستلام القلاب ضمن خطة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٢٢

المبالغ بالألف جنيه

م	المركز	الموقع	البرنامج	البرنامج الفرعى	طبيعة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى
٩	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد سيارة مكبسة	١٥٠٠	الإدارة المالية		١٥٠٠	١٠٠%	تم توريدها وتحويلها لمركز آخر
١٠	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	إحلال وتجديد	عمل عمرات جسيمة لعدد (٩) معدة	١٠٠٠	شركة المتوقفة		٩٥٠	٩٥%	تم إستلام اللودر الزاحف رقم ٦٢٨١ ، ٧١٦٥ و قلاب رقم ٦٨٣٩ ، ٦٥١٩ ، ولودر ٦١٤٨ ، و قلاب ٧٢٢٩ و قلاب ٦٥٢١ وارسال ٦٤٢١ وتم ارسال قلاب ٦٧٥٩
١١	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد لودر مفصلى حلة ١ متر	١٥٠٠	الإدارة المالية		١٥٠٠	١٠٠%	تم تحويله لمركز آخر
١٢	منوف	منوف	تحسين بيئة	تحسين بيئة	إحلال وتجديد	تغطية مسافة ٣٠٠ متر من مصرف منوف عند شبكة الكهرباء لعمل موقف لسيارات الأجرة	٣٣٥٠	صرف غرب		٣٣٥٠	٩٤%	جارى إنهاء الأعمال
١٣	منوف	منوف	تحسين بيئة	تحسين بيئة	إحلال وتجديد	عمل ترميمات للحائط الساند على مصرف الباجور بطريق منوف الجامول	٣١٤	صرف غرب		٣١٤	١٠٠%	تم التنفيذ
١٤	منوف	منوف	تحسين بيئة	توصيل مياه الشرب والصرف	جديد	توصيل المرافق لعدد ٢ مدرسة جديدة	٣٦١	شركة مياه		٣٦١	١٠٠%	تم التنفيذ

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٢٢

المبالغ بالألف جنيه

م	المركز	الموقع	البرنامج	البرنامج الفرعى	طبيعة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى	
١٥	منوف	منوف	كهرباء	شركات الكهرباء	جديد	إنارة طريق مصرف الإمامى من مدينة منوف حتى منشأة سلطان بعدد ١ محول	٧٥٠	الإدارة المالية		٧٥٠	١٠٠%	تم التوريد وعمل محضر تشوبن للمحول فى مخازن فرع كهرباء منوف	
١٦	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إنارة طريق مصرف الإمامى من مدينة منوف حتى منشأة سلطان بطول ٤ كم بعدد ١٣٠ عامود	١٢٥٠	الإدارة المالية		١٢٥٠	١٠٠%	تم زرع عدد ١١٢ عامود و جارى شد الاسلاك	
١٧	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إستكمال إنارة الطريق من كوبرى سعد عطية حتى حدود المركز مع البيشة بطول ٧٠٠ م (٢٥ عامود بالمشتعلات والكشاف)	٢٨٧	الإدارة المالية		٢٨٧	١٠٠%	تم زرع ٢٨ عامود	
الإجمالى							٣٦٤٧٠				٣٤٨٥٠	٩٤%	
١	منوف	منوف	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	عمل بلاط انترلوك بشوارع بمدينة منوف	١٩٠٠	مديرية الطرق		١٩٠٠	١٠٠%	تم التنفيذ بشوارع القارح وسامى جادو وشارع فلاش وحسب النبى والهنداوى	

مصدر البيان : إدارة البوابة الالكترونية

تاريخ البيان : ٢٠٢٢/٨/٢٢