

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٢٥

المبالغ بالآلاف جنيه

م	المركز	الموقع	القطاع	القطاع الفرعى	حالة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى
١	منوف	منوف	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتحديث	رصف داخل مدينة منوف	٦١٠٠	مديرية الطرق		٦١٠٠	١٠٠%	تم الإنتهاء من الرصف
٢	منوف	منوف	تجسين بيئة	تحسين بيئة	إستكمال	إستكمال المظلة لجراج الحملة بالوحدة المحلية وعمل بلاطات	١٥٠	الوحدة المحلية		٠	٠%	تم مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية للتنفيذ
٣	منوف	منوف	تجسين بيئة	تحسين إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد سيارة فلاب ٢٠طن	٢١٠٠	الإدارة المالية		٢١٠٠	١٠٠%	تم التوريد
٤	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	توريد وتركيب عدد (١٧٠) عامود	١٢٢٠	الإدارة المالية		٠	٠%	تم زرع (٩٥) عامود
٥	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	إستكمال	توريد وتركيب عامود ديكورى بخطة ٢٠٢٠/٢٠٢١	١٣	الإدارة المالية		١٣	١٠٠%	تم التنفيذ
٦	منوف	منوف	كهرباء	مهمات إنارة	جديد	شراء وتوريد مستلزمات إنارة	٢٠٥٠	الإدارة المالية		٢٠٠٠	٩٨%	تم إستلام ٦١٩٦ لمبة ليد ٢٤وات وعدد ٥٠٠ لمبة ١٢ وات ٤٠٠ فاطع وأحادى و ٢٠٠ فاطع ثلاثى A ١٠٠ و ١٥٠ لفة ٢*٢ و ١٠ لفة ١٠مم و ٢٠٠ لفة شريط لحام و ٥٠٠ ماسورة ٢٠٢ كوع وأسلاك ألومنيوم وترانس ٥٠ وشابية ٥٠ وات
٧	منوف	منوف	تجسين بيئة	تحسين إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد عدد ٢ فلاب ١٠ طن	٤٤٦٠	الإدارة المالية		٤٤٦٠	١٠٠%	تم توريدهم و تحويلهم لمركز آخر
٨	منوف	منوف	تجسين بيئة	تحسين إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد عدد ١٠ فلاب ١٠ طن بخطة ٢٠٢٠/٢٠٢١	١٢٦٥	الإدارة المالية		١٢٦٥	١٠٠%	تم إستلام الفلاب ضمن خطة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٢٥

المبالغ بالآلاف جنيه

م	المركز	الموقع	البرنامج	البرنامج الفرعى	طبيعة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى
٩	منوف	منوف	تجسين بيئة	تحسين إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد سيارة مكينة	١٥٠٠	الإدارة المالية		١٥٠٠	١٠٠%	تم توريدها وتحويلها لمركز آخر
١٠	منوف	منوف	تجسين بيئة	تحسين إدارة المخلفات الصلبة	إحلال وتحديث	عمل عمرات جسيمة لعدد (٩) معدة	١٠٠٠	شركة المتوقفة		٩٥٠	٩٥%	تم إستلام اللودر الزاحف رقم ٦٢٨١ ، ٧١٦٥ وفلاب رقم ٦٨٢٩ ، ٦٥١٩
١١	منوف	منوف	تجسين بيئة	تحسين إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد لودر مفصلى حلة ١ متر	١٥٠٠	الإدارة المالية		٠	٠%	جارى التوريد
١٢	منوف	منوف	تجسين بيئة	تحسين بيئة	إحلال وتحديث	تغطية مسافة ٣٠٠ متر من مصرف منوف عند شبكة الكهرباء لعمل موقف لسيارات الأجرة	٢٢٥٠	صرف غرب		٢٢٥٠	٩٤%	جارى إنهاء الأعمال
١٣	منوف	منوف	تجسين بيئة	تحسين بيئة	إحلال وتحديث	عمل ترميمات للحائط الساند على مصرف الباجور بطريق منوف الجامول	٢١٤	صرف غرب		٢١٤	١٠٠%	تم التنفيذ
١٤	منوف	منوف	تجسين بيئة	تحسين توصيل مياه الشرب والصرف	جديد	توصيل المرافق لعدد ٢ مدرسة جديدة	٣٦١	شركة مياه		٣٦١	١٠٠%	تم التنفيذ

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٢٥

المبالغ بالآلاف جنيه

م	المركز	الموقع	البرنامج	البرنامج الفرعى	طبيعة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى
١٥	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إنارة طريق مصرف الإمامى من مدينة منوف حتى منشأة سلطان بعدد ١ محور	٧٥٠	الإدارة المالية		٧٥٠	١٠٠%	تم التوريد وعمل محضر تشوين للمحور فى مخازن ف ع كهرباء منوف
١٦	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إنارة طريق مصرف الإمامى من مدينة منوف حتى منشأة سلطان بطول ٤كم بعدد ١٢٠ عامود	١٢٥٠	الإدارة المالية		١٢٥٠	١٠٠%	تم زرع عدد ١١٢ عامود و جارى شد الأسلاك
١٧	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إستكمال إنارة الطريق من كوبرى سعد عطيه حتى حدود المركز مع البشة بطول ٧٠٠ م	٢٨٧	الإدارة المالية		٢٨٧	١٠٠%	تم زرع ٢٨ عامود
الإجمالى							٣٦٤٧٠			٣٣٣٥٠	٨٨%	
١	منوف	منوف	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتحديث	عمل بلاط انترولوك بشوارع بمدينة منوف	١٩٠٠	مديرية الطرق		١٦٠٠	٨٤%	جارى التنفيذ بشوارع القارح وسامى جاده وشوارع فلاش وحسب التنبؤ

مصدر البيان : إدارة البوابة الالكترونية

تاريخ البيان : ٢٠٢٢/٠٥/٢٥