

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن الفترة ٢٠٢٢/٧/١ الي ٢٠٢٢/١٠/٢٢

م	المركز	القرية	البرنامج	البرنامج الفرعي	أسم المشروع	جهة التنفيذ	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	جملة فعليه	المكون العيني	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
١	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد عدد (١)سيارة برج كهرباء بمدينة قويسنا	الادارة المالية	١٦٥٠	٠	١٦٥٠	آلات ومعدات			تم اصدار اوامر التوريد للشركات بمعرفة الادارة المالية وجاري التوريد
٢	قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	توريد مهمات اناة بمدينة قويسنا	الادارة المالية	٣٨٠٠	٠	٣٨٠٠	آلات ومعدات			مهمات الكهرباء: تم توريد الآتي:- ١-عدد ١٠٠٠ لمبة ليد ٥٠وات ٢-عدد ١٠ قاطع ثلاثي ١٥٠ امبير ٣-عدد ٩٣٣ كشاف ليد ١٥٠وات ٤- عدد ٣٦ عدسة ٥- عدد ٣٠ كونتاكتور ١٠٠ امبير ٦-عدد ٥٠٠ دواية جوليت ٧-عدد ١٠٠٠ بكرة شريط لحام ٨-عدد ٣٠٤ مخفض دويل(مشارك تحويل )

٣	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	دعم اسطول الحمله الميكانيكية بعمل عميرات جسيمه لعدد (٧) معدات (لودر - قلاب - سيارة)	شركة صيانة الآليات	٤٠٩٣	٠	٤٠٩٣	آلات ومعدات	بالنسبة للمعدات تم اصلاح الآتي: ١-سيارة دوپل كابينة ٧٤٩٥قويسنا ٢-تم تركيب شفره لعدد (٢)لودر كاترلرر قويسنا ٣-لودر هيدروميكا ٦٢٧٤(ميت بره) ٤-سيارة ركوب ٦٩٢٨(مصطاي)
٤	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع ضيف بطول ٨٠٠م بعرض ٦م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه(بر فكت)	٣١١٨	٠	٣١١٨	تشبيدات	تم عمل الرفع المساحي وجاري التنسيق مع شركات المرافق
٥	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع الباز بطول ٨٠٠م عرض ٨م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه(بر فكت)	٣٨٨٤	٠	٣٨٨٤	تشبيدات	تم عمل الرفع المساحي وجاري التنسيق مع شركات المرافق
٦	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع صبري بطول ٧٦٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه(بر فكت)	٣٧٨٤	٠	٣٧٨٤	تشبيدات	جاري تكسير وازالة الاسفلت
٧	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع مصطفى فهمي بطول ٧٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه(بر فكت)	٣٣٣٠	٠	٣٣٣٠	تشبيدات	تم عمل الرفع المساحي وجاري التنسيق مع شركات المرافق
٨	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع النهضه بطول ٥٠٠م وعرض ٦م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه(بر فكت)	١٩٩٠	٠	١٩٩٠	تشبيدات	تم عمل الرفع المساحي وجاري التنسيق مع شركات المرافق
٩	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع عزيز فهمي بطول ٨٠٠م وعرض ٦م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه(بر فكت)	٣١٥٨	٠	٣١٥٨	تشبيدات	تم عمل الرفع المساحي وجاري التنسيق مع شركات المرافق
١٠	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	رصف داخل المدن	رصف شارع غراب بطول ٨٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	المخبرات العامه(بر فكت)	٣٦٤٠	٠	٣٦٤٠	تشبيدات	تم عمل الرفع المساحي وجاري التنسيق مع شركات المرافق

تم تخصيص المبلغ من تمويل المرحلة الاولى بالخطة			تشبيدات	١٤٤٢٢	٠	١٤٤٢٢	المخبرات العامه(بر فكت)	نزع ملكية ارض لتوسعة الطريق بمدينة قويسنا (مشترك المحافظة)	تعويضات	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	١١
تم الانتهاء من قطع الفرمة وازالة الاسفلت وتم توريد طبقة الاساس وجاري فرد ودمج طبقة الاساس			تشبيدات	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	المخبرات العامه(بر فكت)	توسعة ورفف الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا (مشترك المحافظة)	رفف داخل المدن	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	١٢
تم ازالة طبقة الاسفلت وجاري ضبط الفرمة			تشبيدات	٢٠٩٦	٠	٢٠٩٦	المخبرات العامه(بر فكت)	رفف شارع بهجت يوسف الغربي بطول ٤٠٠م وعرض ٦م بمدينة قويسنا(مشترك المحافظة)	رفف داخل المدن	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	١٣
تم التعاقد مع شركة الانتاج الحربي بمعرفة المحافظة وتم صرف نسبة ٢٥% من قيمة الدفعة			تشبيدات	٣٨٦٣٣	٠	٣٨٦٣٣	جهات سيادية	انشاء موقف متعدد الطوابق بمدينة قويسنا (مشترك المحافظة)	تشبيدات	تدعيم احتياجات	قويسنا	قويسنا	١٤

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة  
التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٢

