

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

م	المركز	القرية	البرنامج	البرنامج الفرعي	اسم المشروع	جهة التنفيذ	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	جملة فعية	تمويل حكومي	تمويل ذاتي	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
١	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	دعم اسطول الحمله الميكانيكية بسيارات (١ لودر ٢م كاتريلر+ عدد١ سياره قلاب ٢٠طن+ عدد٢ سيارة قلاب ١٠طن) بمدينة قويسنا	الادارة المالية	٤٩٠٠	٠	٤٩٠٠				١٠٠%	١) بالنسبة للودر ٢م كاتريلر بناء علي تعليمات معالي الوزير المحافظ لم يتم شراء لودر هذا العام لضيق الوقت وسيتم شراء المعدات التي تم ترسيبها ١- تم توريد عدد (١)سيارة ١٠طن قلاب بمبلغ ٣١٨١.٥ الف جنيه ٢- تم توريد عدد (١)سيارة ٢٠طن قلاب بمبلغ ٤٦٧٢.٥ الف جنيه ٣- تم توريد عدد (١) سيارة كسح وشفط مياه (٤م٢)
٢	قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	استكمال انارة الطريق بجوار الجامعه التكنولوجية وطريق مصر اسكندرية وطريق قويسنا - شبين الكوم بعدد ٢١٢ عامود ١٠م وعدد ١ محول بمدينة	الادارة المالية	٣٥٣٠	٠	٣٥٣٠				١٠٠%	١- تم زرع عدد (١٥) عامود بالمشمتملات بطريق الجامعه التكنولوجية ٢- تم توريد عدد (٣٢)عامود بطول ١٠م بمخازن الوحده ٣- تم تركيب المحول والمغذي للاعمده وتم اطلاق التيار بالنسبه لمشروع توريد (١٦٥)عامود تم الغاء المشروع وتم سحب مبالغ المشروع بناء علي

تعليمات وزارة التخطيط	صفر %								قويسنا					
تم توريد هذه الاصناف لمخازن الوحدة طرفنا كالتالي :- ١-تم توريد (١٥٠٠) لمبة (٥٠) وات ٢-قاطع ثلاثي (١٥٠) امبير عدد(٣٠) ٣-كابل ترمو (١*٣) نحاس عدد(١٣) ٤-سلك المونيوم (٣٠مم) عدد (٢٠) لفة ٥-تم توريد كونتاكتور(١٠٠) امبير عدد(٢٠)	١٠٠%				١١٠٠	٠	١١٠٠	الادارة المالية	توريد مهمات الانارة بمدينة قويسنا	معدات الانارة	الكهرباء	قويسنا	قويسنا	٣
تم الانتهاء من الاسفله واغطية المطر وتم انهاء دهان البلدورات	٩٦%				١٠٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	الشركة الوطنية	رصف شارع بورسعيد بطول ١٠٠٠م بعرض ٩م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٤
العمل متوقف بالشارع لوجود معوقات وهي الانتهاء من اعمال الكوبري العلوي بقويسنا نظرا لنفاذ الاعتماد المالي	صفر%				٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	الشركة الوطنية	رصف شارع التحرير بطول ٥٠٠م عرض ١٠م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٥
تم الانتهاء من الاسفله واغطية المطر وتم انهاء دهان البلدورات	٩٦%				٩٥٠	٠	٩٥٠	الشركة الوطنية	رصف جديد لشارع ابو زيد بطول ٣٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٦
تم الانتهاء من الاسفله واغطية المطر وتم انهاء دهان البلدورات	٩٦%				٨٠٠	٠	٨٠٠	الشركة الوطنية	رصف جديد لشارع عبد الله مليجي بطول ٢٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٧
تم الانتهاء من الاسفله واغطية المطر وتم انهاء دهان البلدورات	٩٦%				٨٠٠	٠	٨٠٠	الشركة الوطنية	رصف جديد لشارع النبي موسي بطول ٢٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٨
تم الانتهاء من الاسفله واغطية المطر وتم انهاء دهان البلدورات	٩٦%				٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	الشركة الوطنية	رصف لشارع ابراهيم خليل بطول ٥٠٠م وعرض ٨م	رصف داخل المدن	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٩

									بمدينة قويسنا	والقري				
١٠	قويسنا	قويسنا	الطرق والنقل	داخل المدن والقرى	رصف طريق الباجوري بطول ١٠٠٠م وعرض ٩م بمدينة قويسنا	الشركة الوطنية	٤٥٠٠	٥٠٠٠	٩٥٠٠					تم الانتهاء من الاسفله واغطية المطر وتم انهاء دهان البلدورات
١١	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	دعم اسطول الحمله الميكانيكية بعمل عميرات جسيمه لعدد ٨ معدات (لودر- قلاب- سيارة) بمدينة قويسنا	مديرية الطرق والنقل	١٠٠٠	٠	١٠٠٠					تم اصلاح كل من : ١- سياره بك اب ٨٢٧٦ ٢- لودر كاتر بللر ٧٩١٤ شبرا بخوم ٣- سيارة قلاب ٤طن ٦٩٣٧ ٤- سيارة بك اب صيني ٧٣٩٤ قويسنا ٥- سياره قلاب ٦طن ٦٧٨١ طه شبرا ٦- سياره برج كهرباء ٧٩٥١ بقويسنا ٧-سياره قلاب ٩٥١٢ طه شبرا ٨-لودر دوسان ٧٢٣٦ ٩-لودر فولفو بدون لوحات وجاري اصلاح سيارة قلاب ٤طن ٦٩٣١

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٨

