

تقرير

متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٠٩/٢٠٠٨

عن المدة من ٢٠٠٨/٧/١ حتى ٢٠٠٩ / ٢ / ٢٠

القيمة بالألف جنيه

المديرية	المركز	نوع المشروع	القطاع الفرعى	اسم المشروع	الموقع	جهة التنفيذ	وحدة القياس	الكم	مدة التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى			الاعتماد المطلوب				التنفيذ العينى		
									شهر	من	الى	بنك	ذاتى	جملة	التمويل	المنصرف	التنفيذ العينى	الاعتماد %
الطب البيطرى	أشمون	جديد	وحدة بيطرية	انشاء وحدة صراوة البيطرية	صراوة	الاسكان	عدد	١	٦	٢٠٠٨/٠٧/٠١	٢٠٠٨/١٢/٣١	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٥٧%
الطب البيطرى	شبين الكوم	استكمال	وحدة بيطرية	استكمال وحدة البنانون البيطرية (شبين الكوم)	البنانون	الوحدة المطية شبن الكوم	عدد	١	٧	٢٠٠٨/٠٧/٠١	٢٠٠٩/١٢/٣١	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠%	
الطب البيطرى	شبين الكوم	إحلال وتجديد	مبنى إدارى	٢- إحلال وتجديد مبنى الخمس طوابق بالمديرية (شبين الكوم)	شبين الكوم	الوحدة المطية شبن الكوم	عدد	١				١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠%	