

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ م من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	من	إلى		بنك	ذاتي			
(٤) قطاع تحسين البيئة (آلات ومعدات)												
تم ارسال المواصفات الفنية وجاري إجراءات الطرح والترسية					٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٧/١	-	-	٢٠٠٠	شراء سيارة ٢٠ طن	قرى المركز	الإدارة المالية - شركة المنوفية
					٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٧/١			١٤٣٠	سيارة ١٠ طن	قرى المركز	
					٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٧/١			٧٠٠	سيارة ٦ طن	قرى المركز	
تم التنفيذ بنسبة ١٠٠% وتم استلام السيارات	١٠٠%				٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢٠/٧/١			١٠٠	عمرات جسيمة	قرى المركز	
جاري الفتح المالي					٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٧/١	-	-	٤٣٧.٢١١	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى المركز	قرى المركز	
									٢٩٠٠	إجمالي تدعيم احتياجات الوحدات		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٣٧

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ م من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			بنك	ذاتي	من	إلى		بنك	ذاتي			
(٣) قطاع تحسين البيئة (تغطية ترع ومصارف)												
تم استعجال مديرية الري أكثر من مرة على الإفادة عن الموقف التنفيذي عن الترسية وحتى الآن لم يتم الرد ولا يوجد أي تعاون من الري	-	-	-	-	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٧/١			٧٥٠	استكمال إجلال وتجديد كوبري بقع على ترعة أم خليفة الكيلو ٥.٠٠٠ بالماي	الماي	مديرية الري
									١٨٤٠	إجمالي الكهرباء		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٣٧

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمناخ

الخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ م من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الحصة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٢) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة المحلية)												
تم التنفيذ	١٠٠%	-	-	-	٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢٠/٧/١	-		١٠٠	دخول المرافق لمدرسة منشأة شنوان ت.أ التابعة للماي	شنوان	شركة مياه الشرب والصرف الصحي
تم التنفيذ	١٠٠%				٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢٠/٧/١		٧٥	توصيل مياه الشرب وتوصيل العدادات لمدرسة السلام بزوير	المصيلحة		
جاري التنفيذ في المدارس الخاصة بشبراياص وتم الانتهاء من توصيل المياه لمدرسة كفر شنوان	٧٥%				٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/٧/١		٢٠٠	توصيل مرافق الصرف الصحي لعدد ٦ مدارس بشبراياص / ١ مدرسة بكفر شنوان	شنوان		
تم تركيب عداد المياه لمدرسة اللغات بالماي وباقي عمل محضر نهو أعمال لمدرسة كفر شنوان	٧٥%				٢٠٢٠/١/٣٠	٢٠٢٠/٧/١		٣٦٥	توصيل مياه الشرب والصرف الصحي اللغات بالماي / مدرسة بيتيس الابتدائي الجديدة	البتانون		
تم عمل التوصيلات الخارجية وتركيب حنفية الحريق وباقي خرطوم الإطفاء	٧٥%				٢٠٢٠/٣/١	٢٠٢٠/٧/١		١٠٥	تركيب حنفيات حريق موريس للحملة الميكانيكية بأرض سيدي خميس بالمصيلحة	المصيلحة		
تم التنفيذ بنسبة ١٠٠%	١٠٠%				٢٠٢٠/١١/٣٠	٢٠٢٠/٧/١		٢٥	تركيب حنفية حريق بجوار مسجد المصطفى لبتانون	البتانون		
جاري العمل بنسبة ٦٥%	٦٥%	-	-	-	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/٧/١	-	٢٠٠	رفع كفاءة مخازن الوحدة المحلية بالماي (عمل سور وتندة وكهرباء وتشطيب)	الماي	الوحدة المحلية	
									١٠٧٠			الإجمالي

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٢٧

الخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١ م من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(١) قطاع الصرف												
تم قطع الفرمة ووضع السن	%٤٥				٣٠/٠٦/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٠٠٠	رفع كفاءة الطريق الواصل بين حصة مليح حتى كوبري مليح المتحرك (طبق الجسر) بطول ٨٠٠ م يربط شوارع رئيسية (امتداد شارع الاتحاد بحصة مليح (شارع البحر)	مليح	
تم قطع الفرمة ووضع السن	%٤٥				٣٠/٠٦/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٨٠٠	استكمال رصف شارع الجسر بدية من كوبري مليح المتحرك في اتجاه شارع الجمهورية بطول ٦٥٠ م متوسط عرض ٦م	مليح	
تم قطع الفرمة ووضع السن	%٤٥				٣٠/٠٦/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٨٥٠	رصف شارع ابو سلام بطول ٦٥٠ م ط ترابي يربط شوارع رئيسية (يربط الطريق الرئيسي مليح - بركة السبع بشارع الجمهورية الرئيسي بالقرية)	مليح	
تم قطع الفرمة ووضع السن	%٤٥				٣٠/٠٦/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢٠			١١٠٠	رصف شارع السوق بالمصيلحة / ٨٠٠م (يربط طريق المصيلحة / الراهب بطريق داير الناحية الرئيسي بالمصيلحة)	المصيلحة	
	%٤٥				٣٠/٠٦/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٠٨٠	(إنشائي) رصف (شارع حسن زايد ،مسجد المصطفى ، ورشة بلاطة ، صيدلية الخولي) لربط الطريق السريع شبين الكوم / قويسنا بالطريق الرئيسي المصيلحة ميت خلف بطول ٦٠٠م طولي ومتوسط عرض ٦م		
	%٤٥				٣٠/٠٦/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٤٧٠	(إنشائي) رصف شارع درب الديب وشارع سعيد قاسم بميت خلف من المسجد الشرقي مروراً بمكتب البريد وحتى مقابر ميت خلف بطول ٨٠٠م طولي ومتوسط عرض ٧م		
	%٤٥				٣٠/٠٦/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٣٠٠٠	(إنشائي) رصف شارع داير الناحية القديم بميت خلف (السلمانيين) وشارع خلف ملعب شباب ميت خلف (بداية الرصف من مكتب البريد حتى داير الناحية بميت خلف) ١,٢ كم عرض ٦م		

													مديري الطرق
		٤٥%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٦٥٠	رفع كفاءة شارع دابر الناحية بميت خلف من أول طريق المصلحة ميت خلف وحتى مقابر ميت خلف			
تم قطع الفرمة ووضع السن عدا شارع مسجد العمدة والبر الغربي ترعة أم خليفة		٤٥%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٩٢٥	(انشائي) رصف شارع ابو سالم وشارع الشرفاوي وشارع نقطة الشرطة بالماء لربط طريق ٢٤ الرئيسي بشارع السوق (محور بديل لطريق ٢٤) بطول ٨٣٠م يعرض ٦م	الماي		
		٤٥%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٥٠٠	رفع كفاءة المدخل البحري (الشونة) بمن طريق ٢٤ حتى مسجد مدين ١ كم			
		٤٥%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٠٠٠	رفع كفاءة طريق البحر الغربي والشرقي على ترعة أم خليفة ١٦٥٠م			
		٤٥%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٢٠٠٠	رفع كفاءة شارع السوق بالماء من طريق الماء ٢٤ حتى المدخل البحري (الشونة) بطول ٧٥٠م			
		٤٥%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٥٠٠	رصف طريق المشروع بالماء حتى مسجد العمدة بطول ٥٠٠ م			
تم قطع الفرمة ووضع السن		٢٠%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٣٠٠	رفع كفاءة طريق دابر الناحية ١ كم (القبلي والبحري)	شنوان		
		٢٠%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٦٩٠	رفع كفاءة شارع السوق بشنوان من كوبري شنوان حتى كوبري بدارن (بطول ٥٠٠م			
		٢٠%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٠٥٠	(انشائي) استكمال رصف شارع دابر الناحية بشنوان في اتجاه الستترال بطول ٦٠٠م وعرض ٦م			
تم قطع الفرمة ووضع السن		٤٥%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٢٤٠٠	(انشائي) رصف شوارع اشائية تربط الطريق الرئيسي شنوان بالاجور بشوارع داخل الوحدة المحلية - شارع بجوار الوحدة المحلية بشنوان ٢٠٠م /٦م - شارع الوحدة البيطرية بكفر شنوان ٤٠٠م /٩م - شارع مدرسة السادات بكفر شنوان ٥٠٠م /٨م			
تم قطع الفرمة وجاري توريد السن		٢٠%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٨٥٠	رفع كفاءة شارع محطة القطار بشنوان (من قهوة عباس حتى محطة القطار) بطول ٦٥٠م	شنوان		
		٢٠%			٢٠٢١/٦/٣٠	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٦٨٥	رفع كفاءة المدخل البحري لقريه شنوان (من كوبري احمد عرابي حتى كوبري بدارن) بطول ٥٠٠م			
		٢٠%			٢٠/٠٦/٢٠٢١	٠١/٠٧/٢٠٢٠			٧٠٠	رفع كفاءة المدخل البحري بشنوان بطول ٧٠٠م عرض ٧-٦ م			
									٢٢٤٥٠			الإجمالي	

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٢٧