

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣٠

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(١) قطاع تحسين البيئة (آلات ومعدات)												
الطرح عن طريق الادارة المالية بالمحافظة	%٢٥					٢٠٢١/٧/١	-	-	٥٠٠	شراء وتوريد سيارة ديل كابينه	رئاسة	الإدارة المالية - شركة المنوفية
تم التوريد	%١٠٠					٢٠٢١/٧/١	-		٢٥٢٠	شراء وتوريد ٢ سيارة ١٠ طن	رئاسة	
الطرح عن طريق الادارة المالية بالمحافظة	%٢٥					٢٠٢١/٧/١	-		٥٩٠	شراء وتوريد سيارة ميكروباص	رئاسة	
تم اصلاح كلا من - سيارة فلاب متسوبيشى رقم ٦٢٥٤ اصطبارى (تعبير ماتور) - سيارة فلاب مان رقم ٧٢٥٢ بالتانون (عمرة ماتور كهرباء) - سيارة فلاب ٤ طن بالمصلحة رقم ٦١٩٤ (عمرة ماتور) - جارى اصلاح لودر حفار ٨٦٢١ اصطبارى (تم حل الماتور لعمل عمرة) - جارى اصلاح لودر هيدروليكى للرئاسة	%٦٠					٢٠٢١/٧/١	-		٨٢٠	عمرات جسيمة عدد ٢ لودر وعدد ٧ سيارات	رئاسة	
							-		٤٤٢٠	إجمالي تحسين البيئة الات ومعدات		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٣٠

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٢) قطاع الكهرباء												
تم التوريد	١٠٠%	-	-	-		٢٠٢١/٧/١	-	-	٧٠٠	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى المركز	فري المركز	الادارة العاليه
جاري تركيب المحول	٥٠%					٢٠٢١/٧/١	-	-	١٣٠	توريد وتركيب محول على طريق جنزور	مليح	
جاري العمل وتركيب المحول	٣٥%								١٣٠	نقل محول كهرباء من امام باب المسجد البحري بطنبدي	بخاتي	
جاري استلام الأعمدة للتركيب	٥٠%					٢٠٢١/٧/١	-		١١٠٠	توريد اعمدة بالمشتملات	فري المركز	
									٢٠٥٠	الإجمالي		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٣٠

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة الممولة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٣) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة المحلية)												
تم التنفيذ	١٠٠%	-	-	-		٢٠٢١/٧/١	-		٧٠	توصيل الصرف الصحي للمجمعات التنموية الآتية : (شبراياص - منشأة الشريكين - ميت مسعود) + توصيل الصرف الصحي بالحملة الميكانيكية بالمصلحة	اصطباري	شركة مياه الشرب والصرف الصحي - الوحدة المحلية
تم التنفيذ	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		٣٧٠	توصيل المياه للمدارس (الشهيد فتحي قدري جعفر بخاتي - كفر البتانون الثانوية العامة - كفر البتانون الابتدائية)	بخاتي	
تم تركيب حنفيات الحريق بالماء شبراياص وجاري تركيب في اصطباري وعزبة طموم	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		٣٢٢	تركيب حنفيات حريق للحملات الميكانيكية (الماي - شبراياص - اصطباري) + تركيب حنفية حريق بعزبة تيمور بقرية دكما	حملات قرى المركز	
صدر أمر الشغل وجاري العمل	٥٠%					٢٠٢١/٧/١			١٦٣١	إنشاء مقر الحملة الميكانيكية بالبتانون	البتانون	
تم توريد الكاميرات عدد ٤٥ كاميرا وتم تركيب ٨ بالبتانون و٨ بالمصلحة و٧ بشبراياص و١٢ بالماء وتم تركيب باقي الكاميرات بقرى المركز	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		١٥٣	توريد وتركيب كاميرات مراقبة لحملات القرى (المصلحة - الماي - شبراياص - البتانون) + الوحدة المحلية بالبتانون	قرى المركز	
تم تركيب الطفايات بقرى المركز بإجمالي ٣١ طفاية - تم تركيب لكلا من قرية ملبج - بخاتي - شنوان - المصلحة - البتانون - عدد ٤ طفايات - تم تركيب لكلا من قرية اصطباري - شبراياص عدد ٣ طفايات - تم تركيب ٥ طفايات بالحملة الميكانيكية بالماء	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		٥٠	توريد وتركيب طفايات حريق للحملات الميكانيكية عدد ٣٤ طفاية + ١ طفاية لشروطه المرافق	حملات قرى المركز	
الطرح عن طريق الادارة المالية بالمحافظة	٢٥%					٢٠٢١/٧/١	-		١٠٠	شراء وتوريد عدد ٢ ماكينة تصوير + ١٥ جهاز كمبيوتر بمشتملاته	رناسة	
							-		٢٥٩٦			

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠/٠٢/٢٠٢٢