

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
<b>( ١ ) قطاع تحسين البيئة ( آلات ومعدات )</b>												
الطرح عن طريق الادارة المالية بالمحافظة (الخدمات الحكومية)	%٢٥					٢٠٢١/٧/١	-	-	٥٠٠	شراء وتوريد سيارة ديل كابينه	رناسه	الإدارة المالية - شركة المنوفية
تم التوريد	%١٠٠					٢٠٢١/٧/١	-		٢٥٢٠	شراء وتوريد ٢ سيارة ١٠ طن	رناسه	
الطرح عن طريق الادارة المالية بالمحافظة (الخدمات الحكومية)	%٢٥					٢٠٢١/٧/١	-		٥٩٠	شراء وتوريد سيارة ميكروباص	رناسه	
تم اصلاح كلا من - سيارة فلاب متنسوبيشى رقم ٦٢٥٤ اصطبارى ( تعبير ماتور ) - سيارة فلاب مان رقم ٧٢٥٢ بالبتانون ( عمرة ماتور كهرباء ) - سيارة فلاب ٤ طن بالمصلحة رقم ٦١٩٤ ( عمرة ماتور ) - جارى اصلاح لودر حفار ٨٦٢١ اصطبارى ( تم حل الماتور لعمل عمرة ) - تم اصلاح لودر زاحف يخاتي (عمرة ماتور)	%١٠٠					٢٠٢١/٧/١	-		٨٢٠	عمرات جسيمة عدد ٢ لودر وعدد ٧ سيارات	رناسه	
							-		٤٤٢٠	<b>اجمالي تحسين البيئة الات ومعدات</b>		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٣٠

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
( ٢ ) قطاع الكهرباء												
تم التوريد	١٠٠%	-	-	-		٢٠٢١/٧/١	-	-	٧٠٠	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى المركز	فري المركز	الادارة العاليه
تم التنفيذ	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-	-	١٣٠	توريد وتركيب محول على طريق جنزور	مليح	
تم التنفيذ	١٠٠%								١٣٠	نقل محول كهرباء من امام باب المسجد البحري بطنبدي	بخاتي	
تم التنفيذ	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		١١٠٠	توريد اعمدة بالمشتملات	فري المركز	
									٢٠٥٠	الإجمالي		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٣٠

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
(٣) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة المحلية)												
تم التنفيذ	١٠٠%	-	-	-		٢٠٢١/٧/١	-		٧٠	توصيل الصرف الصحي للمجمعات التنموية الآتية : ( شبراياص - منشأة الشريكين - ميت مسعود ) توصيل الصرف الصحي بالحملة الميكانيكية بالمصلحة	اصطباري	شركة مياه الشرب والصرف الصحي - الوحدة المحلية
تم التنفيذ	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		٣٧٠	توصيل المياه للمدارس ( الشهيد فتحي فدري جعفر بخاني - كفر البنانون الثانوية العامة - كفر البنانون الابتدائية )	بخاني	
تم تركيب حنفيات الحريق بالماي شبراياص وجاري تركيب في اصطباري وعزبة طوموم	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		٣٣٣	تركيب حنفيات حريق للحملات الميكانيكية ( الماي - شبراياص - اصطباري ) + تركيب حنفية حريق بعزبة تيمور بقرية دكما	حملات قرى المركز	
جاري التنشيطات النهائية	٩٠%					٢٠٢١/٧/١			١٦٣١	إنشاء مقر الحملة الميكانيكية بالبنانون	البنانون	
تم التوريد والتركيب	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		١٥٢	توريد وتركيب كاميرات مراقبة لحملات القرى ( المصلحة - الماي - شبراياص - البنانون ) + الوحدة المحلية بالبنانون	قرى المركز	
تم التوريد والتركيب	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		٥٠	توريد وتركيب طفايات حريق للحملات الميكانيكية عدد ٢٤ طفاية + ١ طفاية لشرطة المرافق	حملات قرى المركز	
الطرح عن طريق الادارة المالية بالمحافظة ( الخدمات الحكومية )	٢٥%					٢٠٢١/٧/١	-		١٠٠	شراء وتوريد عدد ٢ ماكينة تصوير + ١٥ جهاز كمبيوتر بمشتملاته	رناسة	
							-		٢٥٩٦			

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٣٠