

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٩

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدبر	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
<b>( ١ ) قطاع تحسين البيئة ( آلات ومعدات )</b>												
الطرح عن طريق الادارة المالية بالمحافظة	%٢٥					٢٠٢١/٧/١	-	-	٥٠٠	شراء وتوريد سيارة ديل كابينه	رئاسة	الإدارة المالية - شركة المنوفية
تم التوريد	%١٠٠					٢٠٢١/٧/١	-		٢٥٢٠	شراء وتوريد ٢ سيارة ١٠ طن	رئاسة	
الطرح عن طريق الادارة المالية بالمحافظة	%٢٥					٢٠٢١/٧/١	-		٥٩٠	شراء وتوريد سيارة ميكروباس	رئاسة	
تم اصلاح كلا من - سيارة فلاب متنسوبيشى رقم ٦٢٥٤ اصطبارى ( تعبير ماتور ) - سيارة فلاب مان رقم ٧٢٥٢ بالبتانون ( عمرة ماتور كهرباء ) - سيارة فلاب ٤ طن بالمصلحة رقم ٦١٩٤ ( عمرة ماتور ) - جارى اصلاح لودر حفار ٨٦٢١ اصطبارى ( تم حل الماتور لعمل عمرة ) - جارى اصلاح لودر هيدروليكى للرئاسة	%٦٠					٢٠٢١/٧/١	-		٨٢٠	عمرات جسيمة عدد ٢ لودر وعدد ٧ سيارات	رئاسة	
							-		٤٤٢٠	<b>اجمالي تحسين البيئة الات ومعدات</b>		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٩

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٩

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
( ٢ ) قطاع الكهرباء												
تم البت المالي بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ وجاري التوريد	٦٠%	-	-	-		٢٠٢١/٧/١	-	-	٧٠٠	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى المركز	فري المركز	الادارة العاليه
جاري الاسناد بالامر المباشر لشركة الكهرباء						٢٠٢١/٧/١	-	-	١٣٠	توريد وتركيب محول على طريق جنزور	مليح	
جاري الاسناد بالامر المباشر لشركة الكهرباء									١٣٠	نقل محول كهرباء من امام باب المسجد البحري بطنبدي	بخاتي	
يتم الفتح الفني بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦						٢٠٢١/٧/١	-		١١٠٠	توريد اعمدة بالمشتملات	فري المركز	
									٢٠٥٠			الإجمالي

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٩

الموقف التنفيذي للخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ م من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٩

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإ اعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
<b>(٣) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة المحلية)</b>												
تم التنفيذ	١٠٠%	-	-	-		٢٠٢١/٧/١	-		٧٠	توصيل الصرف الصحي للمجمعات التنموية الآتية : ( شبراياص - منشأة الشريكين - ميت مسعود ) + توصيل الصرف الصحي بالحملة الميكانيكية بالمصلحة	اصطباري	شركة مياه الشرب والصرف الصحي - الوحدة المحلية
تم التنفيذ	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		٣٧٠	توصيل المياه للمدارس ( الشهيد فتحي قدري جعفر بخاتي - كفر البتانون الثانوية العامة - كفر البتانون الابتدائية )	بخاتي	
تم تركيب حنفيات الحريق بالماء شبراياص وجاري تركيب في اصطباري وعزبة طموم	٧٥%					٢٠٢١/٧/١	-		٣٢٢	تركيب حنفيات حريق للحملات الميكانيكية ( الماي - شبراياص - اصطباري ) + تركيب حنفية حريق بعزبة تيمور بقرية دكما	حملات قرى المركز	
تم عمل جلسة الجسات والرسومات بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٥ وجاري استكمال باقى الاجراءات (الفاتورة الالكترونية)	٢٥%					٢٠٢١/٧/١			١٦٣١	إنشاء مقر الحملة الميكانيكية بالبتانون	البتانون	
تم توريد الكاميرات عدد ٤٥ كاميرا وتم تركيب ٨ بالبتانون و٨ بالمصلحة و٧ بشبراياص و١٣ بالماء وجاري تركيب باقى الكاميرات ومدة العملية شهرين يتم الانتهاء ٢٠٢١/١٢/١٨	٦٠%					٢٠٢١/٧/١	-		١٥٣	توريد وتركيب كاميرات مراقبة لحملات القرى ( المصلحة - الماي - شبراياص - البتانون ) + الوحدة المحلية بالبتانون	قرى المركز	
تم تركيب الطفايات بقرى المركز باجمالى ٣١ طفاية - تم تركيب لكلا من قرية ملبج - بخاتي - شنوان - المصلحة - البتانون - عدد ٤ طفايات - تم تركيب لكلا من قرية اصطباري - شبراياص عدد ٣ طفايات - تم تركيب ٥ طفايات بالحملة الميكانيكية بالماء	١٠٠%					٢٠٢١/٧/١	-		٥٠	توريد وتركيب طفايات حريق للحملات الميكانيكية عدد ٣٤ طفاية + ١ طفاية لشروطه المرافق	حملات قرى المركز	
الطرح عن طريق الادارة المالية بالمحافظة	٢٥%					٢٠٢١/٧/١	-		١٠٠	شراء وتوريد عدد ٢ ماكينة تصوير + ١٥ جهاز كمبيوتر بمشتملاته	رناسة	
							-		٢٥٩٦			

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ١٩/١٢/٢٠٢١