

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥-٢-١ وحتى ٢٠٢٥-٢-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							النسبة %	قيمة التنفيذ
أولاً: مشروعات الإدارة المالية								
توريد عدد ٢ سيارات شفط مياه	مدينة أشمون	٧٠٠٠		٧٠٠٠			٣٥٠٠	٥٠.٠
توريد ١ فلاب ٢٠ طن	مدينة أشمون	١١٠٠٠		١١٠٠٠			١١٠٠٠	١٠٠.٠
توريد عدد ١ سيارات فلاب ٥٠ طن بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	١١٠٠٠	٦٥٠٠	١٧٥٠٠			٠	٠.٠
توريد مهمات ومستلزمات لتدعيم إنارة الطرق (١١٠٠٠ المبة ليد+٢٥٠ عدسة+٢٠٢ كشاف+أسلاك+ح وامل+قواطع+...الخ)	مدينة أشمون	٥٠٠٠		٥٠٠٠			٥٠٠٠	١٠٠.٠
توريد أعمدة إنارة عامة بمدينة أشمون والعزب التابعه لها بعدد ٦٠ عامود طول ٨م وسمك ٣ ، ٤ ، ٦ بوضه بالمشمتملات	مدينة أشمون	٢٠١٠		٢٠١٠			٢٠١٠	١٠٠.٠
اجمالي الادارة المالية								
ثانياً: شركة المنوفية لصيانة الاليات								
عمل عميرات جسيمة لعدد ١٢ معدة لمعدات الحملة (١٠ فلاب+٢ لودر)	مدينة أشمون	٣٥٢٩		٣٥٢٩.١٢			٣٤٥٠	٩٧.٨
اجمالي الصيانة								
ثالثاً: هيئة الابنية التعليمية								
تطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين ومدخل مدينة أشمون(تشجير+تبليط انترلوك- إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			١٥٠	١٠.٠
تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى(تشجير+-عمل بلدورات+برجولات+إنارة)	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			٤٥٠	٣٠.٠

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥-٢-١ وحتى ٢٠٢٥-٢-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							النسبة %	قيمة التنفيذ
تطوير ورفع كفاءة ميدان الجمهورية(تشجير + أعمال إنارة+ تخطيط انترلوك)	مدينة أشمون	١٠٠٠		١٠٠٠			١٠٠	١٠٠.٠
عمل انترلوك لحديقة عصفور الجنة وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	١٥٠٠		١٥٠٠			٦٧٥.٠	٤٥.٠
عمل انترلوك لحديقة الفردوس وأعمال تشجير وإنارة	مدينة أشمون	٢٤٠٠		٢٤٠٠			١٢٠٠.٠	٥٠.٠
اجمالي هيئة الابنية التعليمية		٧٩٠٠.٠		٧٩٠٠			٢٥٧٥.٠	٣٢.٦
رابعاً: مشروعات الصرف								
رصف شوارع متفرعة من شارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبى طالب بمسطح ٢م٧٠٠٠ وعرض ٨:٦ م	مدينة أشمون	٨٠٥٠		٨٠٥٠			٥٢٣٠	٦٥.٠
رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون بمسطح ٢م٢٥٠٠ وعرض ٨:٦م بمدينة اشمون	مدينة أشمون	٢٨٧٥		٢٨٧٥			٢٠١٣	٧٠.٠
توريد وتركيب بلاط انترلوك للشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة بمسطح ٢م٣٨٦٥ وعرض أقل من ٦م	مدينة أشمون	٤٠٠٠		٤٠٠٠				٠.٠
عمل انترلوك لمقابر المسيحيين بمسطح ٢م٢٥٠ وعروض أقل من ٦ م	مدينة أشمون	٣٦٠		٣٦٠			٣٦٠	١٠٠.٠
توريد وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع المتفرعة من شارع الصوفى ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربى بمسطح ١٥٠٠ م وعرض ٤ م	مدينة أشمون	٧٣٠١		٧٣٠١				٠.٠

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
البوابة الالكترونية

بيان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الموحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ في الفترة من ٢٠٢٥-٢-١ وحتى ٢٠٢٥-٢-٢٥

اسم المشروع	المدينة أو الحي	اعتماد البنك	اعتماد ذاتي	الإجمالي	التمويل	المنصرف	التنفيذي العيني	
							النسبة %	قيمة التنفيذ
رصف شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء بمسطح ٥٥٠٠ م٢ وعرض ٦م بأشمون	مدينة أشمون	٦٣٢٥		٦٣٢٥			٢٠.٠	١٢٦٥
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع الروضة بمسطح ٢م١٠٠٠ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٥٥.٠	٣٧٩٥
رصف شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع السيدة خديجة بمسطح ٢م١٠٠٠ وعرض ٦م بمدينة أشمون (مشترك محافظة)	مشترك محافظة	٥٠٠٠	١٩٠٠	٦٩٠٠			٥٥.٠	٣٧٩٥
اجمالي الرصف		٣٨٨١١		٣٨٨١١			٤٢.١	١٦٣٥٨.٠٠٠
اجمالي الخطة		٨٦٣٥٠.١٢٠	١٠٢٠٠.٠٠٠	٩٦٥٥٠.١٢			٤٥.٥	٤٣٨٩٣.٠٠٠

المصدر : إدارة التخطيط الاستراتيجي

التاريخ : ٢٠٢٥-٢-٢٥