

محافظة المنوفية
الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع
ادارة البوابة الالكترونية

الموقف التنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٢/٧/٢٠

(الف جنية)

موقف التنفيذ	كمية	إعتماد		إسم المشروع	جهة التنفيذ	القطاع	الموقع
		داخلي	حكومي				
تمقطع الفرمة وتم توريد السن	١٨٠٠	٠	١٨٠٠	شارع ابو شاهين عرض ٦م	مديرية الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	شارع طريق الكورنيش الجهة اليسري من احمد رشدي حتي مزلقان السكة الحديد	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٣٥٠٠		٣٥٠٠	ش مدرسه الصنايع وخلف المساكن والتفريعات بين المساكن وخلف شركه الكهرباء بما فيهم شارع البرعى عرض ٦ متر	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم قطع الفرمة وتم توريد السن بتفريعات ش الزراعة وتم الانتهاء من تركيب بلاط الشوارع	١٢٥٠	٠	١٢٥٠	تفريعات ش المحكمة - تفريعات ش الزراعة - ش حسني عبده - تفريعات ش عبد المنعم رياض بطول ٢كم	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	استكمال ش بور سعيد حتي مساكن السيد نصر وشوارع المساكن عرض ٦م	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٢٥٠٠		٢٥٠٠	ش كريم الدين والبريد والمدارس عرض ٦م	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم قطع الفرمة وتم توريد السن ورفص ش الثورة	١٢٥٠		١٢٥٠	ش محمد البلشي بجوار المول مع ش الثورة حتي محطة الوقود عرض ٦م	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٢٥٠٠		٢٥٠٠	تفريعات جواد حسني منطقة مقابر المسيحيين للشوارع المتفرعة المكتملة الرافق والمباني عرض ٦م	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم قطع الفرمة وتم توريد السن وتركيب البلدورات وتم رفص ش	٢٥٠٠		٢٥٠٠	تفريعات جواد حسني خلف المستشفى بعرض ٦م	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	طريق النصر من مزلقان السكة الحديد حتي لوحة مدخل المدينة عرض ٦م	مديرية الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	شوارع مقابل المستشفى المركزي طريق كفر عليم والمؤديه لطريق كفر الحاج داود عرض ٦ م	مديرية الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع

موقف التنفيذ	حيلة	إعتماد		إسم المشروع	جهة التنفيذ	القطاع	الموقع
		دائى	حكومى				
تم التوريد	١٤٨٠	٠	١٤٨٠	سياره مكنسيه مجهزه	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٤٠٠		٤٠٠	عمرات جسيمة	هيئة الطرق	هيئة الطرق	مدينة بركة السبع
جاري التوريد	٨٠١	٠	٨٠١	سيارات كسح مياه امطار	مديرية الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٨٧	٠	٨٧	توصيل مياة مدرسة الدباية الثانوي	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم البدء في التنفيذ	٢٢٣٢		٢٢٣٢	تطوير ورفع كفاءة حديقة ترعة ديا الكوم	هيئة الطرق	هيئة الطرق	مدينة بركة السبع
تم التركيب	٣٠٠	٠	٣٠٠	تندا لمعدات الحملة الميكانيكية	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٥٠٠	٠	٥٠٠	أرضية الحملة الميكانيكية	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التوريد	٣٦		٣٦	شراء وتوريد عدد ٥ عامود	هيئة الطرق	هيئة الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٨١		٨١	احلال برج هيكلى لمحول طريق القاصد	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	١٢٠		١٢٠	احلال مهمات محول رقم ١ بالطريق الزراعي	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم التنفيذ	٥١		٥١	احلال برج حامل انارة عزبة فهمي	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
تم التوريد	٤١٢		٤١٢	مهمات ومستلزمات انارة	مديرية الطرق	مديرية الطرق	بركة السبع
	٤٦٠٠٠		٤٦٠٠٠	الاجمالي			

مصدر البيان: البوابة الالكترونية

التاريخ : ٢٠٢٢/٧/٢٠