

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2019  
عن الفترة من 2019/7/1 حتى 2020 / 1/ 30 ( القيمة بالآلف جنيه مصري )

م	المشروع	الجهة المنفذة	الاعتماد			التمويل		قيمة التنفيذ	% للاعتماد الكلى	% للاعتماد المدير	الموقف التنفيذي
			بنك	ذاتى	جملة	بنك	ذاتى				
1	إنارة طريق المدفن الصحي من الطريق الإقليمي تجاه اليافطة بطول 2 كيلو متر عدد 60 عمود بالمشتلات	الادارة المالية	700	-	700						تم موافاة الإدارة المالية بالمقاييسات
2	انارة الطريق من دير ماري جرجس تجاه الطريق الصحراوي بطول 2 كيلو متر عدد 60 عمود بالمشتلات	الادارة المالية	724	-	724						تم موافاة الإدارة المالية بالمقاييسات
3	توريد وتركيب عدد 2 محمول كهرباء لزوم انارة طريق المدفن بكفر داود وطريق دير ماري جرجس بالخطاطبة	الادارة المالية	300	-	300						تم موافاة الإدارة المالية بالمقاييسات
4	توريد وتركيب أعمدة انارة للمناطق المحرومة عدد 60 عمود بالمشتلات	الادارة المالية	600	-	600						تم موافاة الإدارة المالية بالمقاييسات
5	شراء وتوريد مهمات انارة	الادارة المالية	500	-	500						تم موافاة الإدارة المالية بالمقاييسات
6	تركيب محول كهرباء بالكشك للمجمع التنموي	الادارة المالية	350	-	350						تم موافاة الإدارة المالية بالمقاييسات
7	شراء وتوريد عدد 2 سيارة قلاب جامبو نقل قمامة 6 طن	الادارة المالية	1400	-	1400						تم موافاة الإدارة المالية
8	توريد وتركيب عدد (5) حنفيات حريق	شركة مياه الشرب	100	-	100	84.685	-	84.685	100%	100%	تم التنفيذ بمعرفة شركة مياه الشرب
9	استكمال تغطية مسقة مياه بعزبة العادلي	الادارة المالية	200	-	200	192.206	-	192.206	100%	100%	تم التنفيذ
10	انشاء كورنيش علي الرياح الناصري أمام مبني المجمع التنموي بكفر داود	الوحدة	150	-	150						جاري الطرح

رئيس مركز ومدينة السادات

مدير الإدارة

المختص