

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2020
عن الفترة من 2020/7/1 حتى 2020 / 11/ 20 (القيمة بالآلف جنيه مصري)

م	المشروع	الجهة المنفذة	الاعتماد			التمويل		قيمة التنفيذ	% للاعتماد الكلى	% للاعتماد المدير	الموقف التنفيذى
			بنك	ذاتى	جملة	بنك	ذاتى				
1	شراء وتوريد ادوات ومهمات انارة	الادارة المالية	885	-	885						تم موافاة الإدارة المالية
2	مستحقات ادوات ومهمات انارة عن خطة العام المالى 2020/2019		45	-	45						
3	توريد وتركيب عدد 3 محمول كهرباء لزوم انارة طريق المدفن بكفر داود وطريق دير ماري جرجس والمجمع التنموي	كهرباء البحيرة	570	-	570						جارى التوريد
4	رصف طريق الصوامع والعمارات السكنية	مديرية الطرق	6500	-	6500						جارى التنفيذ
5	رصف طريق منشأة النور تجاه كوبري السمك القديم	مديرية الطرق	2250	-	2250						تم تسوية الطريق وفرد طبقة السن
6	رصف مدخل قرية السلام مارا بالوحدة الصحية	مديرية الطرق	1000	-	1000						تم تسوية الطريق وفرد طبقة السن
7	اعادة رصف طريق اليافطة / مفارق التحرير تجاه المدفن الصحي	مديرية الطرق	2679.5	-	2679.5						تم تسوية الطريق وفرد طبقة السن
8	اعادة رصف طريق الخطاطبة / ابو نشابة من قنطرة وسيلة تجاه ابو نشابة	مديرية الطرق	3500	-	3500						تم تسوية الطريق وفرد طبقة السن
9	شراء وتوريد عدد7 لودر مفصلي	الادارة المالية	1500	-	1500						تم موافاة الإدارة المالية
10	شراء وتوريد عدد 1 سيارة 10طن	الادارة المالية	1400	-	1400						تم موافاة الإدارة المالية
11	شراء وتوريد عدد 1 سيارة شفت مياہ	الادارة المالية	700	-	700						تم موافاة الإدارة المالية
12	انشاء حواجز خرسانية متحركة (نيو جرسى) حول قنطرة مفيض الخطاطبة	الوحدة	450		450						تم الترسية وتم تسليم الموقع
13	انشاء سور حول المقابر بجوار العمارات السكنية بالاخماس	مديرية الاسكان	252.5	-	252.5						جارى التنسيق مع الاسكان وتم اصدار التراخيص وتسليمها لمديرية الاسكان

رئيس مركز ومدينة السادات

مدير الإدارة

المختص