

تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2020
عن الفترة من 2020/7/1 حتى 2021 / 4/ 5
(القيمة بالآلاف جنيه مصري)

م	المشروع	الجهة المنفذة	الاعتماد			التمويل		قيمة التنفيذ	% للاعتماد الكلى	% للاعتماد المدير	الموقف التنفيذى
			بنك	ذاتى	جملة	بنك	ذاتى				
1	شراء وتوريد ادوات ومهمات ائارة	الادارة المالية	885	-	885					تم التوريد	
2	مستحقات ادوات ومهمات ائارة عن خطة العام المالى 2020/2019		45	-	45						
3	توريد وتركيب عدد 3 محمول كهرباء لزوم ائارة طريق المدفن بكفر داود وطريق دير ماري جرجس والمجمع التنموي	كهرباء البحيرة	570	-	570				100%	تم التنفيذ	
4	رصف طريق الصوامع والعمارات السكنية	مديرية الطرق	6500	-	6500				100%		
5	رصف طريق منشأة النور تجاه كوبري السمك القديم	مديرية الطرق	2250	-	2250				100%		
6	رصف مدخل قرية السلام مارا بالوحدة الصحية	مديرية الطرق	1000	-	1000				100%		
7	اعادة رصف طريق اليافطة / مفارق التحرير تجاه المدفن الصحي	مديرية الطرق	2679.5	-	2679.5				100%		
8	اعادة رصف طريق الخطاطبة / ابو نشابة من قنطرة وسيلة تجاه ابو نشابة	مديرية الطرق	3500	-	3500				100%		
9	شراء وتوريد عدد 1 لودر مفصلي	الادارة المالية	1500	-	1500					تم الترسية	
10	شراء وتوريد عدد 1 سيارة 10طن	الادارة المالية	1400	-	1400						
11	شراء وتوريد عدد 1 سيارة شفط مياه	الادارة المالية	700	-	700						
12	انشاء حواجز خرسانية متحركة (نيو جرسى) حول قنطرة مفيض الخطاطبة	الوحدة	450		450		357		100%	تم التنفيذ	
13	انشاء سور حول المقابر بجوار العمارات السكنية بالاحماس	مديرية الاسكان	252.5	-	252.5					تم التنفيذ بنسبة 60%	

رئيس مركز ومدينة السادات

مدير الإدارة

المختص