

بيان بالموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٢٢

المركز	الموقع	القطاع	القطاع الفرعي	حالة المشروع	الاعتماد البنكي	الجهة المنفذة	تمويل بنكي	منفذ حكومي	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
منوف	منوف و فري الوحدة	الكهرباء	معدات إنارة	جديد	١٢٥٤	الإدارة المالية		١٢٥٤	%١٠٠	تم التوريد
منوف	سدود	الطرق و النقل	رصف داخل المدن و القرى	إحلال و تجديد	١٠٠٠	مديرية الطرق		١٠٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
منوف	شبرابلولة	الطرق و النقل	رصف داخل المدن و القرى	استكمال	١٠٠٠	مديرية الطرق		١٠٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
منوف	منوف	الطرق و النقل	رصف داخل المدن و القرى	جديد	١٦٠٠	الهيئة العامة للطرق و النقل		٩٦٠	%٦٠	جارى التنفيذ
منوف	منوف	تحسين البيئة	تحسين البيئة	جديد	١٠٠	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي		١٠٠	%١٠٠	تم تنفيذ ١٧ بلاعة
منوف	منوف و فري المركز	تدعيم احتياجات الوحدات المحلية	تدعيم احتياجات الوحدات المحلية	جديد	١٠٥	الوحدة المحلية	١٠٠.٨٢١.٦	١٠٠.٨٢١.٦	%١٠٠	تم التوريد
منوف	منوف	تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	إحلال و تجديد	٦٠٠	شركة المنوفية لصيانة الآليات		٦٠٠	%١٠٠	تم إستلام ٦ معدات
منوف	٢ زاوية رزين+ فيشا الكبرى+ برهيم	تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	٢٢٠٠	الإدارة المالية	١٩١٦	٢٢٠٠	%١٠٠	تم التوريد
منوف	منشأة سلطات	تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	١٢٥٠	الإدارة المالية				تم إصدار أمر التوريد
منوف	فيشا الكبرى+ طملاي	تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	١٥١٨	الإدارة المالية	١٢٣٢	١٥١٨	%١٠٠	تم التوريد
منوف	جزى	تحسين البيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	١٥٠٠	الإدارة المالية		١٥٠٠	%١٠٠	تم التوريد
منوف	منوف	تحسين البيئة	تحسين البيئة	جديد	٤٢٠	الوحدة المحلية	٤٠٤.٧٦٦	٤٠٤.٧٦٦	%٩٤	تم التنفيذ
منوف	برهيم و طملاي و جزى	الكهرباء	مد و تدعيم شبكات الكهرباء	جديد	٦٠٠	الإدارة المالية		٦٠٠	%١٠٠	تم التوريد
منوف	برهيم	تحسين البيئة	تحسين البيئة	جديد	١٠٠	الوحدة المحلية	١٠٠	١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ

بيان بالموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٢٢

المركز	الموقع	القطاع	القطاع الفرعي	حالة المشروع	اسم المشروع	بنك	الجهة المنفذة	تمويل حكومي	منفذ حكومي	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي		
منوف	الحامول	تحسين البيئة	تحسين البيئة	جديد	إنشاء مظلة لمعدات الوحدة المحلية	٧٥	الوحدة المحلية	٧٥	٧٥	%١٠٠	تم التنفيذ		
منوف	كفر السنباسة	تحسين البيئة	مياه شرب و صرف صحي	جديد	توصيل مياه الشرب و الصرف الصحي بمدرسة كفر السنباسة الابتدائية الحديثة	١٣٦	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي		١٣٦	%١٠٠	تم التنفيذ		
منوف	برهيم و بلمشط	تحسين البيئة	مياه شرب و صرف صحي	جديد	تركيب عدد ٢ عداد مياه بالمجمع التنموي و الوحدة المحلية	٤٥	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي		٤٥	%١٠٠	تم التنفيذ		
منوف	طملاى	تحسين البيئة	مياه شرب	جديد	توصيل مياه الشرب وتركيب العدادات لمدرسة طملاى الجديدة تعليم أساسى	٨٢	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي		٨٢	%١٠٠	تم التنفيذ		
منوف	بلمشط	تدعيم الوحدات المحلية	خدمات تعليمية و ثقافية	جديد	تركيب عداد كهرباء للمجمع التنموي	٣٠	شركة كهرباء جنوب الدلتا	١٠.٧٩	١٠.٧٩	%٥٤	تم التنفيذ		
منوف	طملاى	تحسين البيئة	تحسين البيئة	جديد	إنشاء مظلة لمعدات الوحدة المحلية	١٤٠	الوحدة المحلية	١٤٠	١٤٠	%١٠٠	تم التنفيذ		
منوف	برهيم و الكوم الأحمر	الأمن و الأطفاء و المرور و شرطة المرافق	الحماية المدنية	جديد	توريد و تركيب عدد ٢ حنفية حريق ببرهيم والكوم الأحمر	٤٥	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي		٤٥	%١٠٠	تم التنفيذ		
إجمالي الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠													
										١٤٠٠٠	٧٦١.٥٥٢	١١٨٧٠.٥٥٦	%٨٥

مصدر البيان : إدارة البوابة الالكترونية

تاريخ البيان : ٢٠٢١/٨/٢٢