

المبالغ بالألف جنيه

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٢٢

م	المركز	الموقع	القطاع	القطاع الفرعى	حالة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى
١	منوف	منوف	الطرق والنقل	رصف داخل المدن والقرى	إحلال وتجديد	رصف داخل مدينة منوف	٦١٠٠	مديرية الطرق			%٠	جارى التنفيذ
١	منوف	منوف	تحسين بيئة	تحسين بيئة	إستكمال	إستكمال المظلة لجراج الحملة بالوحدة المحلية وعمل بلاطات	١٥٠	الوحدة المحلية		٠	%٠	جارى عمل المقاييسات وكراسات الشروط
٢	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد سيارة فلاب ٢٠طن	٢١٠٠	الإدارة المالية		٠	%٠	تم مخاطبة الإدارة المالية للتنفيذ
٢	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	توريد وتركيب عدد (١٧٠) عامود	١٢٢٠	الإدارة المالية		٠	%٠	تم مخاطبة الإدارة المالية للتنفيذ
٤	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	إستكمال	توريد وتركيب عامود ديكورى بخطة ٢٠٢٠/٢٠٢١	١٣	الإدارة المالية		٠	%٠	تم مخاطبة الإدارة المالية للتنفيذ
٥	منوف	منوف	كهرباء	مهمات إنارة	جديد	شراء وتوريد مستلزمات إنارة	٢٠٥٠	الإدارة المالية		٠	%٠	تم مخاطبة الإدارة المالية للتنفيذ
٦	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد عدد ٣ فلاب ١٠ طن	٤٤٦٠	الإدارة المالية		٠	%٠	تم مخاطبة الإدارة المالية للتنفيذ
٧	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد عدد ١ فلاب ١٠ طن بخطة ٢٠٢٠/٢٠٢١	١٣٦٥	الإدارة المالية		٠	%٠	تم إستلام الفلاب ضمن خطة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١

المبالغ بالآلف جنيه

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٢٢

م	المركز	الموقع	البرنامج	البرنامج الفرعي	طبيعة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى
٨	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد سيارة مكنسة	١٥٠٠	الإدارة المالية	•	•	%٠	تم مخاطبة الإدارة المالية للتنفيذ
٩	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	إحلال وتجديد	عمل عمرات جسيمة لعدد (٩) معدة	١٠٠٠	شركة المنوفية	•	•	%٠	تم إستلام اللودر الزاحف رقم ٦٢٨١ و تم إرسال عدد ٢ لودر رقم ٧١٦٥، ٦١٤٨
١٠	منوف	منوف	تحسين بيئة	إدارة المخلفات الصلبة	جديد	شراء وتوريد لودر مفصلى حلة ١ متر	١٥٠٠	الإدارة المالية	•	•	%٠	تم مخاطبة الإدارة المالية للتنفيذ
١١	منوف	منوف	تحسين بيئة	تحسين بيئة	إحلال وتجديد	تغطية مسافة ٢٠٠ متر من مصرف منوف عند شبكة الكهرباء لعمل موقف لسيارات الأجرة	٢٣٥٠	صرف غرب	•	•	%٠	حتى تاريخه لم يتم البدء فى التنفيذ رغم إستجالاتنا المتكررة لصرف غرب
١٢	منوف	منوف	تحسين بيئة	تحسين بيئة	إحلال وتجديد	عمل ترميمات للحائط الساند على مصرف الباجور بطريق منوف الحامول	٢١٤	صرف غرب	•	•	%٠	حتى تاريخه لم يتم البدء فى التنفيذ رغم إستجالاتنا المتكررة لصرف غرب
١٣	منوف	منوف	تحسين بيئة	توصيل مياه الشرب والصرف الصحى	جديد	توصيل المرافق لعدد ٢ مدرسة جديدة	٢٦١	شركة مياه الشرب والصرف الصحى	•	•	%٠	تم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتنفيذ

المبالغ بالألف جنيه

الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٢٢

م	المركز	الموقع	البرنامج	البرنامج الفرعى	طبيعة المشروع	اسم المشروع	الإعتماد البنكى	الجهة المنفذة	تمويل بنكى	منفذ حكومى	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذى
١٤	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إنارة طريق مصرف الإمايى من مدينة منوف حتى منشأة سلطان بعدد ١ محول	٧٥٠	الإدارة المالية		٠	%٠	تم التعديل من عدد ٢ محول إلى عدد ١ محول بأمر من الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وإضافة المحول الثانى على مقترحات العام المالى القادم
١٥	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إنارة طريق مصرف الإمايى من مدينة منوف حتى منشأة سلطان بطول ٤ كم بعدد ١٣٠ عامود	١٣٥٠	الإدارة المالية		٠	%٠	تم مخاطبة الإدارة المالية للتنفيذ
١٦	منوف	منوف	كهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	جديد	إستكمال إنارة الطريق من كوبرى سعد عطيه حتى حدود المركز مع البيشة بطول ٧٠٠ م (٢٥ عامود بالمشمات والكشاف)	٢٨٧	الإدارة المالية		٠	%٠	تم مخاطبة الإدارة المالية للتنفيذ
الإجمالى							٣٦٤٧٠			٠		

مصدر البيان : إدارة البوابة الالكترونية

تاريخ البيان : ٢٠٢١/١١/٢٢