

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

ادارة التخطيط والمتابعة

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن الفترة ٢٠٢٢/٥/١٦ الي ٢٠٢٢/٨/١٦

م	المركز	القرية	البرنامج	البرنامج الفرعي	أسم المشروع	جهة التنفيذ	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	حملة فعلية	تمويل حكومي	تمويل ذاتي	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
١	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	دعم اسطول الحمله الميكانيكية بسيارات (١ الودر ٢م كاتربلر+عدد١سيارة فلاب٢٠٠طن+عدد٢سيارة فلاب ١٠طن) بمدينة قويسنا	الادارة المالية	٤٩٠٠	٠	٤٩٠٠					بناء علي التعليمات الواردة الينا من الادارة الاستراتيجية بالمحافظة تم تجميد البند الخاص لشراء سيارات للحمله الميكانيكية
٢	قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	استكمال اناارة الطريق بجوار الجامعه التكنولوجية وطريق مصر اسكندرية وطريق قويسنا- شبين بعدد٢١٢عامود ١٠م وعدد١محول بمدينة قويسنا	الادارة المالية	٣٥٣٠	٠	٣٥٣٠					تم الفتح المالي بمعرفة الادارة المالية بالمحافظة وجاري الشراء بموجب عملية الطرح المسندة لجهاز المخبرات(الشركة العربية للنقل والسياحة)
٣	قويسنا	قويسنا	الكهرباء	معدات اناارة	توريد مهمات اناارة بمدينة قويسنا	الادارة المالية	١١٠٠	٠	١١٠٠					بناء علي تعليمات الادارة الاستراتيجية بالمحافظة تم تجميد البند لخاص لشراء مهمات

الإدارة حتي الربع الاول من الخطة														
تم عمل رفع مساحي للشارع وتم عمل ميزانية شبيكية وذلك لاعداد التصميمات المطلوبة للتنفيذ					١٠٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	الشركة الوطنية	رصف شارع بورسعيد بطول ١٠٠٠م بعرض ٩م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٤
تم عمل رفع مساحي للشارع وتم عمل ميزانية شبيكية وذلك لاعداد التصميمات المطلوبة للتنفيذ					٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	الشركة الوطنية	رصف شاع التحرير بطول ٥٠٠م عرض ١٠م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٥
تم عمل رفع مساحي للشارع وتم عمل ميزانية شبيكية وذلك لاعداد التصميمات المطلوبة للتنفيذ					٩٥٠	٠	٩٥٠	الشركة الوطنية	رصف جديد لشارع مسجد ابو زيد بطول ٣٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٦
تم عمل رفع مساحي للشارع وتم عمل ميزانية شبيكية وذلك لاعداد التصميمات المطلوبة للتنفيذ					٨٠٠	٠	٨٠٠	الشركة الوطنية	رصف جديد لشارع عبد الله مليجي بطول ٢٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٧
تم عمل رفع مساحي للشارع وتم عمل ميزانية شبيكية وذلك لاعداد التصميمات المطلوبة للتنفيذ					٨٠٠	٠	٨٠٠	الشركة الوطنية	رصف جديد لشارع النبي موسي بطول ٢٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٨
تم عمل رفع مساحي للشارع وتم عمل ميزانية شبيكية وذلك لاعداد التصميمات المطلوبة للتنفيذ					٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	الشركة الوطنية	رصف ابراهيم خليل بطول ٥٠٠م وعرض ٨م بمدينة قويسنا	رصف داخل المدن والقرى	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	٩
تم عمل جسات وتم تشوين					٩٥٠٠	٥٠٠٠	٤٥٠٠	الشركة الوطنية	رصف طريق الباجوري بطول	رصف داخل المدن	الطرق	قويسنا	قويسنا	١٠

المعدات بالشارع وجاري تنفيذ الاعمال ابتداء من الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/٨									١٠٠٠م وعرض ٩م بمدينة قويسنا	والقري	والنقل			
بناءا علي تعليمات الادارة الاستراتيجية بالمحافظة تم تجميد البند لخاص بعمل عمرات جسيمة للمعدات حتي نهاية الربع الاول من الخطة					١٠٠٠	٠	١٠٠٠	شركة المنوفية لصيانة الآليات	دعم اسطول الحملة الميكانيكية بعمل عمرات جسيمة لعدد ٨ معدات (لودر - قلاب - سيارة) بمدينة قويسنا	ادارة مخلفات صلبة	تحسين البيئة	قويسنا	قويسنا	١١

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ : ٢٠٢٢/٨/٢٢

