

								والكباري						
تم قطع فرمه							٣٠٠٠	الهيئة العامة للطرق	اعادة رصف شارع الجلاء	رصف داخل المدن	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	٧
تم وضع طبقة من السن							٥٠٠	الهيئة العامة للطرق والكباري	رصف شارع مسجد ابو النصر من الجيش حتي ابراهيم خليل مرورا بالكنيسة ومن ابراهيم خليل حتي رشدي حتي شارع الجيش	رصف	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	٨
تم وضع طبقة من السن							٤٠٠	الهيئة العامة للطرق والكباري	رصف شارع سيدهم	رصف	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	٩
تم وضع طبقة من السن							٤٠٠	الهيئة العامة للطرق	رصف شارع سيدهم	رصف	الطرق والنقل	قويسنا	م.قويسنا	١٠
تم وضع طبقة من السن							١٦٠٠	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل كفر الشيخ ابراهيم من طريق جيهان	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	كفر الشيخ ابراهيم	عرب الرمل	١١
تم قطع فرمه وتم وضع طبقة من السن							١٣٦٠	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل كفر وهب	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	كفر وهب	عرب الرمل	١٢
تم قطع فرمه							٣٠٠٠	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل ابنهس من المزلقان	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	ابنهس	ابنهس	١٣
تم تسليم الموقع							١٧٨٠	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف مدخل ابنهس من المزلقان	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	ابنهس	ابنهس	١٤
تم وضع طبقة من السن							١٥٠٠	مديرية الطرق والنقل	اعادة رصف شارع داير الناحية بشبرا بخوم	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	شبرا بخوم	شبرا بخوم	١٥
تم وضع طبقة من السن							١٠٠٠	مديرية الطرق والنقل	رصف شارع مصرف وصيف من الجهة الغربية	رصف داخل القرية	الطرق والنقل	ميت بره	ميت بره	١٦

١٧	ميت لره	ميت بره	الطرق والنقل	رصف داخل القرية	رصف انشائي شارع دابر الناحية بكفور الرمل	مديرية النقل والطرق	٢٤٠٠						تم قطع فرمه
١٨	شبرا بخوم	شبرا بخوم	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات	احلال وتجديد اعمدة متهالكة بقرية شبرا بخوم	الادارة المالية	٢٠٠						جاري التنفيذ
١٩	ميت بره	كفر ميت العبسي	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات	احلال اعمدة متهالكة بتفريجة انارة كفر ميت العبسي	الإدارة المالية	١٠٠						جاري التنفيذ
٢٠	م.قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات	احلال وتجديد اعمدة الانارة العامه علي طريق مصر اسكندرية الزراعي وطريق قويسنا شيبين	الإدارة المالية	٢٤٠						جاري التنفيذ
٢١	قويسنا والقرى	قويسنا والقرى	الكهرباء	معدات الاناره	شراء وتوريد ادوات ومهمات انارة للمركز والقرى	الإدارة المالية	١١٣٨						جاري التوريد
٢٢	م.قويسنا	م.قويسنا	تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	شراء وتوريد عدد ١ لودر كبير	الإدارة المالية	٣٠٠٠						جاري التوريد
٢٣	قويسنا طه شبرا بجيرم	قويسنا طه شبرا بجيرم	تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	شراء وتوريد ٣ سيارة فلاب ٦ طن لجمع القمامه	الإدارة المالية	١٨٠٠						جاري التوريد
٢٤	قويسنا والقرى	قويسنا والقرى	تحسين البيئة	ادارة المخلفات الصلبة	شراء وتوريد ٣٠ صندوق قمامة	مشروع تحسين الطرق	١٣٥	١٣٥	١٣٥			١٠٠%	تم التوريد
٢٥	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة المخلفات	عمرات جسيمه	شركة صيانة	٧٦٠						جاري الاصلاح

										الصلبة				
تم التنفيذ	١٠٠%	٦٣		٦٣			٦٣	شركة المياه والصرف الصحي	توصيل مياه الشرب لمدرسة كفر ابنهس تعليم اساسي	توصيل مرافق	تحسين البيئة	كفر ابنهس	ابنهس	٢٦
تم التنفيذ	١٠٠%	٢٦		٢٦			٢٦	شركة المياه والصرف الصحي	توصيل خدمة الصرف الصحي لمدرسة عبد الحليم عبد اللطيف بدر	توصيل مرافق	تحسين البيئة	ابنهس	ابنهس	٢٧
تم التنفيذ	١٠٠%	٨٣		٨٣			٨٣	شركة المياه والصرف الصحي	توصيل مياه الشرب لمدرسة كفر السيد تعليم اساسي	توصيل مرافق	تحسين البيئة	بجيرم	بجيرم	٢٨
تم الغاء المشروع تم توريد مبلغ ٢٠٠٠ جنيه للمساحة نزع ملكية وتعديل خط جهد متوسط بمبلغ ٤٣١.٤٤٥				٢٤٣١.٤٤٥			٤٠٣٥	الهيئة العربية للتصنيع	استكمال انشاء سور مصنع تدوير القمامه	تدعيم احتياجات	تدعيم احتياجات	كفور الرمل	ميت بره	٢٩
جاري العمل	٥٠%						٤٨٠	هيئة الابنية التعليمية	انشاء سور للحملة الميكانيكية	تدعيم احتياجات	تدعيم احتياجات	قويسنا	قويسنا	٣٠
جاري العمل	٥٠%						٣٧٧١	هيئة الابنية التعليمية	تطوير ورفع كفاءة حديقة عامة بمدينة قويسنا	تحسين بيئه	تحسين بيئه	قويسنا	قويسنا	٣١
جاري اجراءات الطرح							١٠٦٣.٥٥٥	هيئة الابنية التعليمية	تطوير ميادين وحدائق	تحسين بيئه	تحسين بيئه	قويسنا	قويسنا	٣٢

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة
التاريخ : ٢٠٢١/٩/٢٢

