

الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من ٢٠٢٣/٥/١ حتى ٢٠٢٤/٥/٣١

الاعتماد بالألف جنية

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ	تمويل ذاتي	ذاتي مدير	تمويل حكومي	إنهاء التنفيذ	بدأ التنفيذ	الجملة	اعتماد ذاتي	اعتماد حكومي	جهة التنفيذ	أسم المشروع	القطاع
تم التنفيذ	%١٠٠	١٣٣٦	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	١٣٣٦	-	١٣٣٦	مديرية الطرق ( مشروع الرصف)	رصف ببلاط الإنترنتوك – مصطفى كامل	الطرق والنقل
تم التوريد	%١٠٠	٧٠٠	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٧٠٠		٧٠٠	الادارة المالية	شراء مهمات ائارة بمدينة سرس الليان	الكهرباء
تم تركيب عدد ٦ حنفيات حريق بشوارع سرس الليان	%١٠٠	٢٠٠	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٠	-	٢٠٠	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	تطوير منظومة الحماية المدنية بتركيب عدد (٦) حنفيات حريق بشوارع مدينة سرس الليان	أمن وإطفاء ومرور
تم إصلاح القلاب المبتسوبيشنى رقم ٦٥٢٤ والجرار الرومانى رقم ٦٢١٧	%١٠٠	٤٠٠	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٤٠٠	-	٤٠٠	شركة المنوفية لصيانة الآليات والمعدات	عمل عمرات جسيمة لعدد (٦) معدة بالحملة الميكانيكية بمدينة سرس الليان	تحسين البيئة
تم إنهاء الأعمال وجارى إستلام السوق إدارى من هيئة الأبنية التعليمية	%١٠٠	٢٠٢٥	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٥	-	٢٠٢٥	الهيئة العامة للأبنية التعليمية	إستكمال إنشاء سوق سرس الليان	تدعيم الإحتياجات
تم التنفيذ	%١٠٠	٦٧٠٠	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٦٧٠٠	٢٠٠٠	٤٧٠٠	مديرية الطرق ( مشروع الرصف)	رصف طريق السوق من أمام مدرسة الإتحاد حتى تقاطع سكة الجزائر بمدينة سرس الليان (مشرك محافظة)	الطرق والنقل
تم التنفيذ	%١٠٠	٦٦٢٥	-	-	-	٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣/٧/١	٦٦٢٥		٦٦٢٥	مديرية الطرق ( مشروع الرصف)	رصف طريق سروهيت من كوبرى الجمال حتى كوبرى مصرف سرس الليان بمدينة سرس الليان ( مشترك محافظة)	الطرق والنقل
	%١٠٠	١٧٩٧٦	-	-	-			١٧٩٧٦	٢٠٠٠	١٥٩٧٦		الإجمالى العام	

مصدر الخبر : إدارة البوابة الإلكترونية

تاريخ الخبر : ٢٠٢٤/٥/١٦