

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠١٣ حتى ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٣

القيمة بالألف جنية

مديرية	نوع المشروع	اسم المشروع	الموقع	جهة التنفيذ	وحدة القياس	الحكم	مدته التنفيذ طبقا للبرنامج الزمني			الاعتماد المطلوب			التمويل	المنصرف	التنفيذ العيني		تحليل الموقف التنفيذي
							شهر	من	الى	بنك	مالية	جنية			التنفيذ العيني	الاعتماد	
مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية		تشغيل فصول جديدة بالمديرية جميع المراحل					٢٠١٣/٧/١	حتى	٢٠١٤/٦/٣٠	٩٠٠	-	٩٠٠	٤٠٠	٣٢٢	٣٢٢	٣٢٢	١. تم تعديل الخطة في ١٢/٧/٢٠١٣ بإجمالي ٤٤٤٠١ ألف جنيه.
		تطوير الديوان والإدارات التعليمية					٢٠١٣/٧/١	حتى	٢٠١٤/٦/٣٠	١٢٠٠	-	١٢٠٠	٤٠٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٢. تم صرف مستحقات جميع الموردين عن العام المالي السابق ٢٠١٣/٢٠١٢ بعد وصول موافقة وزارة التخطيط في ٣/١٢/٢٠١٣ م.
		برنامج تطوير التعليم الفني					٢٠١٣/٧/١	حتى	٢٠١٤/٦/٣٠	٤٢٣٠١	-	٤٢٣٠١	٧٦٥٦	٧٥٩٦	٧٥٩٦	٣. تم الانتهاء من إصدار مستخلصات الصرف الخاصة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإجمالي ٧٠٠٠ ألف جنيها تم صرف ٢٥٠٠ ألف والباقي حين ورود اعتماد من البنك بعد تجهيز مستندات المرحلة الثالثة.	
		إجمالي الاستثمارات					٢٠١٣/٧/١	حتى	٢٠١٤/٦/٣٠	٤٤٤٠١	-	٤٤٤٠١	٨٤٥٦	٨٢٢٨	٨٢٢٨	١٢٧٢٨	